



Marzo 2024
Año 2024
División de Municipalidades
Artículo 14.15 Nómina Proyectos Inversión

Requerimiento:	Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.
Periodicidad	Enero y Mensual

REGIÓN	COMUNA	PROYECTO	CÓDIGO DEL PROYECTO	ESTADO	FECHA EJECUCIÓN	INVERSIÓN ESTIMADA TOTAL	ETAPAS DEL PROYECTO	EJECUCIÓN 2024	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIA 2024														
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
REGIÓN D	POZO ALMONTE	ASISTENCIA TÉCNICA EN	7108231001-C	En Ejecución	21-7-2023	73.560.000	En Ejecución	22.987.500	Fondos Sectoriales	22.987.500													22.987.500	
REGIÓN D	MEJILLONES	HABILITACIÓN DE SERV	5109210701-B	En Ejecución	9-11-2021	54.639.679	En Ejecución	9.936.225	Fondos Sectoriales	9.936.225														9.936.225
REGIÓN D	QUILPUÉ	CONSTRUCCIÓN EXTENS	5804200701-B	En Ejecución	4-12-2020	25.891.427	En Ejecución	9.761.443	Fondos Sectoriales	9.761.443														9.761.443
REGIÓN D	QUILPUÉ	REPOSICIÓN SISTEMA D	12401200701-C	En Ejecución	7-10-2020	272.210.000	En Ejecución	194.731.423	Fondos Sectoriales	194.731.423														194.731.423
REGIÓN D	QUILPUÉ	ASISTENCIA TÉCNICA PA	13303231003-C	En Ejecución	15-2-2024	66.600.000	En Ejecución	66.600.000	Fondos Sectoriales		66.600.000													66.600.000
REGIÓN D	QUILPUÉ	ASISTENCIA TÉCNICA PA	7307231001-C	En Ejecución	2-11-2023	63.600.000	En Ejecución	15.900.000	Fondos Sectoriales	15.900.000														15.900.000
REGIÓN D	VALPARAÍSO	CONTRATACIÓN DE PROF	11202221003-C	En Ejecución	27-10-2022	21.600.000	En Ejecución	4.680.000	Fondos Sectoriales	4.680.000														4.680.000
REGIÓN D	CARTAGENA	CONTRATACION A. TÉCN	7110221001-C	En Ejecución	1-8-2023	57.000.000	En Ejecución	14.250.000	Fondos Sectoriales	14.250.000														14.250.000
REGIÓN D	VICHUQUÉN	ESTUDIO PARA LA GENE	4301220401-C	En Ejecución	28-2-2022	72.000.000	En Ejecución	36.200.000	Fondos Sectoriales	36.200.000														36.200.000
REGIÓN D	CAUQUENES	CATÁSTROFE - MEJORA	5804240702-C	En Ejecución	14-2-2024	33.488.088	En Ejecución	33.488.088	Fondos Sectoriales															33.488.088
REGIÓN D	MULCHÉN	CONSTRUCCION OBRAS	8111210701-C	En Ejecución	24-12-2021	1.313.733.102	En Ejecución	604.802.042	Fondos Sectoriales	604.802.042														604.802.042
REGIÓN D	CURANILAHUE	REPOSICIÓN POR CATAS	16203230703-C	En Ejecución	19-2-2024	308.831.370	En Ejecución	308.831.370	Fondos Sectoriales															308.831.370
REGIÓN D	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA CA	13126231003-C	En Ejecución	1-3-2024	66.600.000	En Ejecución	66.600.000	Fondos Sectoriales		66.600.000													66.600.000
REGIÓN D	CURANILAHUE	PROYECTOS PMB DE ILU	13126231004-C	En Ejecución	1-3-2024	72.000.000	En Ejecución	72.000.000	Fondos Sectoriales		72.000.000													72.000.000
REGIÓN D	CURANILAHUE	ASESORIA TECNICA PAR	7308231001-C	En Ejecución	18-5-2023	48.000.000	En Ejecución	12.000.000	Fondos Sectoriales	12.000.000														12.000.000
REGIÓN D	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA, C	7103231001-C	En Ejecución	9-11-2023	40.515.444	En Ejecución	10.128.861	Fondos Sectoriales	10.128.861														10.128.861
REGIÓN D	CURANILAHUE	ASISTENCIA TECNICA CC	7408231001-C	En Ejecución	29-8-2023	97.800.000	En Ejecución	24.450.000	Fondos Sectoriales	24.450.000														24.450.000
REGIÓN D	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA PA	7404221001-C	En Ejecución	10-7-2023	53.628.000	En Ejecución	19.816.200	Fondos Sectoriales	19.816.200														19.816.200
REGIÓN D	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA PA	16104231001-C	En Ejecución	8-3-2024	91.200.000	En Ejecución	91.200.000	Fondos Sectoriales	91.200.000														91.200.000
REGIÓN D	CURANILAHUE	CONTRATACION DE PROF	9210231003-C	En Ejecución	29-2-2024	86.400.000	En Ejecución	86.400.000	Fondos Sectoriales	86.400.000														86.400.000
REGIÓN D	CURANILAHUE	ASIST. PROJ. ABASTO A.	9210231005-C	En Ejecución	5-3-2024	64.800.000	En Ejecución	64.800.000	Fondos Sectoriales	64.800.000														64.800.000
REGIÓN D	CURANILAHUE	ASISTENCIA TÉCNICA PA	5104231002-C	En Ejecución	14-3-2024	82.800.000	En Ejecución	82.800.000	Fondos Sectoriales	82.800.000														82.800.000
REGIÓN D	CURANILAHUE	ASISTENCIA TECNICA PA	13604231004-C	En Ejecución	5-3-2024	46.896.552	En Ejecución	46.896.552	Fondos Sectoriales	46.896.552														46.896.552
REGIÓN D	CURANILAHUE	ESTUDIO HIDROGEOLOG	9204230401-C	En Ejecución	18-3-2024	69.020.000	En Ejecución	69.020.000	Fondos Sectoriales	69.020.000														69.020.000
REGIÓN D	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO DE ALUM	15101230702-C	En Ejecución	8-3-2024	180.381.580	En Ejecución	180.381.580	Fondos Sectoriales	180.381.580														180.381.580
REGIÓN D	CURANILAHUE	NORMALIZACIÓN ALUMB	2201230701-C	En Ejecución	8-3-2024	254.998.429	En Ejecución	254.998.429	Fondos Sectoriales	254.998.429														254.998.429
REGIÓN D	CURANILAHUE	EXTENSIÓN DE REDES PA	5801230703-C	En Ejecución	18-3-2024	228.464.125	En Ejecución	228.464.125	Fondos Sectoriales	228.464.125														228.464.125
REGIÓN D	CURANILAHUE	CONSTRUCCIÓN DE ALUM	13130230701-C	En Ejecución	5-3-2024	300.006.636	En Ejecución	300.006.636	Fondos Sectoriales	300.006.636														300.006.636
REGIÓN D	CURANILAHUE	CONSTRUCCIÓN PLANTA	10302230701-C	En Ejecución	5-3-2024	126.541.884	En Ejecución	126.541.884	Fondos Sectoriales	126.541.884														126.541.884
REGIÓN D	CURANILAHUE	CONSTRUCCION EXTENS	10105230701-C	En Ejecución	5-3-2024	130.490.458	En Ejecución	130.490.458	Fondos Sectoriales	130.490.458														130.490.458
REGIÓN D	CORONEL	[SATE] CONSTRUCCIÓN	15202230701-C	En Ejecución	26-2-2024	252.563.826	En Ejecución	252.563.826	Fondos Sectoriales	252.563.826														252.563.826
REGIÓN D	CORONEL	[SATE] NORMALIZACION	12102230701-C	En Ejecución	5-3-2024	152.604.103	En Ejecución	152.604.103	Fondos Sectoriales	152.604.103														152.604.103
REGIÓN D	CORONEL	MEJORAMIENTO ALUMBR	1107230702-C	En Ejecución	5-3-2024	199.263.761	En Ejecución	199.263.761	Fondos Sectoriales	199.263.761														199.263.761
REGIÓN D	CORONEL	MEJORAMIENTO ALUMBR	1107230701-C	En Ejecución	5-3-2024	232.643.850	En Ejecución	232.643.850	Fondos Sectoriales	232.643.850														232.643.850
REGIÓN D	CORONEL	SANEAMIENTO Y REGULA	13202230602-C	En Ejecución	14-3-2024	66.000.000	En Ejecución	66.000.000	Fondos Sectoriales	66.000.000														66.000.000
REGIÓN D	CORONEL	ASISTENCIA LEGAL, COM	7107230601-C	En Ejecución	16-6-2023	44.400.000	En Ejecución	11.100.000	Fondos Sectoriales	11.100.000														11.100.000
REGIÓN D	CORONEL	ASISTENCIA LEGAL SANE	7408230601-C	En Ejecución	10-5-2023	37.200.000	En Ejecución	11.160.000	Fondos Sectoriales	11.160.000														11.160.000
TOTALES						5.388.372.314		4.114.498.356		237.416.591	1.084.751.500	2.792.330.265											4.114.498.356	

NOTA: se entiende por fecha de ejecución la fecha de aprobación de la iniciativa