



**1° Trimestre  
Año 2024  
Articulado Ley de Presupuestos año 2024  
Subtítulo 33.03.005  
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal**

**Requerimiento:** a) Publicar en su sitio electrónico institucional un informe trimestral que contenga, en su caso, la individualización de los proyectos beneficiados con cargo a los Subtítulos 24 y 33, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados, la modalidad de asignación, las actividades financiadas, los objetivos y metas anuales, los montos y porcentajes de ejecución, desagregados por programa presupuestario, región y comuna según sea el caso, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. En caso de contener coberturas y recursos asignados en glosa, la información deberá presentarse con dicho nivel de desagregación.

**Periodicidad:** La Subsecretaría deberá informar y publicar trimestralmente

Nombre proyecto	codigo pmu	Nombre Beneficiario	Metodología de elección	Persona o entidad Ejecutora de los recursos	Monto asignado	Modalidad de asignación	Actividades Financiadas	Objetivo Anual (1)	Montos transferidos	% de Ejecución	N° Resolución de aprobación	Programa Presupuestario
MEJORAMIENTO DE SOMBREADEROS	1-C-2021-324	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	74.818.706	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.429.573	98,1%	12133	PMU
CONSTRUCCIÓN DE SOMBREADERO	1-C-2021-1538	MEJILLONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	82.104.755	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	8.530.586	100,0%	8465	PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA JOSE	1-C-2023-2461	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	30.436.210	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.436.210	100,0%	639	PMU
CSV CONSTRUCCIÓN PLATABANDA SOL	1-C-2023-2497	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.144	100,3%	639	PMU
CSV MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL	1-C-2023-2498	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	142.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.991.204	100,0%	639	PMU
CSV MEJORAMIENTO LUMINICO Y	1-C-2023-2510	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.464.899	100,3%	639	PMU
CSV MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA	1-C-2023-2607	VALPARAÍSO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	141.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.056.499	100,0%	642	PMU
CSV INSTALACIÓN Y REPOSICION DE	1-C-2023-2618	CARTAGENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	846	PMU
CONSTRUCCIÓN TORRES DE	1-C-2020-1351	VICHUQUÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN	74.859.954	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.273.479	100,0%	11663	PMU
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1-C-2021-98	CAUQUENES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	74.948.097	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.041.079	97,4%	11882	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS Y	1-C-2021-115	MULCHÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN	74.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.859.825	99,8%	11532	PMU
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-K-2023-129	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.179.964	50,1%	1009	PMU
REPOSICIÓN E INSTALACIÓN	1-K-2023-130	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.332.964	49,9%	1024	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDES POBL.	1-K-2023-131	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.285.364	49,9%	1055	PMU
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES POBL.	1-K-2023-132	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.283.464	49,9%	1055	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA SAN JOSE	1-K-2023-133	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.173.564	50,1%	1020	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA DE JUEGOS	1-K-2023-134	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.779.264	49,9%	1009	PMU
MEJORAMIENTO VEREDAS COSTADO	1-K-2023-135	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.977.876	50,0%	1009	PMU
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y	1-K-2023-136	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.332.964	49,9%	1013	PMU
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES	1-K-2023-137	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.285.164	49,9%	1013	PMU
MEJORAMIENTO VEREDAS Y CANAL	1-K-2023-138	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	148.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.065.979	50,0%	1055	PMU
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	1-K-2023-139	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	145.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	72.304.964	49,9%	1030	PMU
DEMARCACIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL	1-K-2023-140	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.051.326	50,0%	1009	PMU
MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN E	1-K-2023-141	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.052.776	50,0%	1020	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS AV. EDUARDO	1-K-2023-142	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.054.326	50,0%	1013	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE	1-K-2023-143	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.053.826	50,0%	1013	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE CARLOS	1-K-2023-145	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.005.669	50,0%	1013	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLES PEDRO	1-K-2023-146	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.053.826	50,0%	1011	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLES	1-K-2023-147	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.280.714	49,9%	1009	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICO	1-K-2023-148	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.962.864	50,0%	1009	PMU
1. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-149	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	49.652.269	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	24.826.135	50,0%	1057	PMU
2. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-150	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	85.839.611	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.919.806	50,0%	1057	PMU
3. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2023-151	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	149.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.746.861	50,2%	1059	PMU
4. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-152	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.384.114	49,9%	1057	PMU
5. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-153	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	85.786.907	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.893.454	50,0%	1057	PMU
6. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-154	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.710.245	50,1%	1059	PMU
7. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-155	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	85.941.708	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.970.854	50,0%	1012	PMU
8. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-K-2023-156	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	88.277.632	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	44.138.816	50,0%	1018	PMU
9. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2023-157	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	84.220.313	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.110.157	50,0%	1018	PMU
10. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-158	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	149.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.404.370	49,9%	1059	PMU
11. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-K-2023-159	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.995.551	50,0%	1059	PMU
12. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-K-2023-160	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.469.718	50,0%	1018	PMU
13. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2023-161	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	149.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.402.814	49,9%	1059	PMU
14. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2023-162	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	83.378.584	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	41.689.292	50,0%	1018	PMU
MEJORAMIENTO MUROS Y	1-K-2023-163	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	111.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.410.736	49,9%	1025	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB	1-K-2023-164	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	111.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.689.043	50,2%	1022	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE CALLE	1-K-2023-165	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	79.688.624	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39.844.312	50,0%	1026	PMU
CONSTRUCCIÓN RADIER DE ACCESO	1-K-2023-166	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	116.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.975.191	50,0%	1026	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA	1-K-2023-167	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	78.587.148	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39.293.574	50,0%	1032	PMU
REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE LOS	1-K-2023-168	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	80.278.440	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	40.139.220	50,0%	1031	PMU
MEJORAMIENTO DE ACERAS Y AREAS	1-K-2023-170	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	66.654.831	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	33.327.416	50,0%	1031	PMU
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE	1-K-2023-171	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	68.873.479	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	34.436.740	50,0%	1064	PMU