



4º Trimestre

Año 2024

Artículo Ley de Presupuestos año 2024

Subtítulo 33.03.005

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal

Requerimiento:	a) Publicar en su sitio electrónico institucional un informe trimestral que contenga, en su caso, la individualización de los proyectos beneficiados con cargo a los Subtítulos 24 y 33, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados, la modalidad de asignación, las actividades financiadas, los objetivos y metas anuales, los montos y porcentajes de ejecución, desagregados por programa presupuestario, región y comuna según sea el caso, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. En caso de contener coberturas y recursos asignados en glosa, la información deberá presentarse con dicho nivel de desagregación.
-----------------------	---

Periodicidad:	La Subsecretaría deberá informar y publicar trimestralmente
----------------------	---

Nombre proyecto	codigo pmu	Nombre Beneficiario	Metodología de elección	Persona o entidad Ejecutora de los recursos	Monto asignado	Modalidad de asignación	Actividades Financiadas	Objetivo Anual (1)	Montos transferidos	% de Ejecución	Nº Resolución de aprobación	Programa Presupuestario
MEJORAMIENTO DE SOMBRADEROS	1-C-2021-324	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	74.818.706	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.429.573	98,1%	12133	PMU
CONSTRUCCIÓN DE SOMBRADERO	1-C-2021-1538	MEJILLONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	82.104.755	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	8.530.586	100,0%	8465	PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA JOSE	1-C-2023-2461	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	30.436.210	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.436.210	100,0%	639	PMU
CSV CONSTRUCCIÓN PLATABANDA SOL	1-C-2023-2497	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.144	100,3%	639	PMU
CSV MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL	1-C-2023-2498	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	142.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.991.204	100,0%	639	PMU
CSV MEJORAMIENTO LUMINICO Y	1-C-2023-2510	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.464.899	100,3%	639	PMU
CSV MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA	1-C-2023-2607	VALPARAÍSO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	141.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.056.499	100,0%	642	PMU
CSV INSTALACION Y REPOSICION DE	1-C-2023-2618	CARTAGENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	846	PMU
CONSTRUCCIÓN TORRES DE	1-C-2020-1351	VICHUJOUÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VICHUJOUÉN	74.859.954	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.273.479	100,0%	1663	PMU
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1-C-2021-98	CAUQUENES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	74.848.097	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.041.079	97,4%	11882	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS Y	1-C-2021-115	MULCHÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN	74.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.859.825	99,8%	11532	PMU
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-K-2023-129	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.240.221	98,1%	1009	PMU
REPOSICIÓN E INSTALACIÓN	1-K-2023-130	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.546.221	97,7%	1024	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL.	1-K-2023-131	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.451.021	97,6%	1055	PMU
MEJORAMIENTO AREAS VERDES POBL.	1-K-2023-132	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.447.221	97,6%	1055	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA SAN JOSE	1-K-2023-133	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.227.421	98,2%	1020	PMU
MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS	1-K-2023-134	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.938.821	97,7%	1009	PMU
MEJORAMIENTO VEREDAS COSTADO	1-K-2023-135	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.955.752	100,0%	1009	PMU
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y	1-K-2023-136	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.546.221	97,7%	1013	PMU
MEJORAMIENTO AREAS VERDES	1-K-2023-137	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.438.821	98,3%	1013	PMU
MEJORAMIENTO VEREDAS Y CANAL	1-K-2023-138	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	148.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.131.958	100,1%	1055	PMU
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	1-K-2023-139	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	145.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.490.221	97,6%	1030	PMU
DEMARCACIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL	1-K-2023-140	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.102.652	100,1%	1009	PMU
MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN E	1-K-2023-141	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.105.552	100,1%	1020	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS AV. EDUARDO	1-K-2023-142	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.108.652	100,1%	1013	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE	1-K-2023-143	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.107.652	100,1%	1013	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE CARLOS	1-K-2023-145	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.011.338	100,0%	1013	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLES PEDRO	1-K-2023-146	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.107.652	100,1%	1011	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE	1-K-2023-147	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.441.721	97,6%	1009	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICO	1-K-2023-148	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.806.021	97,9%	1009	PMU
1. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-149	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	49.652.269	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.652.269	100,0%	1057	PMU
2. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-150	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	85.839.611	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.710.520	96,4%	1057	PMU
3. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2023-151	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	149.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.364.630	98,2%	1059	PMU
4. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-152	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.639.136	97,8%	1057	PMU
5. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-153	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	85.786.907	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	85.786.907	100,0%	1057	PMU
6. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-154	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.291.399	98,2%	1059	PMU
7. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-155	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	85.941.708	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.812.617	96,4%	1012	PMU
8. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-K-2023-156	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	88.277.632	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.019.450	92,9%	1018	PMU
9. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2023-157	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	84.220.313	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	84.220.313	100,0%	1018	PMU
10. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-158	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	149.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.808.740	99,9%	1059	PMU
11. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-K-2023-159	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.862.011	97,9%	1059	PMU
12. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-K-2023-160	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.810.345	97,9%	1018	PMU
13. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-161	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	149.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	142.547.446	95,7%	1059	PMU
14. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-162	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	83.378.584	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.120.402	92,5%	1018	PMU
MEJORAMIENTO MUROS Y	1-K-2023-163	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	111.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.410.736	49,9%	1025	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB	1-K-2023-164	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	111.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.689.043	50,2%	1022	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE	1-K-2023-165	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	79.688.624	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39.844.312	50,0%	1026	PMU
CONSTRUCCIÓN RAMPA DE ACCESO	1-K-2023-166	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	116.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.675.191	50,0%	1026	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA	1-K-2023-167	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	78.587.148	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.458.057	96,0%	1032	PMU
REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE LOS	1-K-2023-168	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	80.278.440	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	70.891.167	88,3%	1031	PMU
MEJORAMIENTO DE ACERAS Y AREAS	1-K-2023-170	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	66.654.831	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.267.558	85,9%	1031	PMU
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE	1-K-2023-171	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	68.873.479	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	65.744.388	95,5%	1064	PMU
MEJORAMIENTO DE AREA VERDE,	1-K-2023-172	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	81.177.837	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.048.746	96,1%	1064	PMU
CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE	1-K-2023-201	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.619.892	99,7%	1026	PMU
CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y	1-K-2023-202	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	148.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.470.153	97,6%	1028	PMU
REPOSICIÓN DEFENSA CAMINERA Y	1-K-2023-203	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	143.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.781.856	95,7%	1010	PMU
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS	1-K-2023-205	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	141.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.117.140	100,1%	1021	PMU
COLOCACION PASAMANOS Y	1-K-2023-206	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	141.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.749.103	99,8%	1021	PMU
INSTALACION RED DE SEÑALÉTICA DE	1-K-2023-208	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	145.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.688.921	97,7%	1028	PMU
RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1-K-2023-209	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	134.671.464	89,8%	1010	PMU
RESALTOS EN CALLE LOS COPITHUES,	1-K-2023-210	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	140.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	142.009.925	101,4%	1021	PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN	1-K-2023-212	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.050.012	96,0%	1010	PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN	1-K-2023-215	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	143.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.050.065	97,9%	1028	PMU
REPOSICIÓN REDUCTORES DE	1-K-2023-216	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.147.471	95,9%	1033	PMU
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS Y	1-K-2023-217	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.842.104	97,8%	1021	PMU
CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE	1-K-2023-218	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.334.381	98,2%	1028	PMU

CONSTRUCCIÓN PASAMANOS Y	1-K-2023-219	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	142.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.851.817	99,9%	1021 PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE, EN	1-K-2023-220	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	147.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.326.676	95,5%	1028 PMU
COLOCACION VALLA Y BARRERA DE	1-K-2023-221	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	145.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	145.405.453	100,3%	1021 PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PIE LA	1-K-2023-222	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.718.006	97,9%	1028 PMU
COLOCACION CIERRE DE PROTECCIÓN	1-K-2023-223	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	139.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.661.195	99,8%	1021 PMU
RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1-K-2023-224	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	143.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.984.537	95,8%	1028 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-K-2023-225	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	147.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.005.787	100,0%	1010 PMU
MEJORAMIENTO MIRADOR MONTE	1-K-2023-226	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	141.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.171.371	98,0%	1034 PMU
CONSTRUCCIÓN MURO DE	1-K-2023-227	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	140.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	133.522.787	95,4%	1034 PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-K-2023-230	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.939.042	98,0%	1033 PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-K-2023-231	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	143.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.621.218	95,5%	1028 PMU
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	1-K-2023-258	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	72.432.652	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	72.432.652	100,0%	1027 PMU
INSTALACION DE JUEGOS AREA VERDE	1-K-2023-259	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.773.334	99,8%	1063 PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE	1-K-2023-260	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	102.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.141.617	100,1%	1019 PMU
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE	1-K-2023-261	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.549.081	99,6%	1023 PMU
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE	1-K-2023-262	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.812.984	99,8%	1023 PMU
REPOSICION VEREDA AVDA. DIEGO	1-K-2023-263	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.746.131	99,8%	1058 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE ARTURO	1-K-2023-264	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.693.367	97,0%	1058 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE ARTURO	1-K-2023-265	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.955.605	100,0%	1056 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE	1-K-2023-266	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.747.064	99,8%	1019 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE	1-K-2023-267	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.619.363	96,7%	1058 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LIBERTAD	1-K-2023-268	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	103.056.138	97,2%	1056 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LOS	1-K-2023-269	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.891.684	97,1%	1058 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE	1-K-2023-270	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.891.684	97,1%	1058 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE	1-K-2023-271	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.854.682	97,0%	1058 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE TENUECO	1-K-2023-272	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.854.682	97,0%	1056 PMU
REPOSICION VEREDA CALLE TRILHUECO	1-K-2023-273	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.844.980	97,0%	1056 PMU
REPOSICION BARRANDAS SECTOR LA	1-K-2023-274	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	129.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	129.230.625	100,2%	1029 PMU
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	1-K-2023-275	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	72.443.362	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	72.443.362	100,0%	1029 PMU
CSV CONSTRUCCION ILUMINACION	1-C-2023-2520	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	116.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	116.468.460	100,4%	637 PMU
CSV CONSTRUCCION ILUMINACION	1-C-2023-2521	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	121.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	120.911.562	99,9%	637 PMU
CSV CONSTRUCCION ILUMINACION	1-C-2023-2523	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	119.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.021.749	100,0%	637 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2580	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.600.000	99,7%	836 PMU
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2581	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	108.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	108.428.590	100,4%	836 PMU
INSTALACION DE ALUMBRADO	1-C-2023-2584	ARICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARICA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.897.946	99,9%	644 PMU
MEJORAMIENTO DE ESPACIO URBANO	1-C-2023-2585	ARICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARICA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.999.786	100,0%	644 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2587	ARICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARICA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.983.705	100,0%	644 PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA	1-C-2023-2588	ARICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARICA	38.118.563	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.118.563	100,0%	644 PMU
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1-C-2022-42	HUARA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	97.406.816	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	22.084.174	99,7%	7526 PMU
CONSTRUCCION CALZADA CALLE 1,	1-C-2023-804	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	87.573.713	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	87.573.713	100,0%	1350 PMU
CONSTRUCCION CALZADA CALLE 3,	1-C-2023-811	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	89.831.171	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	89.831.171	100,0%	1350 PMU
[ISATE] CONSTRUCCION	1-C-2023-989	PICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PICA	115.216.620	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	115.216.620	100,0%	1344 PMU
[ISATE] REPOSICION CIERRE	1-C-2023-891	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	154.067.109	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.067.109	100,0%	1516 PMU
[ISATE] MEJORAMIENTO	1-C-2023-897	HUARA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	154.421.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.999	100,0%	1231 PMU
[ISATE] REPOSICION ZONA DE	1-C-2023-1285	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	154.201.010	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.201.010	100,0%	1516 PMU
CONSTRUCCION SERVICIOS	1-C-2023-1864	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	112.717.946	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	112.717.946	100,0%	1350 PMU
CSV MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-2550	ALTO HOSPICIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	137.266.457	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.266.457	100,0%	1327 PMU
CSV MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-2555	ALTO HOSPICIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	38.019.634	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.019.634	100,0%	1327 PMU
CSV MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-2557	ALTO HOSPICIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	43.626.888	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.626.888	100,0%	1327 PMU
CSV MEJORAMIENTO ALUMBRADO	1-C-2023-2563	ALTO HOSPICIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	126.665.857	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.665.857	100,0%	1327 PMU
[ISATE] REPOSICION DE CUBIERTA	1-C-2023-1244	TALTAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALTAL	154.422.367	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.367	100,0%	1736 PMU
EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO PSJE	1-C-2023-1939	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	71.459.186	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	71.459.186	100,0%	851 PMU
HABILITACION DEL SISTEMA DE	1-C-2023-1940	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	59.920.110	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	59.920.110	100,0%	851 PMU
HABILITACION SISTEMA ALUMBRADO	1-C-2023-1941	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	43.751.798	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.751.798	100,0%	851 PMU
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-3064	COPIAPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	154.398.989	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.398.989	100,0%	643 PMU
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-3064	COPIAPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	54.423.383	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	54.423.383	100,0%	643 PMU
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-3065	COPIAPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	136.965.989	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.965.989	100,0%	643 PMU
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-3265	COPIAPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	87.536.139	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	87.536.139	100,0%	643 PMU
SPI CONSTRUCCION SALA DE	1-C-2021-1745	PAIGUANO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAIGUANO	97.498.264	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	22.502.517	100,0%	4041 PMU
[ISATE] CONSTRUCCION REDUCTORES	1-C-2023-253	LA HIGUERA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA	137.842.277	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.842.277	100,0%	1341 PMU
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-2710	LA SERENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	42.767.729	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.767.729	100,0%	848 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA	1-C-2023-2715	OVALLE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	122.106.072	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.106.072	100,0%	848 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA MEDIA	1-C-2023-2731	OVALLE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	152.027.388	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.027.388	100,0%	848 PMU
CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-2732	OVALLE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	69.202.281	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	69.202.281	100,0%	848 PMU
MEJORAMIENTO LUMINARIAS	1-C-2023-2737	OVALLE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	152.404.439	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.404.439	100,0%	848 PMU
REPOSICION DE AREAS VERDES Y	1-C-2022-2581	LA LIGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	68.665.782	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	68.665.782	100,0%	1517 PMU
REPOSICION DE VEREDAS LOS	1-C-2023-162	LA LIGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	132.363.361	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	132.363.361	100,0%	1517 PMU
REPOSICION MULTICANCHA VALLE	1-C-2023-171	SAN FELIPE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	142.396.257	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	142.396.257	100,0%	1346 PMU
CONSTRUCCION SISTEMA DE	1-C-2023-2364	SAN FELIPE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	138.915.471	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.915.471	100,0%	2035 PMU
CATASTROFE -RECUPERACION DE	1-C-2024-222	VILLA ALEMANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLA	49.362.933	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.362.933	100,0%	1213 PMU
CATASTROFE RECUPERACION DE	1-C-2024-223	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	105.663.968	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.663.968	100,0%	1215 PMU
CATASTROFE RECUPERACION DE	1-C-2024-224	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	105.663.968	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.663.968	100,0%	1215 PMU
CATASTROFE RECUPERACION DE	1-C-2024-225	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	140.150.168	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.150.168	100,0%	1215 PMU
CATASTROFE RECUPERACION DE	1-C-2024-227	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	140.150.168	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.150.168	100,0%	1215 PMU
CATASTROFE -RECUPERACION DE	1-C-2024-228	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	98.249.865	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98.249.865	100,0%	1214 PMU
CATASTROFE - RECUPERACION DE	1-C-2024-229	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	98.249.865	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98.249.865	100,0%	1214 PMU
CATASTROFE - HABILITACION DE	1-C-2024-230	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	82.618.482	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.618.482	100,0%	1216 PMU
CATASTROFE HABILITACION DE	1-C-2024-238	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	127.678.143	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.678.143	100,0%	1328 PMU
CATASTROFE - HABILITACION DE	1-C-2024-239	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	161.636.748	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.636.748	100,0%	1322 PMU
CATASTROFE - REPOSICION DE	1-C-2024-240	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	21.045.915	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	21.045.915	100,0%	1212 PMU
CATASTROFE - HABILITACION DE	1-C-2024-242	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	147.602.989	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.602.989	100,0%	1413 PMU
CATASTROFE- HABILITACION DE	1-C-2024-257	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	125.976.375	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.976.375	100,0%	1400 PMU
CATASTROFE - HABILITACION DE	1-C-2024-259	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	64.312.063	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	64.312.063	100,0%	1400 PMU
CATASTROFE - HABILITACION DE	1-C-2024-267	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	161.607.355	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.607.355	100,0%	1412 PMU
CATASTROFE - HABILITACION DE	1-C-2024-270	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	161.607.355	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.607.355	100,0%	1412 PMU
CATASTROFE - HABILITACION DE	1-C-2024-271	VINA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	59.963.378	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	59.963.378	100,0%	1412 PMU
CSV CONSTRUCCION AREA VERDE	1-C-2023-2799	RANCAGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	141.791.518	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.791.518	100,0%	822 PMU
[ISATE] REPOSICION CIERRES	1-C-2023-1294	YERBAS BUENAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE YERBAS	154.421.094	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.094	100,0%	1733 PMU
ILUMINACION ESPACIO CIVICO	1										

MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA EL	1-C-2023-631	TEMUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	137.850.854	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.850.854	100,0%	1515	PMU
CONSTRUCCIÓN RUTA	1-C-2023-942	GALLVARINO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALLVARINO	128.887.583	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	128.887.583	100,0%	1232	PMU
SEMFORIZACIÓN DE S-9 / RUTA S	1-C-2023-1884	VILLARRICA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	144.973.312	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.973.312	100,0%	1740	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE	1-C-2023-2006	TEMUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	110.445.444	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110.445.444	100,0%	1336	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE	1-C-2023-2140	TEMUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	47.872.701	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	47.872.701	100,0%	1233	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE	1-C-2023-2230	TEMUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.521.658	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.521.658	100,0%	1336	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE	1-C-2023-2241	TEMUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	71.463.998	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	71.463.998	100,0%	1336	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE	1-C-2023-2357	TEMUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	58.457.449	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	58.457.449	100,0%	1336	PMU
AMPLIACION SALA DE CLASES	1-C-2023-2453	LONOUJIMAY	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONOUJIMAY	127.970.540	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.970.540	100,0%	1357	PMU
(SATE) REPOSICIÓN LUMINARIAS DE	1-C-2023-685	PUYEHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	1333	PMU
(SATE) MEJORAMIENTO PLAZA JAIME	1-C-2023-2140	SAN PABLO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	41.421.570	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	41.421.570	100,0%	1237	PMU
(SATE) REPOSICIÓN LUMINARIAS DE	1-C-2023-799	SAN PABLO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	42.274.125	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.274.125	100,0%	1377	PMU
MEJORAMIENTO COSTANERA DE	1-C-2023-830	COCHAMO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHAMO	141.345.815	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.345.815	100,0%	1343	PMU
SATE - HABILITACION LUMINARIAS	1-C-2023-1246	QUEMCHI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI	153.446.930	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.446.930	100,0%	1739	PMU
(SATE) CONSERVACION VEREDAS	1-C-2023-1341	PUJUELDON	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUJUELDON	123.666.834	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123.666.834	100,0%	1355	PMU
(SATE) CONSTRUCCION Y REPOSICION	1-C-2023-1537	PUJUELDON	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUJUELDON	153.983.796	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.983.796	100,0%	1355	PMU
CONSTRUCCION SERIALIZACION Y	1-C-2023-1752	DALCAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	119.098.889	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.098.889	100,0%	1330	PMU
CONSTRUCCION MIRADOR URBANO	1-C-2023-2138	DALCAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	154.245.300	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.245.300	100,0%	1330	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA HANGA ROA EN	1-C-2020-905	RIO IBÁÑEZ	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO IBÁÑEZ	77.999.595	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	35.999.598	100,0%	9364	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA BANDEJON	1-C-2022-144	MAIPÚ	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	92.392.689	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.392.689	100,0%	1359	PMU
MEJORAMIENTO DE AREA VERDE VILLA	1-C-2022-1925	MELIPILLA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	102.778.079	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.778.079	100,0%	1738	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2022-2549	LO ESPEJO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	154.399.755	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.399.755	100,0%	1340	PMU
CONSTRUCCION SERIALIZACION Y	1-C-2022-2621	LO ESPEJO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	148.728.654	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.728.654	100,0%	1340	PMU
REPOSICION DE CALZADAS CATALINA	1-C-2023-705	CONCHALI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	111.321.749	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	111.321.749	100,0%	1348	PMU
CSV MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-1936	INDEPENDENCIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE	96.096.289	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.096.289	100,0%	1361	PMU
CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE	1-C-2023-1980	EL BOSQUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	75.052.043	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.052.043	100,0%	849	PMU
CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE	1-C-2023-1983	EL BOSQUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	71.369.394	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	71.369.394	100,0%	849	PMU
"CSV AMPLIACION ILUMINACION	1-C-2023-2253	SAN BERNARDO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	143.532.374	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.532.374	100,0%	1334	PMU
"CSV AMPLIACION ILUMINACION	1-C-2023-2254	SAN BERNARDO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	128.146.405	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	128.146.405	100,0%	1334	PMU
"CSV AMPLIACION ILUMINACION	1-C-2023-2255	SAN BERNARDO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	112.482.364	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	112.482.364	100,0%	1334	PMU
"CSV AMPLIACION ILUMINACION	1-C-2023-2256	SAN BERNARDO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	100.836.625	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	100.836.625	100,0%	1743	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA RENATO SOTO	1-C-2023-2312	LA GRANJA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	153.919.434	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.919.434	100,0%	640	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2314	LA GRANJA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	109.988.066	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.988.066	100,0%	640	PMU
(CSV) REPOSICION CIERRO	1-C-2023-2322	PEÑALOLEN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	28.329.503	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	28.329.503	100,0%	641	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2339	SAN JOAQUÍN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	68.704.696	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	68.704.696	100,0%	835	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2342	SAN JOAQUÍN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	151.222.487	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.222.487	100,0%	1742	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION AV.	1-C-2023-2343	SAN JOAQUÍN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	82.620.796	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.620.796	100,0%	835	PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS	1-C-2023-2358	CERRO NAVIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	118.724.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	118.724.999	100,0%	824	PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS	1-C-2023-2360	CERRO NAVIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	109.267.332	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.267.332	100,0%	824	PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS	1-C-2023-2361	CERRO NAVIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	110.928.084	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110.928.084	100,0%	824	PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS	1-C-2023-2362	CERRO NAVIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	144.233.392	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.233.392	100,0%	824	PMU
CSV MEJORAMIENTO DE ILUMINACION	1-C-2023-2379	PEÑALOLEN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	117.736.097	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	117.736.097	100,0%	641	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2411	LA PINTANA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	100.967.009	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	100.967.009	100,0%	1360	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2412	LA PINTANA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	105.536.167	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.536.167	100,0%	1360	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2413	LA PINTANA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	154.228.699	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.228.699	100,0%	1360	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2414	LA PINTANA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	113.398.991	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	113.398.991	100,0%	1360	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA EL TRIANGULO	1-C-2023-2437	ESTACION CENTRAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	152.157.856	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.157.856	100,0%	1342	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION	1-C-2023-2443	RENCA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	122.880.095	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.880.095	100,0%	834	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION	1-C-2023-2444	RENCA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	141.809.185	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.809.185	100,0%	834	PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREA	1-C-2023-2445	RENCA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	153.691.672	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.691.672	100,0%	834	PMU
CONSTRUCCION DE LA ILUMINACION	1-C-2023-2456	QUINTA NORMAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	126.417.945	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.417.945	100,0%	850	PMU
CSV CONSTRUCCION Y REPOSICION DE	1-C-2023-2517	MELIPILLA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	96.776.002	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.776.002	100,0%	1337	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-2540	ESTACION CENTRAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	153.510.780	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.510.780	100,0%	1331	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOS	1-C-2023-2551	RECOLETA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	151.585.552	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.585.552	100,0%	1353	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA JUAN	1-C-2023-2552	RECOLETA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	130.389.837	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.389.837	100,0%	1347	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA FRAY	1-C-2023-2559	RECOLETA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	36.644.075	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	36.644.075	100,0%	1347	PMU
CONSTRUCCION DE LA ILUMINACION	1-C-2023-2583	QUINTA NORMAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	74.718.948	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.718.948	100,0%	850	PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA CALLE	1-C-2023-2594	QUINTA NORMAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	154.348.211	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.348.211	100,0%	1356	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LAS LILAS.	1-C-2023-2601	SAN RAMÓN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	154.451.907	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.451.907	100,0%	821	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2602	PUDAHUEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	154.017.977	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.017.977	100,0%	1352	PMU
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2605	PUDAHUEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	131.266.417	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	131.266.417	100,0%	817	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION	1-C-2023-2606	SAN RAMÓN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	154.421.540	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.540	100,0%	821	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2608	SAN RAMÓN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	95.952.674	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	95.952.674	100,0%	1015	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-2761	CERRILLOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	130.491.681	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.491.681	100,0%	1264	PMU
CONSTRUCCION DE LA ILUMINACION	1-C-2023-2804	QUINTA NORMAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	37.125.620	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	37.125.620	100,0%	850	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA CHANARAL.	1-C-2023-2806	COLINA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLINA	66.573.714	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	66.573.714	100,0%	1338	PMU
CONSERVACION CIERRO EXISTENTE	1-C-2023-2811	ESTACION CENTRAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	84.996.169	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	84.996.169	100,0%	1331	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-3236	LO ESPEJO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	153.360.126	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.360.126	100,0%	1340	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL UV	1-C-2023-3266	RECOLETA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	109.599.477	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.599.477	100,0%	1347	PMU
(SATE) INSTALACION Y REPOSICION	1-C-2023-1383	LA UNIÓN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	114.103.754	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	114.103.754	100,0%	1358	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-1512	LANCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	59.388.796	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	59.388.796	100,0%	1329	PMU
REHABILITACION PASARELA CONTRA,	1-C-2023-3155	RIO BUENO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	132.835.312	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	132.835.312	100,0%	1354	PMU
(SATE) CONSTRUCCION CANCHA	1-C-2023-1140	NINHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE NINHUE	147.554.749	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.554.749	100,0%	1345	PMU
CSV CONSTRUCCION AREA VERDE LA	1-C-2023-2334	CHILLÁN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	126.554.405	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.554.405	100,0%	1339	PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA O'BRIEN	1-C-2023-2335	CHILLÁN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	90.884.062	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	90.884.062	100,0%	1339	PMU
AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-2712	LA SERENA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	57.053.539	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.053.539	100,0%	2401	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	1-C-2022-599	REQUÍNOA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA	97.498.658	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	22.498.660	100,0%	10633	PMU
REPOSICION SEDE SOCIAL Nº 5, VILLA	1-C-2021-714	SAGRADA FAMILIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAGRADA	74.999.469	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.576.248	98,1%	9541	PMU
(SATE) MEJORAMIENTO PLATABANDA	1-C-2023-243	RECOLETA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	70.235.953	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	70.235.953	100,0%	2236	PMU
(SATE) MEJORAMIENTO ESCUELAS	1-C-2023-577	CURANILAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	149.236.710	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.236.710	100,0%	1734	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL NUEVO	1-C-2023-1724	TOMÉ	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	122.618.588	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.618.588	100,0%	2033	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL_EL	1-C-2016-784	VILCÚN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	46.406.430	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	46.406.430	96,5%	8219	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS	1-C-2020-1188	VILCÚN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	75.855.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.050.469	97,9%	6655	PMU
REPOSICION PAVIMENTO FIN DE CALLE	1-B-2021-140	LUMACO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LUMACO	20.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	9.999.958	100,0%	5690	

ICSVI IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2023-2784	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	137.453.609	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.453.609	100,0%	2407 PMU
ICSVI IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2023-2785	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	42.711.146	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.711.146	100,0%	2407 PMU
ICSVI IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2023-2786	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	121.838.498	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	121.838.498	100,0%	2761 PMU
ICSVI IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2023-2790	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	64.063.702	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	64.063.702	100,0%	2759 PMU
ICSVI IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2024-171	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	40.790.981	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	40.790.981	100,0%	2761 PMU
CONSTRUCCION CANCHA DE RAYUELA	1-C-2021-50	SAN IGNACIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	74.729.207	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.675.652	99,9%	11883 PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE	1-C-2023-2524	CALDERA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALDERA	123.144.568	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123.144.568	100,0%	3459 PMU
ISATEI CONSTRUCCION Y	1-C-2022-2489	MONTE PATRIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	127.989.876	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.989.876	100,0%	4126 PMU
ISATEI REPOSICION SEDE VILLA LAS	1-C-2023-2005	LOS VILLOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS VILLOS	123.860.026	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123.860.026	100,0%	3223 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA EL PENON	1-C-2023-2599	COQUIMBO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	149.812.394	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.812.394	100,0%	2760 PMU
SPD CONSTRUCCION PLAZA MIRAFLOR	1-SPD-2022-245	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	74.422.457	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.422.457	100,0%	4128 PMU
CONSTRUCCION ACERAS J.J.GODOY	1-C-2023-1129	CALERA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALERA	154.122.488	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.122.488	100,0%	4386 PMU
REPOSICION DE VEREDAS CALLE JULIO	1-C-2023-1762	LOS ANDES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	50.961.863	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.961.863	100,0%	4127 PMU
CONSERVACION DE ACERAS NORTE	1-C-2023-2156	CASABLANCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	139.712.946	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	139.712.946	100,0%	4145 PMU
CATASTROFE - RECUPERACION DE	1-C-2024-639	OUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OUILPUÉ	86.917.066	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	86.917.066	100,0%	4401 PMU
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO,	1-C-2022-395	TALCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALCA	95.148.794	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.028.766	96,7%	8074 PMU
RECUPERACION MEJORAMIENTO	1-C-2022-2746	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	74.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.999.999	100,0%	3224 PMU
MEJORAMIENTO CAMINO EL MAITEN.	1-C-2023-922	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	80.270.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.270.000	100,0%	3224 PMU
MEJORAMIENTO CAMINO LAS TRANCAS	1-C-2023-1020	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	102.422.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.422.000	100,0%	3224 PMU
MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS	1-C-2023-1209	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	3224 PMU
MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR	1-C-2023-1494	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	153.850.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.850.000	100,0%	3224 PMU
ICATASTROFE REPOSICION DE	1-C-2023-2647	MOLINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MOLINA	49.985.950	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.985.950	100,0%	3403 PMU
CATASTROFE MEJORAMIENTO	1-C-2023-2840	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	30.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.000.000	100,0%	3699 PMU
REPOSICION DE VEREDAS, SOLERAS Y	1-B-2024-57	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	125.929.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.929.730	100,0%	4385 PMU
REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE	1-C-2016-1549	CONCEPCION	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	69.344.531	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	9.722.218	100,0%	3678 PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE	1-C-2023-1774	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.924.492	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.924.492	100,0%	3216 PMU
NORMALIZACION SEMAFOROS	1-C-2023-1807	CONCEPCION	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	154.114.526	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.114.526	100,0%	2078 PMU
ISATEI CONSTRUCCION LUMINARIAS	1-C-2023-2020	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	149.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.999.999	100,0%	4144 PMU
HABILITACION ECOMERCADO	1-C-2023-2181	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	49.999.993	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.999.993	100,0%	4232 PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE	1-C-2023-2793	CONCEPCION	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	149.454.995	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.454.995	100,0%	3063 PMU
MEJORAMIENTO PASEO MONTE -	1-C-2023-2834	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.776.521	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.776.521	100,0%	4232 PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-2835	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	119.597.826	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.597.826	100,0%	4232 PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA	1-C-2024-407	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	161.372.689	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.372.689	100,0%	3989 PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA	1-C-2024-408	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	161.622.627	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.622.627	100,0%	3989 PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA	1-C-2024-409	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	159.509.991	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	159.509.991	100,0%	3986 PMU
RECUPERACION PLAZOLETA E	1-C-2024-426	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	99.110.964	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.110.964	100,0%	2408 PMU
MEJORAMIENTO MURO E INSTALACION	1-C-2024-427	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	106.661.978	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	106.661.978	100,0%	3987 PMU
CONSTRUCCION SISTEMA	1-C-2018-1310	CURACAUTIN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN	59.970.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.987.025	100,0%	9614 PMU
MEJORAMIENTO CEMENTERIO	1-C-2019-364	CURARREHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	59.957.102	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	41.969.966	100,0%	8302 PMU
MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	1-C-2021-303	VILLARRICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	54.850.524	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	22.719.630	91,4%	6672 PMU
ISATEI CONSTRUCCION SEDE	1-C-2022-1357	LAUTARO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	80.043.116	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.043.116	100,0%	4331 PMU
REPOSICION DE VEREDAS CALLE	1-C-2022-1646	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	90.653.949	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	90.653.949	100,0%	4335 PMU
ISATEI MEJORAMIENTO GIMNASIO 1,	1-C-2023-123	VICTORIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	147.531.666	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.531.666	100,0%	3696 PMU
MEJORAMIENTO CECOSF MEULIN,	1-C-2023-2154	QUINCHAO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO	154.419.600	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.419.600	100,0%	3698 PMU
REPOSICION ACERAS CALLE	1-C-2023-1544	AYSEN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSEN	133.490.251	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	133.490.251	100,0%	2278 PMU
REPOSICION ACERAS CALLE JUAN	1-C-2023-1545	AYSEN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSEN	131.106.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	131.106.000	100,0%	2278 PMU
REPOSICION DIVERSAS ACERAS	1-C-2023-1546	AYSEN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSEN	121.703.556	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	121.703.556	100,0%	2278 PMU
MEJORAMIENTO BARRIO CENTRAL	1-C-2022-1598	MAIPU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	91.032.661	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	91.032.661	100,0%	3245 PMU
HABILITACION CIRCUITO DE	1-C-2024-1717	TALAGANTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	109.665.530	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.665.530	100,0%	4307 PMU
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO	1-SPD-2022-483	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	74.996.854	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.996.854	100,0%	3458 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS	1-C-2023-712	TALAGANTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	154.422.498	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.498	100,0%	3691 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LO AMOR,	1-C-2023-1465	QUINTA NORMAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	148.378.919	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.378.919	100,0%	3694 PMU
MEJORAMIENTO RUTA ACCESIBLE	1-C-2023-1571	PEDRO AGUIRRE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	144.255.639	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.255.639	100,0%	3219 PMU
CONSTRUCCION RECTORES DE	1-C-2023-1947	QUINTA NORMAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	139.815.165	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	139.815.165	100,0%	3695 PMU
BACHOS DE EMERGENCIA, CALLE	1-C-2023-2122	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	70.365.367	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	70.365.367	100,0%	3067 PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA TORO	1-C-2023-2438	ESTACION CENTRAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	102.315.299	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.315.299	100,0%	3060 PMU
MEJORAMIENTO DE AREA VERDE VILLA	1-C-2023-2464	LA FLORIDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	119.252.594	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.252.594	100,0%	4334 PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS	1-C-2023-2465	LA FLORIDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	148.437.814	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.437.814	100,0%	4334 PMU
MEJORAMIENTO DE AREA VERDE	1-C-2023-2502	LA FLORIDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	76.889.583	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.889.583	100,0%	4334 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA SOLA SIERRA	1-C-2023-2503	SAN RAMON	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	94.480.970	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	94.480.970	100,0%	3218 PMU
MEJORAMIENTO ZONA DE JARDINES	1-C-2023-2705	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	154.372.766	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.372.766	100,0%	3980 PMU
PLAN CSV - MEJORAMIENTO DE	1-C-2023-3024	COLINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLINA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	3062 PMU
PLAN CSV - MEJORAMIENTO DE	1-C-2023-3025	COLINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLINA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	3062 PMU
CONSTRUCCION PUNTO DE	1-C-2023-3173	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	138.437.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.437.781	100,0%	3112 PMU
MEJORAMIENTO ESPECIO PUBLICO,	1-C-2023-3441	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	133.981.605	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	133.981.605	100,0%	3700 PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA ABRAHAM	1-C-2024-53	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	122.936.913	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.936.913	100,0%	3061 PMU
CSV MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS	1-C-2024-54	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	88.714.032	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88.714.032	100,0%	3701 PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA SAGRARIO	1-C-2024-57	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	154.367.510	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.367.510	100,0%	3460 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2024-207	PEDRO AGUIRRE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	135.797.208	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.797.208	100,0%	3038 PMU
CONSTRUCCION PLAZOLETA	1-C-2022-2802	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	129.378.669	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	129.378.669	100,0%	4234 PMU
NORMALIZACION ILUMINACION	1-C-2023-1942	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	156.330.174	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.330.174	100,0%	4378 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-3298	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	161.664.723	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.723	100,0%	5087 PMU
ISATEI REPOSICION SEMALETICA DE	1-B-2024-117	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	110.760.009	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110.760.009	100,0%	5092 PMU
REPOSICION SEMALETICAS Y	1-B-2024-120	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	127.880.659	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.880.659	100,0%	5092 PMU
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA	1-C-2023-3187	HUASCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUASCO	138.961.286	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.961.286	100,0%	5538 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS	1-C-2023-1493	COQUIMBO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	161.630.487	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.630.487	100,0%	5089 PMU
IPREAVSI REPOSICION Y MANTENCION	1-C-2023-1699	LA SERENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	84.590.506	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	84.590.506	100,0%	4665 PMU
MEJORAMIENTO ELECTRICO SECTOR	1-C-2023-2598	COQUIMBO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	155.372.814	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	155.372.814	100,0%	5088 PMU
IPREAVSI MEJORAMIENTO PLAZA	1-C-2023-2705	LA SERENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	161.645.495	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.645.495	100,0%	5300 PMU
IPREAVSI MEJORAMIENTO REFUGIOS	1-C-2023-2706	LA SERENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	63.128.975	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	63.128.975	100,0%	6265 PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS ACCESO	1-B-2024-65	ILLAPEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	96.847.053	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.847.053	100,0%	5299 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2020-562	LLAILLAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LLAILLAY	17.988.211	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	16.711.242	100,0%	12142 PMU
CONSTRUCCION MULTICANCHA	1-C-2020-701	VILLA ALEMANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	74.975.396	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.002.871	100,0%	12161 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2020-1255	LLAILLAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LLAILLAY	64.419.720	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.464.557	100,0%	12142 PMU
PAVIMENTACION CALLE ALBATROS	1-C-2022-53	PULCHUNCAVI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PULCHUNCAVI	72.328.044	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	16.588.550	100,0%	7655 PMU
ISATEI REPOSICION CUBIERTA Y	1-C-2023-344	PAHUO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAHUO	154.422.492	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.492	100,0%	4243 PMU
CSV REPOSICION SISTEMA DE	1-C-2023-2307	VALPARAISO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	153.886.944	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.886.944	100,0%	4243 PMU
SPD AMPLIACION DEL SISTEMA DE	1-SPD-2022-437	COINCO									

MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB	1-K-2023-164	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	111.378.085	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.689.042	50,0%	1022	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE	1-K-2023-165	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	79.688.624	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39.844.312	50,0%	1022	PMU
CONSTRUCCION RADIER DE ACCESO	1-K-2023-166	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	115.950.382	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.975.191	50,0%	1022	PMU
SPD MEJORAMIENTO AREA VERDE	1-SPD-2023-195	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	74.999.995	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.999.995	100,0%	4917	PMU
SPD-AMPLIACION SISTEMA DE	1-SPD-2023-605	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	74.962.782	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.962.782	100,0%	5095	PMU
[ISATE] MEJORAMIENTO AREA VERDE Y	1-C-2023-1185	LONCOCHE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	4916	PMU
CONSTRUCCION SEMAFOROS	1-C-2023-1253	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	135.724.567	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.724.567	100,0%	4912	PMU
CONSTRUCCION DE OBRAS	1-C-2024-342	GALVARINO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	161.529.599	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.529.599	100,0%	4908	PMU
CONSTRUCCION MULTICANCHA JARDIN	1-C-2020-799	PUERTO MONTT	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	88.455.873	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.475.517	100,0%	6814	PMU
CONSERVACION ESCUELA RURAL DE	1-C-2023-2854	CHAITEN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHAITEN	149.999.997	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.999.997	100,0%	5725	PMU
CONSERVACION JUEGOS Y MOBILIARIO	1-C-2023-3103	PUERTO VARRAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	4664	PMU
MEJORAMIENTO INTERNADO LICEO	1-C-2023-3235	QUINCHAO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO	154.481.531	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.481.531	100,0%	4664	PMU
CONSTRUCCION DE SEMAFORO	1-C-2022-2397	TALAGANTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	80.129.033	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.129.033	100,0%	4667	PMU
MEJORAMIENTO SEDE CENTRO DIURNO	1-C-2023-555	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	147.744.571	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.744.571	100,0%	5100	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA BUENAVENTURA	1-C-2023-1056	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	154.398.601	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.398.601	100,0%	4807	PMU
PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS	1-C-2023-1475	RENCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	154.412.348	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.412.348	100,0%	5306	PMU
REPOSICION LUMINACION CANCHAS E	1-C-2023-1663	QUINTA NORMAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	151.389.123	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.389.123	100,0%	5308	PMU
CSV MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-1954	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	154.421.441	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.441	100,0%	4780	PMU
CSV MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-1967	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	94.390.771	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	94.390.771	100,0%	4780	PMU
REPOSICION DE VEREDAS EN CALLE	1-C-2023-2096	OUILICURA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OUILICURA	114.080.838	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	114.080.838	100,0%	4913	PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA SANTA	1-C-2023-2435	ESTACION CENTRAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	143.898.493	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.898.493	100,0%	4922	PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREA	1-C-2023-2463	LA FLORIDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	145.147.716	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	145.147.716	100,0%	4662	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2023-2387	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	154.420.057	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.420.057	100,0%	5301	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2908	SAN RAMON	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	127.971.991	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.971.991	100,0%	4391	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2024-206	PEDRO AGUIRRE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	154.323.976	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.323.976	100,0%	4925	PMU
CONSTRUCCION REDUCTORES DE	1-C-2023-1599	LA UNION	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA UNION	97.912.724	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	97.912.724	100,0%	4666	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION DE CUBIERTA	1-C-2023-909	CAMARONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	4233	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION DE CUBIERTA	1-C-2023-1258	CAMARONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	5099	PMU
CSV MEJORAMIENTO DE VEREDA	1-C-2023-2336	CHILLAN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	69.052.884	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	69.052.884	100,0%	4382	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION TECHUMBRE	1-C-2023-846	CAMINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMINA	124.077.522	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.077.522	100,0%	6275	PMU
MEJORAMIENTO CONSULTORIO	1-C-2023-1360	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	144.770.801	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.770.801	100,0%	6674	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION CANCHA DE	1-C-2023-1428	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	154.246.825	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.246.825	100,0%	6674	PMU
[ISATE] REPOSICION ESCALERAS	1-C-2023-1601	HUARA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	137.543.333	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.543.333	100,0%	6477	PMU
CONSTRUCCION CANCHAS DE BABY	1-C-2023-3276	HUARA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	154.211.356	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.211.356	100,0%	6477	PMU
ADQUISICION E INSTALACION DE	1-B-2024-56	COMBARBALA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA	135.650.335	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.650.335	100,0%	6498	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA RINCON DEL	1-C-2020-549	VILLA ALEMANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLA	68.165.178	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	68.165.178	95,6%	1216	PMU
CSV INSTALACION SISTEMA DE	1-C-2023-3225	CARTAGENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	38.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.000.000	100,0%	6678	PMU
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO POSTA	1-C-2022-1294	PUMANQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE	153.999.939	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.999.939	100,0%	6687	PMU
REPOSICION SALAS DE EMERGENCIA	1-C-2023-2884	CODEGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	154.162.201	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.162.201	100,0%	6673	PMU
[ISATE] CONSERVACION DIVERSAS	1-C-2022-2505	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	154.786.755	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.786.755	100,0%	5772	PMU
CONSTRUCCION AREA VERDE PASAJE	1-C-2023-1320	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	139.935.979	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	139.935.979	100,0%	5773	PMU
MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS	1-C-2023-2836	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	148.485.571	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.485.571	100,0%	5784	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION DE BAÑOS Y	1-C-2024-442	NEGRETTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NEGRETTE	147.969.022	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.969.022	100,0%	6694	PMU
[ICATASTROFE] HABILITACION DE	1-C-2024-1069	ARAUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	51.413.283	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	51.413.283	100,0%	6483	PMU
[ICATASTROFE] HABILITACION DE	1-C-2024-1070	ARAUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	51.413.283	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	51.413.283	100,0%	6494	PMU
[ICATASTROFE] HABILITACION DE	1-C-2024-1073	ARAUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	51.413.283	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	51.413.283	100,0%	6483	PMU
CATASTROFE POR ACCION CLIMATICA	1-C-2024-1086	SANTA JUANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	50.400.071	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.400.071	100,0%	6700	PMU
[ICATASTROFE] SUMINISTRO DE AGUA	1-C-2024-1098	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	19.710.208	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	19.710.208	100,0%	6653	PMU
[ICATASTROFE] HABILITACION PASAJE	1-C-2024-1099	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	102.558.960	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.558.960	100,0%	6653	PMU
[ICATASTROFE] CONSERVACION DE	1-C-2024-1100	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	25.769.047	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	25.769.047	100,0%	6653	PMU
CATASTROFE POR ACCION CLIMATICA	1-C-2024-1103	SANTA JUANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	50.400.071	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.400.071	100,0%	6654	PMU
CATASTROFE POR ACCION CLIMATICA	1-C-2024-1105	SANTA JUANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	50.400.071	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.400.071	100,0%	6654	PMU
CATASTROFE HABILITACION DE ESPAC	1-C-2024-1112	NEGRETTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NEGRETTE	48.534.399	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	48.534.399	100,0%	6699	PMU
CATASTROFE HABILITACION DE	1-C-2024-1113	NEGRETTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NEGRETTE	51.836.346	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	51.836.346	100,0%	6699	PMU
CATASTROFE CONSERVACION DE	1-C-2024-1120	SAN ROSENDO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO	42.826.613	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.826.613	100,0%	6672	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-C-2023-1648	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	82.018.236	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.018.236	100,0%	6689	PMU
CONSTRUCCION SEMAFOROS AVENIDA	1-C-2023-3216	GORBEA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	112.271.768	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	112.271.768	100,0%	6479	PMU
RESTAURACION PASARELA PEATONAL	1-C-2023-1798	OSORNO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	60.538.385	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	60.538.385	100,0%	6693	PMU
MEJORAMIENTO DIVERSOS SECTORES	1-C-2023-1821	OSORNO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	135.727.602	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.727.602	100,0%	6693	PMU
MEJORAMIENTOS FERIA DE LA	1-C-2023-1857	OSORNO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	21.862.383	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	21.862.383	100,0%	6693	PMU
REPOSICION DE LUMINACION	1-C-2023-2815	PUERTO MONTTAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	153.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.999.999	100,0%	6481	PMU
REPARACION POR BACHEO DIVERSAS	1-C-2023-3437	LLANQUIHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE	78.331.401	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.331.401	100,0%	6481	PMU
CONSTRUCCION SISTEMA	1-C-2024-153	PUERTO VARRAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	64.680.415	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	64.680.415	100,0%	6695	PMU
HABILITACION DE EQUIPOS DE	1-C-2022-2051	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	106.643.780	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	106.643.780	100,0%	9151	PMU
AMPLIACION CENTRO DE CREACION	1-C-2023-1761	MAIPU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	154.348.235	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.348.235	100,0%	6691	PMU
INSTALACION MONOPOSTES DE	1-C-2024-208	PEDRO AGUIRRE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	83.179.012	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.179.012	100,0%	6030	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS	1-B-2024-100	ISLA DE MAIPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ISLA DE	130.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.000.000	100,0%	6690	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	1-C-2023-2015	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	101.804.832	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101.804.832	100,0%	6497	PMU
CONSTRUCCION CENTRO	1-C-2023-2449	SAN NICOLAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	161.114.221	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.114.221	100,0%	6692	PMU
[ISATE] AMPLIACION ALUMBRADO	1-C-2023-1080	PICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PICA	104.489.345	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	104.489.345	100,0%	7782	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOS	1-C-2023-1163	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	154.432.256	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.432.256	100,0%	7677	PMU
AMPLIACION SEDE LOS TAMARUGOS,	1-C-2023-1583	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	41.257.901	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	41.257.901	100,0%	7677	PMU
CONSTRUCCION PLAZA SOL NACIENTE	1-C-2023-2128	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	154.412.676	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.412.676	100,0%	7677	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL V.V. Nº	1-C-2024-168	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	156.829.772	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.829.772	100,0%	6671	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. Nº	1-C-2024-148	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	146.195.398	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.195.398	100,0%	7702	PMU
REPOSICION VEREDAS AVDA. JUAN	1-C-2023-1023	DIEGO DE ALMAGRO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE	99.678.671	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.678.671	100,0%	7472	PMU
HABILITACION CEMENTERIO	1-C-2023-3015	MONTE PATRIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MONTE	626.955.644	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	62.695.564	10,0%	21	PMU
MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD	1-C-2022-2387	CASABLANCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	80.175.288	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.175.288	100,0%	7786	PMU
CSV REPOSICION SISTEMA DE	1-C-2023-2306	VALPARAISO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	150.099.707	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.099.707	100,0%	6676	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2021-865	MARCHIHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARCHIHUE	14.996.577	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.996.577	100,0%	1216	PMU
CATASTROFE, REPOSICION DE	1-C-2023-2636	PAREDONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAREDONES	148.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.000.000	100,0%	7483	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA	1-C-2020-396	SAN CLEMENTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	74.994.127	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	3.163.014	100,0%	3644	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION TORRES DE	1-C-2023-1031	PENCAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE	150.893.665	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.893.665	100,0%	5770	PMU
CONSTRUCCION SERVICIOS	1-C-2023-1905	CAJOUENES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAJOUENES	149.998.141	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.998.141	100,0%	5378	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y	1-C-2023											

MEJORAMIENTO AREA VEZDE AV.	1-B-2024-206	CURANILAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.922.925	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.922.925	100,0%	8027	PMU
INSTALACION SEÑALÉTICAS VIALES Y	1-B-2024-207	CURANILAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	148.537.260	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.537.260	100,0%	8048	PMU
INSTALACION DE SEÑALÉTICAS CALLES	1-B-2024-208	CURANILAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.998.160	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.998.160	100,0%	8048	PMU
INSTALACION DE SEÑALÉTICAS CALLES	1-B-2024-209	CURANILAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.747.850	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.747.850	100,0%	8048	PMU
INSTALACION BALTIZAS PEATONALES	1-B-2024-210	CURANILAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.547.050	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.547.050	100,0%	8044	PMU
REPOSICION REFUGIOS PEATONALES	1-B-2024-211	CURANILAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.547.150	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.547.150	100,0%	8044	PMU
REPOSICION VEREDAS CALLES COLIPI	1-B-2024-212	CURANILAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	153.676.250	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.676.250	100,0%	8045	PMU
1. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-3	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	54.785.895	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	27.392.948	50,0%	7703	PMU
2. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-4	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	88.219.323	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	44.109.662	50,0%	7785	PMU
3. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-5	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.211.965	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.605.983	50,0%	7784	PMU
4. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-6	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.294.874	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.645.487	50,0%	8024	PMU
5. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-7	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	91.952.595	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.976.298	50,0%	7710	PMU
6. MEJORAMIENTO GRADERIAS EN	1-K-2024-8	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.206.146	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.603.073	50,0%	7703	PMU
7. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-9	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	92.454.638	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	46.227.319	50,0%	7703	PMU
8. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-10	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	87.997.983	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.998.992	50,0%	7785	PMU
9. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-11	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	91.696.715	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.848.358	50,0%	7703	PMU
10. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-12	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	160.524.191	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.262.096	50,0%	7703	PMU
13. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-15	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	159.562.764	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.781.382	50,0%	7785	PMU
14. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-16	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	88.150.243	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	44.075.122	50,0%	7784	PMU
CONSTRUCCION MURO DE	1-K-2024-32	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	155.591.417	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.795.709	50,0%	8026	PMU
CONSTRUCCION REDUCTOR DE	1-K-2024-45	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	153.723.735	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.861.868	50,0%	8022	PMU
10. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-52	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	157.750.572	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.875.286	50,0%	8020	PMU
INSTALACION JUEGOS PLAZA TRES	1-K-2024-56	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	107.176.032	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	53.588.016	50,0%	8023	PMU
CONSTRUCCION VEREDA AVDA. DIEGO DE	1-K-2024-59	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	110.977.193	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.485.597	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA AVDA. DIEGO DE	1-K-2024-60	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	115.092.789	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.546.395	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA AVDA. LAS	1-K-2024-61	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	111.140.807	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.570.404	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA AVDA. PEDRO DE	1-K-2024-62	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	113.460.939	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.730.470	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LOS	1-K-2024-63	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	113.080.307	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.540.154	50,0%	8021	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE 18 DE	1-K-2024-64	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	110.845.303	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.422.652	50,0%	8021	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LA VIRGEN	1-K-2024-66	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	112.139.137	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.069.569	50,0%	8023	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LAS	1-K-2024-67	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	110.611.172	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.305.586	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE	1-K-2024-69	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	115.043.788	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.521.894	50,0%	8021	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE	1-K-2024-70	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	108.555.331	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	54.277.666	50,0%	8025	PMU
12. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-71	CORONEL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.593.777	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.796.889	50,0%	7710	PMU
CONSTRUCCION ILUMINACION	1-K-2024-72	LEBU	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	71.669.107	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	35.834.554	50,0%	8024	PMU
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	1-K-2024-73	LEBU	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	71.669.107	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	35.834.554	50,0%	8024	PMU
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	1-K-2024-74	LEBU	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	75.243.127	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	37.621.564	50,0%	8019	PMU
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	1-K-2024-75	LEBU	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	75.236.211	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	37.618.106	50,0%	8019	PMU
CONSTRUCCION PLAZA POBLACION	1-C-2023-2345	PURRANQUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	147.795.251	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.795.251	100,0%	7725	PMU
MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO	1-B-2024-90	PUQUELDON	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	7625	PMU
REPOSICION DE VEREDAS Y	1-B-2024-126	ANCUD	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	7905	PMU
CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS	1-B-2024-128	FITALFUFU	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE FITALFUFU	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	7726	PMU
SPD REPOSICION DE PUNTO DE	1-SPD-2022-387	COYHAIQUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	9.621.299	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	9.621.299	100,0%	6688	PMU
ISATEL CONSTRUCCION PORTADA	1-C-2023-996	SAN GREGORIO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	154.422.495	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.495	100,0%	7720	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA DE RAMON	1-C-2016-1414	MACUL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MACUL	74.995.810	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.350.043	97,8%	8412	PMU
CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	1-C-2017-1679	MACUL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MACUL	74.999.859	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.989.679	100,0%	8412	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZA CIUDAD DE	1-C-2020-139	CERRILLOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	63.292.380	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	1.051.926	96,5%	5103	PMU
REPOSICION DE VEREDAS CALLE LOS	1-C-2023-921	PEÑALOLEN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	151.867.474	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.867.474	100,0%	7469	PMU
MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS	1-C-2023-1559	NUÑOBA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUÑOBA	150.007.492	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.007.492	100,0%	7660	PMU
REPOSICION DE VEREDAS CALLE LAS	1-C-2023-1786	PEÑALOLEN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	130.604.717	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.604.717	100,0%	7469	PMU
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS,	1-C-2023-2037	TILTIL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TILTIL	86.540.302	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	86.540.302	100,0%	7783	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	1-C-2023-2190	LO ESPEJO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	154.248.718	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.248.718	100,0%	7468	PMU
REPOSICION DE CALZADA PASAJE LOS	1-C-2023-2298	PEÑALOLEN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	130.560.921	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.560.921	100,0%	7469	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZA ENRIQUE	1-C-2023-2805	NUÑOBA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUÑOBA	129.656.622	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	129.656.622	100,0%	7609	PMU
CONSTRUCCION VETERINARIA	1-C-2023-3358	QUINTA NORMAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	151.516.360	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.516.360	100,0%	7819	PMU
REPOSICION MULTICANCHA VILLA	1-B-2024-94	QUILICURA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	7484	PMU
CONSTRUCCION CICLOCREOVIA	1-B-2024-190	MAIPU	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	123.311.946	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123.311.946	100,0%	7667	PMU
ICSVI REPOSICION MULTICANCHA Y	1-C-2024-333	VALDIVIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	93.142.653	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	93.142.653	100,0%	7471	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-B-2024-165	LOS LAGOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	101.415.013	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101.415.013	100,0%	7722	PMU
CONSTRUCCION AREA DE	1-C-2023-2999	CHILLAN VIEJO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	102.457.520	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.457.520	100,0%	7724	PMU
CONSTRUCCION POZO PROFUNDO	1-C-2023-3325	COBUQUECURA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE COBUQUECURA	135.282.611	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.282.611	100,0%	7422	PMU
HABILITACION OFICINAS MODULARES	1-C-2021-1704	COLTAUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO	89.809.129	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.167.768	91%	2107	PMU
SPI CONSTRUCCION SALA DE	1-C-2021-1978	COLTAUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO	106.196.741	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.155.846	100,0%	819	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA J.V.	1-C-2023-2753	ALTO HOSPIICIO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	154.221.314	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.221.314	100,0%	8316	PMU
CONSERVACION DE ACERA NORTE	1-B-2024-114	TOCOPILLA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	75.128.145	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.128.145	100,0%	7403	PMU
REPOSICION SALON MULTUSO SEDE	1-B-2024-350	MEJILLONES	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	153.584.307	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.584.307	100,0%	8039	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA EL ROMERAL	1-B-2024-47	RIO HURTADO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO	153.087.978	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.087.978	100,0%	8569	PMU
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	1-B-2024-71	OVALLE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	138.157.594	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.157.594	100,0%	8458	PMU
CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE	1-B-2024-80	MONTE PATRIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MONTE	124.185.226	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.185.226	100,0%	8034	PMU
CONSTRUCCION Y REPOSICION	1-C-2021-1647	QUILLOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	48.438.295	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	10.652.891	98,9%	7178	PMU
PAVIMENTACION PASAJE SAN CAMILO	1-C-2022-49	PUCHUNCAVI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	79.367.513	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	18.076.015	100,0%	7231	PMU
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS	1-C-2023-1636	QUILPUJE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUJE	154.422.208	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.211.104	50,0%	8650	PMU
CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR	1-C-2023-3124	ALGARROBO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	154.421.847	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.210.924	50,0%	8568	PMU
REPOSICION ACERAS CALLE MARIANO	1-B-2024-91	CARTAGENA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	116.231.479	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	116.231.479	100,0%	8453	PMU
REPOSICION SISTEMA DE	1-B-2024-220	ALGARROBO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	107.338.418	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	107.338.418	100,0%	8647	PMU
CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO	1-B-2024-273	CATEMU	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CATEMU	61.772.513	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	61.772.513	100,0%	8006	PMU
CONSERVACION CALLES EL	1-B-2024-276	SAN ESTEBAN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	109.831.171	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.831.171	100,0%	8007	PMU
ISATEL REPOSICION CARPETA	1-C-2023-1287	NAVIDAD	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	151.827.704	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.827.704	100,0%	8457	PMU
CONSTRUCCION Y REPOSICION	1-B-2024-193	CURANILAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	105.326.618	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.618	100,0%	8028	PMU
REPOSICION DE VEREDAS SECTOR	1-B-2024-88	YERBAS BUENAS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE YERBAS	125.929.728	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.929.728	100,0%	8564	PMU
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL	1-B-2024-395	EMPEDRADO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO	125.929.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.929.730	100,0%	8043	PMU
REPOSICION PUENTE COMUNIDAD	1-C-2023-2076	ALTO BIOBIO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO	160.786.547	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.393.274	50,0%	8488	PMU
CONSTRUCCION PASARELA CAUÑICU	1-C-2023-2077	ALTO BIOBIO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO	160.404.346	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.202.173	50,0%	8488	PMU
MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO	1-C-2023-2782	CONCEPCION	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	153.619.196	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.619.196	100,0%	8037	PMU
CONSTRUCCION PUENTE Y	1-C-2023-3162	ALTO BIOBIO										

COLOCACION BARRERA DE	1-K-2024-34	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.959.737	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.479.869	50,0%	8053	PMU
REPARACION BACHE PJE. AVDA. EL	1-K-2024-35	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.846.943	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.423.472	50,0%	8060	PMU
CONSTRUCCION DE REFUGIO	1-K-2024-39	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	159.799.961	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.899.981	50,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO DE PASAMANOS PJE.	1-K-2024-40	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.350.494	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.175.247	50,0%	8053	PMU
MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA	1-K-2024-41	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	156.989.864	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.494.932	50,0%	8055	PMU
MEJORAMIENTO PASAMANOS SECTOR	1-K-2024-42	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	151.307.217	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.653.609	50,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO MURO DE	1-K-2024-43	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	160.758.351	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.379.176	50,0%	8055	PMU
REPOSICION DE ACERA Y	1-K-2024-44	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	153.513.674	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.756.837	50,0%	8055	PMU
CONSTRUCCION PASAMANOS CALLE	1-K-2024-46	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	151.622.215	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.811.108	50,0%	8053	PMU
CONSTRUCCION DEFENSA CAMIONERA	1-K-2024-47	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	156.235.325	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.167.663	50,0%	8060	PMU
CONSTRUCCION MIRADOR JULIO	1-K-2024-48	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	152.017.451	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.008.726	50,0%	8053	PMU
CONSTRUCCION MURO DE	1-K-2024-49	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	157.657.476	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.828.738	50,0%	8053	PMU
CONSTRUCCION PASAMANOS SECTOR	1-K-2024-50	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.836.261	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.167.252	20,0%	8053	PMU
CONSTRUCCION PASAMANOS SECTOR	1-K-2024-50	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.836.261	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.250.878	30,0%	8053	PMU
CONSTRUCCIONM REDUCTOR DE	1-K-2024-51	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.021.775	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.804.355	20,0%	8060	PMU
CONSTRUCCIONM REDUCTOR DE	1-K-2024-51	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.021.775	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	46.206.524	30,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-387	TOME	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOME	112.230.679	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.115.340	50,0%	8062	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-388	TOME	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOME	114.825.612	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.412.806	50,0%	8062	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE	1-B-2024-389	TOME	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOME	114.518.851	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.259.426	50,0%	8063	PMU
CONSTRUCCION PASAMANO CALLE	1-B-2024-390	TOME	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOME	129.201.465	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	64.600.733	50,0%	8063	PMU
COLOCACION DE VALLA PEATONAL	1-K-2024-53	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	160.090.155	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.045.078	50,0%	8053	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE N°6	1-K-2024-57	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	109.413.424	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	54.706.712	50,0%	8058	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE N°7	1-K-2024-58	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	118.930.229	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	59.465.265	50,0%	8058	PMU
CONSTRUCCION VEREDA CALLE ANDALU	1-K-2024-480	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	101.389.947	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.194.974	50,0%	8058	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE MANUEL	1-K-2024-68	LOS ALAMOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	116.275.292	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	58.137.646	50,0%	8056	PMU
MEJORAMIENTO ACERA, CALLE	1-K-2024-78	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.096.776	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.048.388	50,0%	8053	PMU
MEJORAMIENTO DE ACERA CALLE	1-K-2024-80	LOTA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.164.847	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.082.424	50,0%	8053	PMU
[ISATE] REPOSICION SEDE SOCIAL	1-C-2023-12	ANGOL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANGOL	151.392.777	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.392.777	100,0%	7718	PMU
INSTALACION DE SEMAFORO	1-C-2023-1468	TEMUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	84.244.815	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	84.244.815	100,0%	8036	PMU
CONSTRUCCION SEMAFOROS EN	1-C-2023-2159	TEMUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	161.477.157	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.477.157	100,0%	8036	PMU
CONSTRUCCION DE CAMARINES Y	1-C-2019-1573	MAULLIN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAULLIN	105.371.452	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.371.454	100,0%	8457	PMU
NORMALIZACION INSTALACION	1-C-2023-1666	CHONCHI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	82.121.900	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.121.900	100,0%	8885	PMU
CONSERVACION PASARELA	1-C-2024-328	PURRANQUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	161.116.087	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.558.044	50,0%	8910	PMU
CONSTRUCCION MODULOS Y SS.HH.	1-C-2024-449	CALBUCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	159.840.782	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.920.391	50,0%	8922	PMU
CONSTRUCCION PLAZOLETA LOS	1-B-2024-123	PALENA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PALENA	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8654	PMU
CONSTRUCCION MODULOS	1-B-2024-129	HUALAHUE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUALAHUE	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8649	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA EL MAÑO	1-B-2024-134	MAULLIN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAULLIN	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8041	PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL CANCHA	1-B-2024-142	CURACO DE VELEZ	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURACO DE	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8040	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y	1-B-2024-143	QUEMCHI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8883	PMU
HABILITACION DE LUMINARIAS Y	1-B-2024-150	CHONCHI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8894	PMU
CONSTRUCCION GRADERAS CANCHA	1-B-2024-152	QUELEN	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUELEN	83.148.628	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.628	100,0%	8559	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-B-2024-153	QUINCHAO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8465	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION BARANDAS	1-C-2023-888	CABO DE HORNOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CABO DE	62.207.452	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	62.207.452	100,0%	8035	PMU
[ISATE] HABILITACION Y	1-C-2023-982	RIO VERDE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE	151.088.235	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.088.235	100,0%	8033	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VILLA	1-C-2022-2314	TALAGANTE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	135.955.942	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	67.977.971	50,0%	8644	PMU
CSV MEJORAMIENTO ENTORNO	1-C-2023-1969	INDEPENDENCIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE	152.909.575	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.909.575	100,0%	8004	PMU
AMPLIACION COMEDOR Y	1-C-2023-2048	TALAGANTE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	154.397.591	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.397.591	100,0%	8456	PMU
RECUPERACION DE MULTICANCHAS Y	1-C-2023-2212	PUENTE ALTO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	153.999.950	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.999.950	100,0%	8454	PMU
REPOSICION PAVIMENTOS PASAJE LA	1-C-2023-2842	RECOLETA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	98.857.019	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98.857.019	100,0%	8455	PMU
MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES	1-C-2023-3136	NUÑO A	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUÑO A	126.953.697	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	63.476.849	50,0%	8639	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA VENEZUELA DE	1-C-2024-172	PEDRO AGUIRRE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	119.104.208	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.104.208	100,0%	8005	PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL AREA	1-B-2024-93	OUILICURA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE OUILICURA	161.491.925	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.491.925	100,0%	8038	PMU
REPARACION CALZADA CALLE	1-B-2024-178	SANTIAGO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	8479	PMU
MEJORAMIENTO PLAZAS LARAPINTA	1-B-2024-184	LAMPRA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAMPRA	108.237.853	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	108.237.853	100,0%	8466	PMU
REPOSICION ACERA NORTE CALLE 2	1-B-2024-223	MACUL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MACUL	122.421.273	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.421.273	100,0%	8466	PMU
REPOSICION DE CALZADAS PASAJE	1-B-2024-219	CONCHALI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	88.342.291	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88.342.291	100,0%	8565	PMU
REPOSICION DE CALZADAS EN	1-B-2024-221	CONCHALI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	121.771.974	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	121.771.974	100,0%	8565	PMU
REPOSICION DE CALZADAS Y VEREDAS	1-B-2024-222	CONCHALI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	125.783.557	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.783.557	100,0%	8565	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZAS OUIJAYO	1-B-2024-250	PEDRO AGUIRRE	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	161.383.937	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.383.937	100,0%	8563	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZA MANUEL DE	1-C-2024-1164	ESTACION CENTRAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	92.686.008	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.686.008	100,0%	8468	PMU
CONSTRUCCION DE PASADIZO EN EL	1-C-2022-2690	PANQUEPULLI	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANQUEPULLI	109.700.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.700.000	100,0%	8052	PMU
CONSTRUCCION PLAZA VILLA	1-C-2023-1511	LANCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	116.683.323	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	116.683.323	100,0%	8648	PMU
[ISATE] MEJORAMIENTO BIBLIOTECA	1-C-2023-1657	LANCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	66.605.323	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	66.605.323	100,0%	8648	PMU
[ISATE] HABILITACION AREA VERDE	1-C-2023-1795	RIO BUENO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	153.587.209	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.587.209	100,0%	8921	PMU
MEJORAMIENTO REVESTIMIENTOS	1-C-2023-2225	LOS LAGOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	149.458.745	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.458.745	100,0%	8645	PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	1-C-2023-2913	CORRAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	154.422.500	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.500	100,0%	8646	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION LETRAS	1-C-2023-3110	MAFIL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	122.518.508	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.518.508	100,0%	8926	PMU
CONSTRUCCION MULTICANCHA Y	1-C-2024-122	RIO BUENO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	150.268.108	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.268.108	100,0%	8921	PMU
CONSTRUCCION MULTICANCHA	1-C-2024-166	RIO BUENO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	161.644.981	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.644.981	100,0%	8921	PMU
[ISATE] HABILITACION AREA VERDE	1-C-2024-272	RIO BUENO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	161.499.683	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.499.683	100,0%	8921	PMU
CONSTRUCCION CENTRO	1-C-2024-289	LANCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	135.707.461	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.707.461	100,0%	8648	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2024-564	LOS LAGOS	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	8645	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE	1-B-2024-137	VALDIVIA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	98.400.102	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98.400.102	100,0%	8558	PMU
REPOSICION DE VEREDAS DESDE	1-B-2024-151	LA UNION	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA UNION	97.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	97.000.000	100,0%	8460	PMU
REPOSICION CIERRE PERIMETRALES	1-B-2024-232	LANCO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	104.531.577	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	104.531.577	100,0%	8561	PMU
CONSTRUCCION SKATE PARK PLAZA DE	1-C-2021-1368	SAN IGNACIO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	69.100.605	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	10.167.774	100,0%	7481	PMU
[ISATE] CONSTRUCCION CENTRO	1-C-2023-1098	COELEMU	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE COELEMU	154.419.528	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.209.764	50,0%	8640	PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	1-C-2023-2071	SAN IGNACIO	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	150.924.973	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.462.487	50,0%	8655	PMU
CONSTRUCCION PLAZA VILLA EL	1-B-2023-2267	COELEMU	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE COELEMU	154.361.279	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.207.640	50,0%	8643	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-1703	TALTAL	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALTAL	154.361.971	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.361.971	100,0%	8940	PMU
CONSTRUCCION SEDE NUEVO	1-C-2023-2468	TOCOPILLA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	152.851.137	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.851.137	100,0%	9138	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2024-70	TOCOPILLA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	96.403.024	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.403.024	100,0%	9138	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA PADRE	1-C-2024-467	TOCOPILLA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	159.958.539	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	159.958.539	100,0%	9138	PMU
CONSERVACION DE ACERA SUR CALLE	1-B-2024-116	TOCOPILLA	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	71.281.601	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	71.281.601	100,0%	8459	PMU
DEMARCACION VIAL, REDUCTORES DE	1-B-2024-348	MEJILLONES	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	160.774.956	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160.774.956	100,0%	9085	PMU
CONSTRUCCION DUCHAS EN EL	1-B-2024-349	MEJILLONES	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	145.336.036	Res						

MEJORAMIENTO ESPACIOS	1-B-2024-298	COLBÚN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLBÚN	105.326.610	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.610	100,0%	9655 PMU
[ISATE] CONSTRUCCIÓN DE	1-C-2022-2607	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	137.423.695	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.423.695	100,0%	9770 PMU
HABILITACION CENTRO DE	1-C-2023-1999	SAN PEDRO DE LA PAZ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	149.570.276	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.570.276	99,9%	2137 PMU
[ISATE] CONSTRUCCIÓN MUÑO DE	1-C-2023-326	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	147.592.011	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.592.011	100,0%	8768 PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE EL PINO,	1-C-2023-406	LAJA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAJA	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	50,0%	9024 PMU
[ISATE] MEJORAMIENTO	1-C-2023-575	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	154.365.927	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.365.927	100,0%	9768 PMU
CONSTRUCCION SEDE LA UNION	1-C-2023-1602	TUCAPEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	161.044.634	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.044.634	100,0%	9620 PMU
[ISATE] MEJORAMIENTO ESPACIO	1-C-2023-1611	TIRUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TIRUA	150.342.508	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.342.508	100,0%	9622 PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR	1-C-2023-1862	CAÑETE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAÑETE	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	9764 PMU
MEJORAMIENTO ESCUELA	1-C-2023-2054	LAJA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAJA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	50,0%	8924 PMU
[ISATE] MEJORAMIENTO	1-C-2023-2262	CONCEPCIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	151.042.211	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.042.211	50,0%	9239 PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA	1-C-2023-2349	CABRERO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	108.941.045	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	108.941.045	100,0%	9619 PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN	1-C-2023-3095	CONCEPCIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	138.377.638	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.377.638	100,0%	9773 PMU
[ISATE] CONSTRUCCIÓN SEDE	1-C-2024-175	OUILACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OUILACO	154.953.102	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.953.102	100,0%	9778 PMU
CONSTRUCCION ILUMINACION	1-C-2024-258	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	113.191.924	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	113.191.924	100,0%	9770 PMU
MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL E	1-C-2024-1060	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	160.353.110	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160.353.110	100,0%	9075 PMU
CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA	1-C-2022-253	LUMACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LUMACO	63.017.604	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	63.017.604	100,0%	9438 PMU
REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR	1-C-2022-1671	SAAVEDRA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA	70.588.658	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	70.588.658	100,0%	9336 PMU
MEJORAMIENTO CEMENTERIO	1-C-2022-1742	LOS SAUCES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES	80.006.407	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.006.407	100,0%	9434 PMU
REPOSICIÓN CIERRES LICEO E	1-C-2022-2380	LUMACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LUMACO	27.426.441	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	27.426.441	100,0%	9433 PMU
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE	1-SPD-2022-434	GORBEA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	74.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.999.999	100,0%	7617 PMU
MEJORAMIENTO CEMENTERIO LOS	1-C-2022-2625	GALVARINO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	116.577.450	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	116.577.450	100,0%	9357 PMU
MEJORAMIENTO CEMENTERIO	1-C-2022-2626	GALVARINO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	124.423.447	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.423.447	50,0%	9357 PMU
REPOSICION DE VEREDAS RUTA MOP 5	1-C-2022-2640	SAAVEDRA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA	93.840.041	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	93.840.041	100,0%	9338 PMU
[ISATE] CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN	1-C-2023-36	LAUTARO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	136.731.592	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.731.592	100,0%	9431 PMU
[ISATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE	1-C-2023-44	GALVARINO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	154.258.293	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.258.293	100,0%	9357 PMU
[ISATE] CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA	1-C-2023-86	MELIPEUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO	153.636.788	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.636.788	100,0%	9332 PMU
[ISATE] CONSTRUCCIÓN DE 2,7 KM DE	1-C-2023-93	MELIPEUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO	161.660.191	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.660.191	100,0%	9332 PMU
[ISATE] REPOSICION SEDE SOCIAL	1-C-2023-170	LONGUIMAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGUIMAY	156.730.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.730.000	100,0%	9354 PMU
MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL,	1-C-2023-191	LONCOCHE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	9358 PMU
CONSTRUCCION CENTRO DE	1-C-2023-721	PURÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	9436 PMU
[ISATE] CONSTRUCCION AREA VERDE	1-C-2023-1184	LONCOCHE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	9358 PMU
[ISATE] CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	1-C-2023-1227	LONGUIMAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGUIMAY	148.410.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.410.000	100,0%	9354 PMU
[ISATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA	1-C-2023-1229	ERCILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	110.252.485	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110.252.485	100,0%	9331 PMU
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA	1-C-2023-1274	GORBEA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	126.551.266	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.551.266	100,0%	9330 PMU
MEJORAMIENTO Y REPOSICION	1-C-2023-1438	LUMACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LUMACO	49.518.787	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.518.787	100,0%	9433 PMU
REPOSICION MULTICANCHA SECTOR	1-C-2023-1527	PITRUFUQUÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PITRUFUQUÉN	154.365.199	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.365.199	100,0%	9359 PMU
CONSTRUCCION PORTAL DE ACCESO	1-C-2023-1664	VILLARRICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	122.964.640	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.964.640	100,0%	9361 PMU
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y	1-C-2023-1824	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	82.814.451	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.814.451	100,0%	9356 PMU
REPOSICION CIERRE PERIMETRAL Y	1-C-2023-1826	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	88.918.906	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88.918.906	100,0%	9356 PMU
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y	1-C-2023-1852	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	85.812.451	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	85.812.451	100,0%	9356 PMU
CONSTRUCCION REFUGIO	1-C-2023-1853	PURÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	9432 PMU
CONSTRUCCION SALÓN CLUB ADULTO	1-C-2023-2296	PURÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	81.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	81.000.000	100,0%	9435 PMU
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-2658	LONGUIMAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGUIMAY	128.152.950	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	128.152.950	100,0%	9354 PMU
REPOSICIÓN SALÓN LEONORA	1-C-2023-3407	PURÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	126.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.000.000	100,0%	9436 PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2024-609	ERCILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	50.719.985	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.719.985	100,0%	9331 PMU
REPOSICIÓN PATIO ESCUELA MARIANO	1-C-2024-942	VILLARRICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	155.045.729	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	155.045.729	100,0%	9361 PMU
REPOSICION Y CONSTRUCCION	1-C-2023-2256	PUEHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUEHUE	66.200.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	66.200.000	97,1%	2963 PMU
REPOSICION DE ACERAS SECTORES :	1-B-2024-86	SAN PABLO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9391 PMU
MEJORAMIENTO CANCHA DE TENIS	1-B-2024-111	RÍO NEGRO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9091 PMU
REPOSICIÓN CENTRO DE DESARROLLO	1-B-2024-130	PUEHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUEHUE	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9139 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA EL	1-B-2024-131	LOS MUERTOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8642 PMU
REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE	1-B-2024-138	PUERTO OCTAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9084 PMU
MEJORAMIENTO VARESA,	1-B-2024-148	FRESIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FRESIA	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8537 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y	1-B-2024-149	CALBUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9325 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOMA VI,	1-B-2024-155	PUERTO VARAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9338 PMU
CONSTRUCCION LETRERO TURISTICO	1-B-2024-158	PURRANQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	52.097.308	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	52.097.308	100,0%	9370 PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA CRUCE	1-B-2024-159	DALCAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	83.148.601	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.601	100,0%	9367 PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE PLAZA	1-B-2024-160	FRUTILLAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9427 PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y	1-B-2024-161	PURRANQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	31.051.321	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.051.321	100,0%	9339 PMU
MEJORAMIENTO Y REPOSICION LOS	1-B-2024-163	CHAITÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9419 PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS EN J. DE	1-C-2023-2380	PUENTE ALTO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	154.053.922	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.053.922	50,0%	9194 PMU
[CATASTROFE] MEJORAMIENTO	1-C-2023-2482	MAIPÚ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	154.027.650	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.027.650	50,0%	9178 PMU
[CATASTROFE] MEJORAMIENTO DE	1-C-2023-2643	MAIPÚ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	87.494.304	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	87.494.304	50,0%	9178 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA MILAN,	1-C-2023-2759	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	87.308.322	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	87.308.322	50,0%	9353 PMU
CONSTRUCCION CANCHA PASTO	1-C-2024-741	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	154.108.021	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.108.021	50,0%	9360 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA CLUB	1-B-2024-171	PEDRO AGUIRRE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	147.681.332	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.681.332	100,0%	9187 PMU
CONSTRUCCION PLAZA HUASCO,	1-B-2024-174	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	161.656.371	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.656.371	100,0%	9363 PMU
CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE	1-B-2024-191	MAIPÚ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	146.529.847	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.529.847	100,0%	8923 PMU
HABILITACION PLAZAS 1 Y 3 , PASAJE	1-B-2024-227	MACUL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MACUL	160.601.040	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160.601.040	100,0%	8889 PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA	1-B-2024-267	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	144.515.888	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.515.888	100,0%	9363 PMU
"MEJORAMIENTO ESCALERA SENDA 27,	1-B-2024-335	LO BARNECHEA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO	82.605.487	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.605.487	100,0%	9183 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOS HALCONES,	1-B-2024-375	LAMPA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAMPA	161.664.886	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.886	100,0%	8890 PMU
CONSTRUCCION BACHEO DIVERSOS	1-C-2022-1643	PAILLACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	88.319.598	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88.319.598	99,7%	10549 PMU
MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD	1-C-2022-2109	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	77.008.470	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.008.470	100,0%	9341 PMU
REPOSICION PLAZA INFANTIL VISTA AL	1-C-2022-2508	LAGO RANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	84.343.460	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	84.343.460	100,0%	9340 PMU
AMPLIACION Y CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-932	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	17.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.000.000	100,0%	9190 PMU
[ISATE] CONSTRUCCION Y REPOSICION	1-C-2023-1027	FUTRONO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	161.584.788	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.584.788	100,0%	9179 PMU
[ISATE] MEJORAMIENTO PLAZA LOS	1-C-2023-1498	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	153.161.096	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.161.096	100,0%	9190 PMU
[ISATE] CONSTRUCCION MULTICANCHA	1-C-2023-1563	MARIQUINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	9188 PMU
[ISATE] CONSTRUCCION MULTICANCHA	1-C-2023-1564	MARIQUINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	89.778.735	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	89.778.735	100,0%	9188 PMU
AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS	1-C-2023-1727	FUTRONO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	114.911.611	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	114.911.611	100,0%	9179 PMU
[ISATE] MEJORAMIENTO CANCHA	1-C-2023-1803	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	153.193.896	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.193.896	100,0%	9190 PMU
CONSTRUCCION SALA DE MAQUINAS	1-C-2023-2407	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	154.422.500	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.500	100,0%	9190 PMU
ILUMINACION PEATONAL SECTOR	1-C-2023-3209	LAGO RANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	153.927.460	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.927.460	100,0%	9340 PMU
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO	1-C-2023-3231	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	153.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.000.000	100,0%	9340 PMU
REPOSICION DE VENTANAS ESCUELA	1-C-2023-3432	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	154.232.806	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.232.806	100,0%	9341 PMU

MEJORAMIENTO PROTECCIONES Y CONSERVACION CUBIERTA Y	1-C-2021-1827	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	86.760.458	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	86.760.458	100,0%	10002	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2022-458	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	82.376.634	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.376.634	100,0%	10002	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2022-498	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	106.132.836	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	106.132.836	100,0%	10002	PMU
MEJORAMIENTO A-22 LICEO LA	1-C-2022-499	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	75.112.195	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.112.195	100,0%	10032	PMU
HABILITACION ZONA DE JUEGOS Y	1-C-2023-2469	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	137.118.504	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	68.559.252	50,0%	10037	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA TIRO	1-B-2024-400	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALTAL	154.665.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.665.000	100,0%	10413	PMU
CONSTRUCCION PORTALES	1-B-2024-478	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	10.999.998	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	10.999.998	100,0%	10329	PMU
CONSTRUCCION PARQUE DE STREET	1-C-2023-1883	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANARAL	135.272.243	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	67.636.122	50,0%	10408	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2023-3195	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUASCO	134.809.067	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	67.404.534	50,0%	10392	PMU
CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD	1-B-2024-480	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	97.052.320	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	97.052.320	100,0%	10342	PMU
MEJORAMIENTO CENTRO HISTORICO	1-C-2023-2850	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO HUERTADO	631.660.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	315.830.365	50,0%	10381	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO DEPORTIVO	1-B-2024-115	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS VILLOS	124.436.800	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.436.800	100,0%	10376	PMU
SPD MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA	1-SPD-2022-531	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	74.600.076	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.600.076	100,0%	10036	PMU
HABILITACION SEDE TALLER	1-C-2023-877	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	60.555.222	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.277.611	50,0%	10007	PMU
MEJORAMIENTO CALLE PUEDEO ENTRE	1-C-2023-2369	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE OUILLOTA	94.727.588	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	47.363.794	50,0%	10034	PMU
CONSERVACION ACERAS MEMBRILLAR	1-C-2023-3368	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	147.465.640	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.732.820	50,0%	10023	PMU
REPOSICION ACERA CALLE JOFRE	1-B-2024-49	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	101.167.202	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101.167.202	100,0%	10373	PMU
REPOSICION DE VEREDA SUR ARE	1-B-2024-214	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	106.159.451	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	106.159.451	100,0%	10020	PMU
REPOSICION VEREDAS PABLON	1-C-2019-2023	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE GRANEROS	69.249.492	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.848.386	100,0%	3629	PMU
CONSTRUCCION PLAZA RAUL VENEGAS,	1-C-2023-1240	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MALLOA	159.950.016	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.975.008	50,0%	10359	PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE	1-C-2023-2417	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	154.411.151	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.205.576	50,0%	10109	PMU
CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA	1-C-2023-3045	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	37.757.213	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	18.878.607	50,0%	10347	PMU
MEJORAMIENTO CANCHA CHICA	1-B-2024-322	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE OLIVAR	86.503.233	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	86.503.233	100,0%	10356	PMU
CONSTRUCCION ILUMINACION CLUB	1-C-2021-971	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAULIN	74.998.070	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.208.002	100,0%	1157	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL	1-C-2023-274	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE YERBAS	154.400.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.200.000	50,0%	10399	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	1-C-2023-548	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE YERBAS	154.400.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.200.000	50,0%	10399	PMU
CONSTRUCCION CENTRO DIURNO	1-C-2023-973	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE	154.356.117	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.178.050	50,0%	10360	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-1295	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE YERBAS	154.400.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.200.000	50,0%	10380	PMU
[SATE] CONSTRUCCION BODEGA	1-C-2023-1174	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	111.347.947	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.673.974	50,0%	10391	PMU
MEJORAMIENTO EDIFICIO ANEXO	1-B-2024-371	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENAHUE	105.326.607	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.607	100,0%	9769	PMU
REPOSICION SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-233	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAGRADA	105.320.333	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.320.333	100,0%	10368	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE	1-B-2024-264	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	58.177.560	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	58.177.560	100,0%	10366	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA DON	1-C-2024-1091	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLBUN	120.140.460	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	60.070.230	50,0%	10352	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZOLETA	1-C-2022-1497	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	107.480.761	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	107.480.761	100,0%	10038	PMU
MEJORAMIENTO CANCHAS TEMUCO	1-C-2022-1886	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	86.743.709	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	86.743.709	100,0%	9775	PMU
[SATE] REPOSICION SEDE Y	1-C-2022-2541	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE NEGRETE	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	9775	PMU
[SATE] REPOSICION Y MEJORAMIENTO	1-C-2023-446	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	111.047.277	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	111.047.277	100,0%	9780	PMU
INSTALACION Y MEJORAMIENTO AREAS	1-C-2023-532	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	130.770.833	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	65.385.417	50,0%	10354	PMU
[SATE] CONSTRUCCION HITO DE	1-C-2023-747	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE NEGRETE	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	9772	PMU
MEJORAMIENTO ESCUELA	1-C-2023-771	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	153.993.378	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.993.378	100,0%	10038	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO	1-C-2023-1517	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	133.463.148	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	133.463.148	100,0%	9775	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO PARQUE	1-C-2023-1613	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE TIRUA	141.325.239	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.325.239	100,0%	10350	PMU
[SATE] CONSTRUCCION DE SEDE	1-C-2023-1728	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	98.656.759	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98.656.759	100,0%	9618	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO CANCHA DE	1-C-2023-1729	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE MULCHEN	140.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.000.000	100,0%	9776	PMU
[SATE] HABILITACION SEDE SOCIAL	1-C-2023-1731	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	94.158.870	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	94.158.870	100,0%	9887	PMU
[SATE] CONSTRUCCION Y REPOSICION	1-C-2023-1784	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUALQUI	103.038.380	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	103.038.380	100,0%	9771	PMU
REPOSICION LUMINARIAS CANCHA	1-C-2023-1973	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	42.274.750	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	21.137.375	50,0%	10361	PMU
CONSTRUCCION CENTRO	1-C-2023-2016	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO BIODIO	154.498.321	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.498.321	100,0%	10043	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO GRADERIA	1-C-2023-2211	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA	161.646.745	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.646.745	100,0%	8777	PMU
CONSTRUCCION DE MOSAICOS EN	1-C-2023-3272	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	95.520.524	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	95.520.524	100,0%	9775	PMU
REPOSICION VEREDAS ALCÁZAR ENTRE	1-C-2023-3466	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	155.987.532	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.993.766	50,0%	10351	PMU
CONSERVACION ESCUELA RURAL LOS	1-C-2024-174	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	9756	PMU
[SATE] CONSTRUCCION PUNTOS DE	1-C-2024-514	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	161.664.900	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.900	100,0%	9887	PMU
CONSTRUCCION MULTICANCHA Y	1-C-2024-561	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	137.386.856	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	68.694.428	50,0%	10351	PMU
1. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-3	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	84.785.887	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	27.592.947	30,0%	7703	PMU
2. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-4	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	88.219.323	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	44.109.661	50,0%	7785	PMU
3. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-5	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.211.965	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.961.929	49,0%	7784	PMU
4. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-6	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.294.974	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.003.434	49,0%	8020	PMU
5. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-7	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	91.952.595	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.976.297	50,0%	7710	PMU
6. MEJORAMIENTO GRADERIAS EN	1-K-2024-8	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.206.146	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.959.020	49,0%	7703	PMU
7. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-9	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	92.454.638	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	46.227.319	50,0%	7786	PMU
8. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-10	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	87.997.983	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.354.938	48,1%	7785	PMU
9. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-11	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	91.696.715	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.848.357	50,0%	7703	PMU
11. REPOSICION CIERRE PERIMETRAL	1-K-2024-13	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	160.524.191	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.329.936	46,9%	7703	PMU
13. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-15	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	159.562.764	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.137.329	49,0%	7785	PMU
14. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-16	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	88.150.243	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	44.075.121	50,0%	7784	PMU
CONSTRUCCION MURO DE	1-K-2024-17	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	92.148.134	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.921.267	46,6%	8059	PMU
REPOSICION DE ACERAS, CALLE	1-K-2024-18	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	80.988.635	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.917.917	48,1%	8059	PMU
RECUPERACION DE AREA	1-K-2024-19	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	62.395.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.197.865	50,0%	8059	PMU
CONSTRUCCION DE AREA VERDE,	1-K-2024-20	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	73.967.506	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	35.407.353	47,9%	8059	PMU
RECUPERACION DE AREA VERDE,	1-K-2024-21	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	86.660.350	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.330.175	50,0%	8061	PMU
MEJORAMIENTO ACERA, PABELLÓN	1-K-2024-24	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	158.182.521	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.502.160	49,0%	8060	PMU
REPARACION BACHE PIE. D. GODOY Y	1-K-2024-25	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	149.786.438	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.304.119	48,9%	8055	PMU
CONSTRUCCION DE RESALTO	1-K-2024-26	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	155.232.404	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.384.434	47,9%	8055	PMU
COLOCACION CIERRE DE PROTECCION,	1-K-2024-27	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	153.941.467	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.970.734	50,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO VIAL ENTRE: CALLE	1-K-2024-28	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	159.710.160	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.855.080	50,0%	8055	PMU
CONSTRUCCION MURO DE	1-K-2024-32	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	155.591.417	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.795.708	50,0%	8026	PMU
COLOCACION BARRERA DE	1-K-2024-34	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.959.737	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.479.868	50,0%	8053	PMU
REPARACION BACHE PIE. AVDA. EL	1-K-2024-35	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.845.943	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	69.011.971	45,7%	8060	PMU
CONSTRUCCION DE REFUGIO	1-K-2024-39	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	159.729.961	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.721.780	48,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO DE PASAMANOS PIE.	1-K-2024-40	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.350.494	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.175.247	50,0%	8053	PMU
MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA	1-K-2024-41	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	156.989.864	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.494.932	50,0%	8055	PMU
MEJORAMIENTO PASAMANOS SECTOR	1-K-2024-42	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	151.307.217	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.932.508	48,9%	8060	PMU
MEJORAMIENTO MURO DE	1-K-2024-43	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	160.758.351	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.733.975	49,0%	8055	PMU
REPOSICION DE ACERA Y	1-K-2024-44	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	153.513.674	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.167.327	49,0%	8055	PMU
CONSTRUCCION REDUCTOR DE	1-K-2024-45	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.723.735	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.861.867	50,0%	8060	PMU
CONSTRUCCION PASAMANOS CALLE	1-K-2024-46	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	151.622.215	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.811.107	50,0%	8053	PMU
CONSTRUCCION DEFENSA CAMIONERA	1-K-2024-47	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	156.335.325	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.167.662	50,0%	8060	PMU
CONSTRUCCION MIRADOR JULIO	1-K-2024-48	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	159.159.152	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.579.576	50,0%	8060	PMU
CONSTRUCCION MURO DE	1-K-2024-49	Guia Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	157.657.476	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.239.638	49,0%	8053	PMU
CONSTRUCCION PASAMANOS											

REPOSICIÓN VEREDA AVDA. LAS	1-K-2024-61	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	111.140.807	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	53.926.803	48,5%	8025 PMU
REPOSICIÓN VEREDA AVDA. PEDRO DE	1-K-2024-62	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	113.460.939	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.730.469	50,0%	8025 PMU
REPOSICIÓN VEREDA CALLE LOS	1-K-2024-63	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	113.080.307	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	54.896.553	48,5%	8021 PMU
REPOSICIÓN VEREDA CALLE 18 DE	1-K-2024-64	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	110.845.303	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.422.651	50,0%	8021 PMU
REPOSICIÓN VEREDA CALLE ANDALÚ	1-K-2024-65	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	110.389.947	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.294.473	50,0%	8028 PMU
REPOSICIÓN VEREDA CALLE LA VIRGEN	1-K-2024-66	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	112.139.137	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.069.568	50,0%	8023 PMU
REPOSICIÓN VEREDA CALLE LAS	1-K-2024-67	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	110.611.172	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	53.661.986	48,5%	8025 PMU
REPOSICIÓN VEREDA CALLE MANUEL	1-K-2024-68	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	116.275.292	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.494.046	48,6%	8056 PMU
REPOSICIÓN VEREDA CALLE	1-K-2024-69	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	115.043.788	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.521.894	50,0%	8021 PMU
REPOSICIÓN VEREDA CALLE	1-K-2024-70	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	108.555.331	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	52.634.065	48,5%	8025 PMU
12 REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2024-71	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	160.589.277	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.249.388	50,0%	8021 PMU
CONSTRUCCIÓN ILLUMINACIÓN	1-K-2024-72	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	71.669.107	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	35.834.553	50,0%	8024 PMU
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	1-K-2024-73	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	71.669.107	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	35.834.553	50,0%	8024 PMU
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	1-K-2024-74	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	75.243.127	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	37.621.563	50,0%	8019 PMU
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	1-K-2024-75	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	75.236.211	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	34.310.505	45,6%	8019 PMU
MEJORAMIENTO ACERA, CALLE	1-K-2024-78	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.096.776	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.459.288	29,5%	8053 PMU
MEJORAMIENTO DE ACERA CALLE	1-K-2024-80	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.164.847	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.437.223	48,9%	8053 PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA	1-C-2024-1493	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	154.885.354	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.885.354	100,0%	10363 PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA	1-C-2024-1494	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	145.165.902	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	145.165.902	100,0%	10363 PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA	1-C-2024-1495	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	161.530.173	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.530.173	100,0%	10363 PMU
MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN	1-C-2024-1540	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	117.032.690	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	117.032.690	100,0%	10364 PMU
MEJORAMIENTO ESCUELA E-765	1-C-2024-1541	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	117.504.188	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	117.504.188	100,0%	10364 PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN SENALETICA	1-C-2023-1072	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GUARAHUE	59.428.896	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	59.428.896	100,0%	9430 PMU
CONSTRUCCIÓN ESPACIO MULTUISO,	1-C-2022-2201	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO	155.196.211	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	155.196.211	100,0%	9355 PMU
CONSTRUCCIÓN ESPACIO MULTUISO,	1-C-2022-2402	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEROUENCO	139.387.957	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	139.387.957	100,0%	9355 PMU
SPD MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LAS	1-SPD-2022-438	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	74.999.998	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.999.998	100,0%	9757 PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL	1-C-2023-128	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANGOL	88.264.250	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88.264.250	100,0%	9437 PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN	1-C-2023-141	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENAICO	146.547.197	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.547.197	100,0%	9428 PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE PORTAL	1-C-2023-148	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENAICO	141.416.956	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.416.956	100,0%	9428 PMU
CONSTRUCCIÓN ESPACIO MULTUISO,	1-C-2023-2205	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO	160.518.139	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160.518.139	100,0%	9355 PMU
REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE	1-C-2023-2837	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FREIRE	46.054.961	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	46.054.961	100,0%	9668 PMU
REPOSICIÓN SENALETICA URBANA Y	1-C-2024-3	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	124.375.443	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.375.443	100,0%	10006 PMU
HABILITACIÓN DE BAHÍAS DE	1-B-2024-403	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUREN	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	10375 PMU
INSTALACIÓN LUMINARIA LED	1-B-2024-416	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	91.899.745	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	91.899.745	100,0%	10365 PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-439	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANGOL	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	9182 PMU
MEJORAMIENTO CEMENTERIO MIMAS	1-B-2024-461	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GUARVARINO	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	10392 PMU
"REPOSICIÓN VEREDAS, SECTOR	1-B-2024-464	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	10390 PMU
CONSTRUCCIÓN DE GARITAS	1-B-2024-504	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	10341 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO	1-B-2024-505	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	10398 PMU
CONSTRUCCIÓN DE RUKA	1-B-2024-512	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	92.172.789	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.789	100,0%	10357 PMU
MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO	1-B-2024-525	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LUMACO	92.172.779	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.779	100,0%	10378 PMU
MEJORAMIENTO SISTEMA DE	1-C-2023-77	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FRUTILAR	120.042.529	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	60.271.265	50,0%	10015 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA OTTO	1-C-2023-777	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	79.541.645	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39.770.823	50,0%	9889 PMU
SATE CONSTRUCCIÓN GARITAS	1-C-2023-1652	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINCHAU	140.789.563	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	70.394.782	50,0%	10008 PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL	1-C-2023-1718	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	160.279.302	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.139.651	50,0%	10026 PMU
CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA	1-C-2023-1820	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURACO DE	153.050.997	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.525.499	50,0%	10383 PMU
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN	1-C-2023-2672	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	153.397.054	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.698.527	50,0%	10024 PMU
MEJORAMIENTO CALLE 21 DE MAYO EN	1-C-2023-3102	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	101.249.502	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.864.254	50,0%	10032 PMU
CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO	1-C-2023-3339	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI	50.599.074	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.299.537	100,0%	10010 PMU
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA BRISAS	1-C-2023-3444	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	75.623.762	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	37.811.881	50,0%	10018 PMU
MEJORAMIENTO ESTADIO DE	1-C-2024-211	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FRESIA	161.664.998	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.832.499	50,0%	10025 PMU
CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL	1-C-2024-231	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.832.250	50,0%	10014 PMU
PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS	1-C-2024-277	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE	70.393.060	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	35.196.530	50,0%	9890 PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN	1-C-2024-456	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	161.113.511	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.556.256	50,0%	10383 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA MAICOLOPIE	1-B-2024-429	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE	83.148.620	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	103.262.029	100,0%	10367 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO,	1-B-2024-156	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN	83.148.620	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.620	100,0%	10367 PMU
CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1-C-2024-866	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUELLÉN	161.608.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.804.000	50,0%	10011 PMU
[SATE] MEJORAMIENTO DEMARCACIÓN	1-C-2023-1089	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	9191 PMU
REPOSICIÓN ACERAS CALLE	1-C-2023-1547	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSEN	111.568.483	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	111.568.483	100,0%	9193 PMU
MEJORAMIENTO ENVOLVENTE TÉRMICA	1-C-2023-1817	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSEN	151.662.072	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.662.072	100,0%	9193 PMU
REPOSICIÓN ACERAS CALLE EURIBIO	1-C-2023-2083	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSEN	148.206.866	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.206.866	100,0%	9193 PMU
REPOSICIÓN ACERA NORTE RUTA X-	1-C-2023-2179	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSEN	147.873.866	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.873.866	100,0%	9193 PMU
REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN SELLO ALTA	1-C-2023-2383	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	153.466.722	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.466.722	100,0%	9191 PMU
CONSTRUCCIÓN SELLO ALTA FRICCIÓN	1-C-2023-2419	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	141.807.158	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.807.158	100,0%	9191 PMU
MEJORAMIENTO DELIMITACIÓN VIAL	1-C-2023-2462	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	148.500.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.500.000	100,0%	9191 PMU
MEJORAMIENTO PINTURA VIAL CALLES	1-C-2023-2574	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	81.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	81.000.000	100,0%	9191 PMU
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN ACERA	1-C-2023-3087	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSEN	69.674.356	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	69.674.356	100,0%	9666 PMU
REPOSICIÓN CERCOS Y	1-B-2024-162	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO IBÁÑEZ	66.136.106	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	66.136.106	100,0%	9342 PMU
REPARACIÓN SENALETICA TURISTICA	1-B-2024-163	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO IBÁÑEZ	38.863.894	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.863.894	100,0%	9342 PMU
[SATE] MEJORAMIENTO PASARELAS DE	1-C-2023-939	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CABO DE	146.276.594	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.138.297	50,0%	9886 PMU
CSV MEJORAMIENTO AREA VERDE Y	1-C-2023-2774	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUNTA	148.943.914	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.471.957	50,0%	10039 PMU
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADULTO	1-C-2015-2527	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	59.778.867	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	2.779.199	100,0%	37961 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA	1-C-2018-862	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUNOA	51.266.850	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	10.500.469	90,5%	9533 PMU
SPD AMPLIACIÓN CAMARAS DE	1-C-2020-124	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE BUIN	59.775.080	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	5.737.444	9,6%	9536 PMU
REPOSICIÓN MULTICANCHA	1-C-2020-1278	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	87.191.826	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	19.519.352	100,0%	4754 PMU
SPD AUMENTO DEL SISTEMA DE	1-C-2020-1282	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	59.329.053	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	21.820.500	86,8%	8207 PMU
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS	1-C-2022-1632	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	134.029.690	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	67.014.845	50,0%	10337 PMU
CONSTRUCCIÓN ZONA DE JUEGOS	1-C-2022-1633	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	95.359.728	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	47.679.864	50,0%	10337 PMU
MEJORAMIENTO DE JUEGOS	1-C-2022-1634	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	160.894.341	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.442.171	50,0%	10337 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2023-714	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	150.290.826	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	72.445.413	50,0%	10382 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA CHOROMBO	1-C-2023-758	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	154.422.422	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.211.211	50,0%	10032 PMU
CONSTRUCCIÓN CICLORECROVÍA	1-C-2023-1810	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	156.060.436	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.030.218	50,0%	10049 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA PAS	1-C-2023-1832	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	153.464.297	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.732.149	50,0%	10009 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LADRE	1-C-2023-1928	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPESJO	154.417.418	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.208.709	50,0%	10017 PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZA CRUZ DE	1-C-2023-2059	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	131.194.398	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	65.597.199	50,0%	10046 PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS EN AV. SAN	1-C-2023-2094	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	145.725.625	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	72.869.803	50,0%	10382 PMU
REPOSICIÓN DE CALZADA EN	1-C-2023-2095	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	140.813.328	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	70.406.664	50,0%	10339 PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA	1-C-2023-2165	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	142.680.683	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	71.340.342	50,0%	10046 PMU
CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL	1-C-2023-2433	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	63.907.942	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.953.971	50,0%	10035 PMU
MEJORAMIENTO ALUMBRADO	1-C-2023-2662	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	154.408.881	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.204.441	50,0%	10048 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EIE	1-C-2023-2814	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	132.654.426	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	66.327.213	50,0%	10045 PMU
REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE	1-C-2023-2904	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	145.725.625	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	72.869.803	50,0%	10382 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOS LIRIOS,	1-C-2023-2912	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	154.270.315	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.135.158	50,0%	10338 PMU
REPOSICIÓN PAVIMENTOS PASAJES	1-C-2023-30									

MEJORAMIENTO MULTICANCHA 9	1-B-2024-135		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	155,468,145	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	155,468,145	100.0%	10386	PMU
REPOSICIÓN MULTICANCHA LA	1-B-2024-141		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	78,660,934	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78,660,934	100.0%	10358	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS	1-C-2024-737		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	150,212,290	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75,106,145	50.0%	10017	PMU
REPOSICIÓN PASTO SINTÉTICO	1-B-2024-179		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE	160,831,958	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160,831,958	100.0%	10072	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR	1-B-2024-183		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	161,664,993	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161,664,993	100.0%	10384	PMU
MEJORAMIENTO DE ACCESOS A	1-B-2024-189		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLINA	68,651,409	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	68,651,409	100.0%	10340	PMU
CONSERVACIÓN DE REDUCTORES DE	1-B-2024-218		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	134,225,507	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	134,225,507	100.0%	10389	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA ISLA	1-B-2024-242		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	130,367,907	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130,367,907	100.0%	10370	PMU
REPOSICIÓN CIERRE DE CANCHA	1-B-2024-329		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE	159,621,678	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	159,621,678	100.0%	9782	PMU
CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS	1-B-2024-477		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ISLA DE	160,604,128	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160,604,128	100.0%	10355	PMU
(SATE) AMPLIACIÓN CENTRO ADULTO	1-C-2023-1471		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	154,422,370	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154,422,370	100.0%	10381	PMU
CONSTRUCCIÓN CENTRO CLÍNICO	1-C-2023-1578		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	154,422,370	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154,422,370	100.0%	10369	PMU
CONSTRUCCIÓN SALAS DE CLASES	1-C-2023-3147		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	69,195,311	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	69,195,311	100.0%	10013	PMU
CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS	1-B-2024-253		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	101,817,238	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101,817,238	100.0%	10388	PMU
MEJORAMIENTO TECHUMBRE CENTRO	1-B-2024-345		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	101,727,706	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101,727,706	100.0%	10395	PMU
MEJORAMIENTO SALA ADULTO MAYOR	1-B-2024-385		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GENERAL	115,250,249	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	115,250,249	100.0%	10331	PMU
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE	1-B-2024-351		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RANQUEL	154,150,000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154,150,000	100.0%	10330	PMU
REPOSICIÓN SERVICIOS HIGIENICOS	1-C-2021-930		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	62,568,469	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13,790,631	99.1%	12197	PMU
INSTALACION ALUMBRADO VIAL	1-B-2024-408		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA	123,386,000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123,386,000	100.0%	11453	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V N°	1-B-2024-413		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	122,394,220	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122,394,220	100.0%	11433	PMU
REPOSICIÓN ESCALERA PÚBLICA	1-B-2024-418		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	123,382,000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123,382,000	100.0%	11454	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA J.V	1-B-2024-509		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	122,956,520	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122,956,520	100.0%	11447	PMU
MEJORAMIENTO CANALIZACIÓN AGUAS	1-B-2024-777		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUASCO	26,171,138	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	26,171,138	100.0%	10971	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA CHOLLAY	1-B-2024-133		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL	96,655,096	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96,655,096	100.0%	10843	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE	1-B-2024-446		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FREIRINA	109,891,079	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109,891,079	100.0%	10972	PMU
MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE	1-B-2024-493		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALDERA	88,130,470	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88,130,470	100.0%	11451	PMU
INSTALACION ALUMBRADO PÚBLICO	1-B-2024-534		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUASCO	93,329,458	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	93,329,458	100.0%	11421	PMU
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y BANOS	1-B-2024-64		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA	145,937,362	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	145,937,362	100.0%	10871	PMU
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN	1-B-2024-666		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAIGUANO	153,414,850	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153,414,850	100.0%	10851	PMU
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS	1-B-2024-96		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	113,830,848	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	113,830,848	100.0%	10382	PMU
CONSTRUCCIÓN RESALTOS	1-B-2024-383		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	19,355,754	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	19,355,754	100.0%	10875	PMU
CONSTRUCCIÓN DE ACCESIBILIDAD	1-B-2024-44		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	109,960,868	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109,960,868	100.0%	11429	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA DE LOS NIÑOS,	1-B-2024-58		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTERO	117,983,139	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	117,983,139	100.0%	11400	PMU
MEJORAMIENTO CANCHA Y GRADERÍAS	1-B-2024-95		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAPUDO	106,125,730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	106,125,730	100.0%	11419	PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL ENTORNO	1-B-2024-132		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	36,661,482	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	36,661,482	100.0%	10973	PMU
MEJORAMIENTO PILETA DE AGUA	1-B-2024-133		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	17,311,188	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17,311,188	100.0%	10846	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA JHON F.	1-B-2024-139		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NOGALES	111,987,064	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	111,987,064	100.0%	10953	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LAS	1-B-2024-157		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTO	107,136,305	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	107,136,305	100.0%	10860	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA DE	1-B-2024-215		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	125,730,883	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125,730,883	100.0%	11406	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOS	1-B-2024-228		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OLMUE	109,965,915	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109,965,915	100.0%	11444	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA	1-B-2024-235		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	108,281,622	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	108,281,622	100.0%	10855	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-238		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RINCONADA	103,607,765	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	103,607,765	100.0%	11430	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO	1-B-2024-244		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	120,071,664	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	120,071,664	100.0%	11435	PMU
CONTRUCCIÓN CENTRO ASTRONÓMICO	1-B-2024-245		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLA	144,126,408	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144,126,408	100.0%	11436	PMU
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EL	1-B-2024-254		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	113,738,360	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	113,738,360	100.0%	10850	PMU
REPARACIÓN CICLOVIA ENTRE	1-B-2024-256		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANOUHUE	105,042,169	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105,042,169	100.0%	10857	PMU
REPOSICIÓN ÁREA VERDE SECTOR LA	1-B-2024-260		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO	70,000,000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	70,000,000	100.0%	11459	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA	1-B-2024-262		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUIFELAS	109,426,472	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109,426,472	100.0%	11440	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL EL	1-B-2024-263		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LLALLAY	111,983,453	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	111,983,453	100.0%	11413	PMU
CONSTRUCCIÓN CIERRE OLÍMPICO	1-B-2024-272		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CATEMU	47,016,612	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	47,016,612	100.0%	10883	PMU
MEJORAMIENTO PARQUE LOS	1-B-2024-278		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCÓN	110,192,608	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110,192,608	100.0%	10866	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ALEGRE,	1-B-2024-507		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	55,390,207	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55,390,207	100.0%	10969	PMU
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS LED,	1-B-2024-572		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR	16,355,330	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	16,355,330	100.0%	11445	PMU
CONSTRUCCIÓN CANCHA FUTBOL Y	1-C-2020-542		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LCOL	114,825,612	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	54,270,266	47.3%	8062	PMU
CONSTRUCCIÓN SALA DE PROCESO,	1-C-2021-509		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARCHILLO	104,313,281	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	27,214,688	98.0%	6906	PMU
CONSTRUCCIÓN CAMARINES ESTADIO	1-C-2022-353		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PERALILLO	74,999,999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14,081,469	100.0%	11103	PMU
CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA	1-C-2022-2039		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PERALILLO	98,896,999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14,978,609	100.0%	11103	PMU
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS DE	1-B-2024-172		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	60,080,638	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	60,080,638	100.0%	10853	PMU
MEJORAMIENTO CARPETA ASFALTICA	1-B-2024-296		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	133,762,004	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	133,762,004	100.0%	10863	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA	1-B-2024-352		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE DONHUE	98,432,388	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98,432,388	100.0%	10970	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y	1-B-2024-370		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARCHILLO	98,432,388	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98,432,388	100.0%	10876	PMU
INSTALACION ZONA DE JUEGOS PLAZA	1-B-2024-374		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MACHA	33,048,551	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	33,048,551	100.0%	10856	PMU
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE	1-B-2024-374		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ROQUINO	33,019,329	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	33,019,329	100.0%	10978	PMU
MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y	1-B-2024-384		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	101,800,000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101,800,000	100.0%	10965	PMU
MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL	1-C-2021-1208		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	109,410,861	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49,526,610	100.0%	4135	PMU
MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL	1-C-2021-1651		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	99,800,178	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	40,029,655	100.0%	7472	PMU
MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL	1-C-2021-1761		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	117,762,724	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42,864,610	100.0%	7695	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION Y	1-B-2024-97		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	104,817,141	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	104,817,141	100.0%	10862	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS AVENIDA LUIS	1-B-2024-187		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MOLINA	58,177,560	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	58,177,560	100.0%	10865	PMU
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	1-B-2024-301		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURICO	105,326,565	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105,326,565	100.0%	10844	PMU
MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTOS	1-B-2024-302		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	105,326,607	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105,326,607	100.0%	10851	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-387		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	112,230,679	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49,830,139	44.4%	8062	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-388		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	114,825,612	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	54,270,266	47.3%	8062	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE	1-B-2024-389		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	4,518,851	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55,688,125	48.6%	8063	PMU
CONSTRUCCIÓN PASAMANO CALLE	1-B-2024-390		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	129,201,465	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	63,029,432	48.8%	8063	PMU
CONSTRUCCIÓN ILUMINACION	1-K-2024-72		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	75,992,097	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	4,322,990	5.7%	8024	PMU
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	1-K-2024-73		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	75,992,097	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	4,322,990	5.7%	8024	PMU
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	1-K-2024-74		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	79,826,517	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	4,583,390	5.7%	8024	PMU
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	1-K-2024-75		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	79,826,517	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	4,583,390	5.7%	8024	PMU
MEJORAMIENTO ACERAS CALLE	1-K-2024-78		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154,096,776	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39,000,000	19.5%	8024	PMU
MEJORAMIENTO DE SEDE GUACOLDA Y	1-C-2023-1834		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN	132,256,120	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	132,256,120	100.0%	11424	PMU
CONSTRUCCIÓN GALPON MUNICIPAL	1-C-2023-2430		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN	151,419,438	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151,419,438	100.0%	11424	PMU
CONSTRUCCIÓN PARQUE LOS TREÑES,	1-C-2024-334		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN	158,800,200	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	158,800,200	100.0%	11424	PMU
MEJORAMIENTO Y HABILITACION	1-B-2024-479		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONOUIMAY	92,172,181	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92,172,181	100.0%	10968	PMU
CONSTRUCCIÓN PARADERO DE BUSES	1-B-2024-490		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA	92,172,781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92,172,781	100.0%	11415	PMU
CONSTRUCCIÓN CENTRO	1-B-2024-491		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEROUENCO	92,172,781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92,172,781	100.0%	10967	PMU
REPOSICIÓN DE REFUGIOS	1-B-2024-498		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGOCHÉ	92,172,781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92,172,781	100.0%	10847	PMU
REPOSICIÓN DE ACERAS Y	1-B-2024-501	</										

CSV MEJORAMIENTO ÁREA VERDE	1-C-2023-3115		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	161.664.089	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.832.045	50,0%	10019	PMU
CSV CONSTRUCCIÓN E INSTALACION	1-C-2024-808		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	84.441.779	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.220.890	50,0%	10019	PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA CALLE LOS	1-C-2023-2768		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUUNTA	112.065.003	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.032.502	50,0%	10879	PMU
MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN	1-C-2018-651		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUNOA	59.589.161	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	2.407.608	75,3%	6853	PMU
MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN	1-C-2018-393		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUNOA	59.589.161	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	2.407.608	89,9%	6853	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA MAGISTERIO,	1-B-2024-125		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	161.627.734	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.627.734	100,0%	10849	PMU
MEJORAMIENTO ENTORNO UNO,	1-B-2024-136		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	56.360.852	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.360.852	100,0%	10798	PMU
REPOSICIÓN MULTICANCHA 2,	1-B-2024-167		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	69.174.346	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	69.174.346	100,0%	10957	PMU
CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE OSA	1-B-2024-258		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	115.709.761	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	115.709.761	100,0%	10870	PMU
CONSTRUCCIÓN EXPLANADA,	1-B-2024-311		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	119.926.401	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.926.401	100,0%	10952	PMU
MEJORAMIENTO PASO PEATONAL	1-B-2024-317		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	135.852.577	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.852.577	100,0%	10858	PMU
REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS	1-B-2024-344		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	160.796.466	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160.796.466	100,0%	10874	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA SANTA RITA DE	1-B-2024-337		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	161.664.984	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.984	100,0%	10977	PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA CESFAM	1-B-2024-358		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE	65.647.102	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	65.647.102	100,0%	10980	PMU
CONSTRUCCIÓN BANOS ESTADIO LO	1-B-2024-367		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	45.040.578	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.040.578	100,0%	10979	PMU
CONSTRUCCIÓN DE LA ILUMINACION	1-B-2024-371		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	161.350.074	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.350.074	100,0%	10872	PMU
CONSTRUCCIÓN DE LA ILUMINACION	1-B-2024-434		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	75.852.412	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.852.412	100,0%	10884	PMU
CONSTRUCCIÓN OFICINA DE	1-B-2024-55		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	105.665.955	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.665.955	100,0%	10859	PMU
MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA	1-B-2024-225		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARQUINA	102.624.870	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.624.870	100,0%	11432	PMU
CAMBIO SENTIDO DE TRANSITO	1-B-2024-226		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	98.378.485	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98.378.485	100,0%	11363	PMU
MEJORAMIENTO VEREDAS COSTANERA	1-B-2024-402		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	92.565.007	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.565.007	100,0%	10951	PMU
HABILITACIÓN ZONA INFANTIL	1-B-2024-495		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	109.138.873	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.138.873	100,0%	11437	PMU
CONSTRUCCIÓN SSIH, CERRÉ	1-B-2024-360		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	115.250.250	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	115.250.250	100,0%	10975	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE	1-B-2024-188		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COBOQUEJURA	153.930.113	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.930.113	100,0%	10845	PMU
REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA	1-B-2024-308		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	153.910.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.910.000	100,0%	10867	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA VILLA	1-B-2024-323		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEMUCO	154.141.813	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.141.813	100,0%	10974	PMU
REPOSICIÓN AREAS VERDES DE VILLA	1-B-2024-331		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE BULNES	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.000.000	100,0%	11417	PMU
MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL	1-C-2024-694		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	161.664.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.000	100,0%	E22527/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN FOSA COMUN	1-C-2023-2242		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELLONES	159.662.669	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	159.662.669	100,0%	E22524/2024	PMU
HABILITACIÓN ÁREA DE JUEGOS	1-B-2024-164		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	148.786.301	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.786.301	100,0%	E23522/2024	PMU
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS	1-B-2024-485		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	151.631.671	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.489.501	30,0%	11752	PMU
CONSTRUCCIÓN PLAZA JOSÉ MIGUEL	1-B-2024-443		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE	120.770.382	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	36.231.115	30,0%	E24002/2024	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA PIRITA,	1-B-2024-445		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANARAL	88.130.470	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88.130.470	100,0%	E23710/2024	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA DE JUEGOS	1-B-2024-448		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TIERRA	44.277.830	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	44.277.830	100,0%	11449	PMU
CONSERVACION ESTABLECIMIENTO	1-C-2021-308		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	32.500.501	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	5.980.530	95,3%	12200	PMU
CONSTRUCCIÓN FOSA SECTOR	1-C-2023-2242		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL TABO	113.065.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39.919.500	30,0%	11703	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LAS TORRES,	1-B-2024-74		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	161.264.315	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.264.315	100,0%	E23580/2024	PMU
REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA PLAZA	1-B-2024-78		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	104.294.179	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.288.254	30,0%	E23996/2024	PMU
NORMALIZACIÓN SEMAFOROS CRUCE	1-B-2024-234		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	109.831.171	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	32.949.351	30,0%	E23997/2024	PMU
REPOSICIÓN VEREDA ORIENTE CALLE	1-B-2024-263		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	115.827.249	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	115.827.249	100,0%	E23598/2024	PMU
REPOSICIÓN MULTICANCHA JUNTA DE	1-B-2024-270		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PETROCRA	107.672.227	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	32.301.668	30,0%	11754	PMU
MEJORAMIENTO CANCHA DE TENIS Y	1-C-2023-275		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL QUIJSCO	114.829.675	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	114.829.675	100,0%	E23694/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION	1-B-2024-291		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE JUJAN	105.182.527	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.554.758	30,0%	E23999/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN CAMARINES CLUB	1-C-2021-1246		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PERALILLO	90.635.794	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.801.343	99,1%	11103	PMU
CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA	1-B-2024-376		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	68.776.624	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	20.632.987	30,0%	E24007/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA	1-C-2021-472		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PARRAL	95.388.874	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	18.894.100	98,4%	6838	PMU
CONSTRUCCIÓN PLAZA CIRCUITO DE	1-B-2024-229		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PELARCO	105.326.610	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.610	100,0%	11364	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SECTOR	1-B-2024-230		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	105.326.607	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.607	100,0%	11657	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-247		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TENO	100.080.817	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39.177.560	30,0%	E24010/2024	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE	1-B-2024-259		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TENO	100.080.817	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	100.080.817	100,0%	11450	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB	1-B-2024-274		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RAUCO	116.071.491	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	116.071.491	100,0%	E23702/2024	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR AJIAL,	1-B-2024-288		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RETIRO	58.162.291	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	58.162.291	100,0%	E21083/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN CENTRO	1-B-2024-295		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ROMERAL	105.326.610	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.610	100,0%	E23539/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN PLAZA CARLOS	1-B-2024-303		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAULE	125.929.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.929.730	100,0%	E23538/2024	PMU
REPARACION EXTERIOR EDIFICIO DE	1-B-2024-306		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	58.177.560	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	58.177.560	100,0%	E23633/2024	PMU
BACHEO DE VEREDAS HUALANÉ	1-B-2024-312		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUALANÉ	125.929.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.929.730	100,0%	E23638/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y	1-B-2024-591		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN	105.326.610	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.610	100,0%	11702	PMU
AMPLIACIÓN RED DE ALUMBRADO	1-C-2020-377		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	59.900.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	29.833.220	99,8%	6688	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA PSJE.	1-B-2024-404		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FREIRE	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	E23531/2024	PMU
REPARACIONES BACHES DE	1-B-2024-486		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	11759	PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS CENTRO	1-B-2024-497		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILCUN	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	11420	PMU
REPOSICIÓN DE CALZADA AV.	1-B-2024-500		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	52.955.032	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	52.955.032	100,0%	11635	PMU
REPOSICIÓN RED Y LUMINARIAS	1-B-2024-508		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	E23600/2024	PMU
CONSERVACION GIMNASIO	1-B-2024-533		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	E23012/2024	PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE	1-B-2024-546		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	91.764.778	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	91.764.778	100,0%	E23010/2024	PMU
REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALZADAS	1-B-2024-575		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	27.651.834	30,0%	11758	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL	1-B-2024-596		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUEVA	92.172.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.781	100,0%	E23603/2024	PMU
ISATEL CONSTRUCCIÓN CIERRE	1-C-2023-1303		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS	61.650.011	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	61.650.011	100,0%	9192	PMU
CONSTRUCCIÓN PARADORES	1-C-2023-1655		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CISNES	127.328.922	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.328.922	100,0%	E17367/2024	PMU
REPOSICIÓN SISTEMA ELECTRICO DEL	1-C-2023-3156		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CISNES	35.236.713	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	35.236.713	100,0%	E17367/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN PLAZA DEPORTIVA	1-B-2024-243		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	105.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.000.000	100,0%	E23651/2024	PMU
CSV CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO	1-C-2024-943		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	93.672.714	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	46.836.357	50,0%	10954	PMU
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA MUNICIPAL	1-B-2024-284		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.800.000	30,0%	E24022/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN CIERROS	1-B-2024-285		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	16.200.000	30,0%	E24022/2024	PMU
CONSTRUCCIÓN PUMPTACK PARQUE	1-B-2024-1		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE BUIN	93.740.908	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	93.740.908	100,0%	E23597/2024	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA	1-B-2024-5		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE BUIN	147.373.646	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.373.646	100,0%	E23597/2024	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA VENECIA	1-B-2024-101		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	155.472.653	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	155.472.653	100,0%	E22909/2024	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOS	1-B-2024-108		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	161.635.246	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.635.246	100,0%	E23350/2024	PMU
MEJORAMIENTO ACERA PONIENTE AV.	1-B-2024-118		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUICHURABA	156.484.610	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.484.610	100,0%	E23346/2024	PMU
INSTALACION DE ILUMINACION EN	1-B-2024-1663		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AINE	77.900.231	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.900.231	100,0%	E22845/2024	PMU
REPOSICIÓN MULTICANCHA 1,	1-B-2024-168		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	63.494.396	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	63.494.396	100,0%	E22911/2024	PMU
MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE	1-B-2024-177		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUICHURABA	40.980.209	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	40.980.209	100,0%	11408	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO	1-B-2024-192		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLINA	152.595.965	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.595.965	100,0%	11365	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZA RIO BAKER	1-B-2024-241		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	125.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.000.000	100,0%	11411	PMU
CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACION	1-B-2024-248		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	82.289.462	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.289.462	100,0%	E23387/2024	PMU
MEJORAMIENTO INTERIOR DE	1-B-2024-257		Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL								

MEJORAMIENTO PLATABANDA OVALLE	1-B-2024-460	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	142.444.446	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	142.444.446	100,0%		11425	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZAS EN	1-B-2024-466	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	160.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160.000.000	100,0%	E22986/2024		PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS	1-B-2024-469	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	136.510.530	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.510.530	100,0%	E23640/2024		PMU
MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO PLAZA	1-B-2024-470	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	107.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	107.000.000	100,0%	E22986/2024		PMU
CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO	1-B-2024-122	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUPULLI	96.500.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.500.000	100,0%		11658	PMU
CONSTRUCCION SEDE UNIÓN	1-B-2024-251	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE YUNGAY	134.162.107	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	40.248.632	30,0%	E24001/2024		PMU
CONSTRUCCION ZONAS INCLUSIVAS	1-B-2024-347	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	74.652.624	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.652.624	100,0%	E23548/2024		PMU
CONSTRUCCION DEPENDENCIAS	1-B-2024-342	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	149.998.322	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.998.322	100,0%		11661	PMU
ADQUISICIÓN E INSTALACION SALA	1-C-2023-2193	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PICA	101.329.566	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101.329.566	100,0%		12189	PMU
ADQUISICIÓN OFICINAS Y CAMARINES	1-B-2024-467	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	56.996.351	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.996.351	100,0%	E23006/2024		PMU
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE	1-B-2024-181	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSEN	105.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	21.500.000	30,0%	E24028/2024		PMU
CONSERVACION CALLE ESMERALDA	1-C-2021-1799	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	99.377.726	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	24.594.907	99,9%		7341	PMU
CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL	1-B-2024-304	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	105.326.610	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.610	100,0%	E23704/2024		PMU
CONSERVACION PILETAS CENTRO	1-C-2023-3049	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	151.106.947	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	52.887.431	35,0%		12456	PMU
CONSTRUCCION CANCHA DE PADEL	1-B-2024-530	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENAICO	92.172.771	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.172.771	100,0%	E23604/2024		PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y	1-C-2024-1747	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	135.165.836	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.000.000	22,2%		12464	PMU
CONSTRUCCION CUBIERTA GRADERIAS	1-B-2024-346	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOLO	124.485.583	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.485.583	100,0%		11428	PMU
CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA	1-B-2024-217	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CUREPTO	98.587.679	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	29.576.304	30,0%		11732	PMU
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	1-C-2023-1508	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	132.301.231	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	66.150.616	50,0%	E20119/2024		PMU
CONSTRUCCION PLAZOLETA LOICA	1-B-2024-430	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	126.851.963	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.851.963	100,0%		11756	PMU
CONSTRUCCION PUNTOS DE	1-B-2024-458	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	84.698.250	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	25.409.475	30,0%	E24011/2024		PMU
CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO,	1-C-2019-1306	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PLACILLA	74.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	15.052.261	99,9%		12257	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-373	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COINCO	106.259.907	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	106.259.907	100,0%	E23097/2024		PMU
CONSTRUCCION SKATEPARK COMUNA	1-C-2022-1119	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA	97.341.108	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	2.053.265	99,6%		4339	PMU
CSV CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	1-C-2024-940	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CUYAHUAQUE	160.221.417	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.110.709	50,0%		12188	PMU
CSV MEJORAMIENTO BANDEJONES SUR	1-C-2023-2775	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUNTA	86.240.883	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.120.442	50,0%		12158	PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA NELDA	1-C-2023-2770	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUNTA	152.750.174	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.375.087	50,0%		12158	PMU
HABILITACION CALLE LAS CATALPAS	1-B-2024-396	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	150.898.841	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.898.841	100,0%	E23313/2024		PMU
ILUMINACION AREAS VERDES SECTOR	1-C-2023-2528	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	100.295.529	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.147.765	50,0%		12159	PMU
INSTALACION LUMINARIAS	1-B-2024-321	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GRANEROS	57.254.869	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.254.869	100,0%	E23464/2024		PMU
MEJORAMIENTO ACCESO Y PATIO	1-B-2024-368	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAREDONES	161.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.000.000	100,0%	E21509/2024		PMU
MEJORAMIENTO ACERAS PEATONALES	1-C-2023-3018	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	154.204.420	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	53.971.547	35,0%		12456	PMU
MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL	1-C-2024-695	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	154.762.887	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.762.887	100,0%		12191	PMU
MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL	1-B-2024-319	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALCA	105.326.610	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.597.983	30,0%	E24014/2024		PMU
MEJORAMIENTO BAÑOS Y PERGOLA	1-C-2023-3020	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	152.486.887	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	53.370.410	35,0%		12456	PMU
MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL	1-C-2024-96	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA	105.941.643	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.941.643	100,0%	E25395/2024		PMU
MEJORAMIENTO CAMARINES ESTADIO	1-B-2024-366	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MALLOA	106.369.715	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	106.369.715	100,0%	E23602/2024		PMU
MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL	1-B-2024-379	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEUMO	83.837.067	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.837.067	100,0%		11405	PMU
MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO LA	1-B-2024-239	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA	96.799.085	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	29.039.725	30,0%		11757	PMU
MEJORAMIENTO DE COCINAS DE	1-C-2023-2363	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA	83.104.955	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.104.955	100,0%	E25395/2024		PMU
MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA	1-B-2024-452	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	110.670.005	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110.670.005	100,0%		11755	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZA ESTRECHO	1-B-2024-451	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	161.664.996	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	48.499.499	30,0%		11753	PMU
MEJORAMIENTO DE S.S.H.H.Y	1-C-2024-930	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	139.783.537	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	139.783.537	100,0%		12463	PMU
MEJORAMIENTO DE SEDES VILLA	1-B-2024-427	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	67.326.602	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	20.197.981	30,0%	E24013/2024		PMU
MEJORAMIENTO DEMARCACIÓN,	1-B-2024-170	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA	118.628.044	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	118.628.044	100,0%	E23462/2024		PMU
MEJORAMIENTO ENTORNO CENTRO	1-B-2024-420	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	114.705.859	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	114.705.859	100,0%		11414	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-B-2024-240	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO	108.857.151	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	108.857.151	100,0%	E22525/2024		PMU
MEJORAMIENTO INSTALACIONES	1-B-2024-365	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCO	58.935.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	58.935.000	100,0%	E23101/2024		PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-B-2024-589	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CISNES	105.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.500.000	30,0%	E24030/2024		PMU
MEJORAMIENTO PAVIMENTOS, VARIOS	1-B-2024-186	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	158.282.798	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	158.282.798	100,0%		11921	PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA PASAJE	1-B-2024-175	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	161.662.019	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.662.019	100,0%		11427	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA COMERCIAL	1-B-2024-103	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	151.783.366	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.535.010	30,0%	E24024/2024		PMU
MEJORAMIENTO PLAZA DRAGONES DE	1-B-2024-424	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA REINA	146.346.830	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.904.049	30,0%		11705	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA EL CARMEN E	1-B-2024-377	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	82.306.347	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.306.347	100,0%		11403	PMU
MEJORAMIENTO PUNTOS LUMINICOS	1-B-2024-433	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	132.957.442	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	132.957.442	100,0%		11350	PMU
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO	1-B-2024-280	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	140.897.001	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.269.100	30,0%	E24021/2024		PMU
NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO	1-C-2023-2699	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	130.403.529	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.403.529	100,0%		12000	PMU
RECAMBIO E INSTALACION DE	1-B-2024-369	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA	96.297.983	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.297.983	100,0%	E23535/2024		PMU
REPARACION DE BACHES EN	1-B-2024-271	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	73.515.930	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.515.930	100,0%		11422	PMU
REPARACION DE DIVERSAS CALLES DE	1-C-2023-2573	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NATALES	93.378.018	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	65.682.877	70,3%		12462	PMU
REPOSICION LUMINARIAS TORRES	1-B-2024-353	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	73.956.882	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	73.956.882	100,0%		11416	PMU
RESTAURACION MONUMENTO LORD	1-C-2024-1036	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	116.363.306	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	40.727.157	35,0%		12456	PMU
SATE - REPOSICION SEDE CLUB	1-C-2022-1889	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	89.858.167	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.858.168	100,0%		7205	PMU
SEMAFORIZACION CRUCE LAUTARO	1-C-2022-1724	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALERA	82.124.982	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	18.951.919	100,0%		4324	PMU
[SATE] CONSTRUCCION TECHUMBRE	1-C-2023-1144	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA	128.342.060	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	128.342.060	100,0%	E25395/2024		PMU
**NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO	1-C-2023-2131	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	131.830.110	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	131.830.110	100,0%		11999	PMU

TOTAL

142.401.703.152

118.984.060.604

Nota (1): El objetivo anual es colaborar en la generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país.