



3° Trimestre
Año 2024
Articulado Ley de Presupuestos año 2024
Subtítulo 33.03.005
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal

Requerimiento:	a) Publicar en su sitio electrónico institucional un informe trimestral que contenga, en su caso, la individualización de los proyectos beneficiados con cargo a los Subtítulos 24 y 33, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados, la modalidad de asignación, las actividades financiadas, los objetivos y metas anuales, los montos y porcentajes de ejecución, desagregados por programa presupuestario, región y comuna según sea el caso, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. En caso de contener coberturas y recursos asignados en glosa, la información deberá presentarse con dicho nivel de desagregación.
-----------------------	---

Periodicidad:	La Subsecretaría deberá informar y publicar trimestralmente
----------------------	---

Nombre proyecto	codigo pmu	Nombre Beneficiario	Metodología de elección	Persona o entidad Ejecutora de los recursos	Monto asignado	Modalidad de asignación	Actividades Financiadas	Objetivo Anual (1)	Montos transferidos	% de Ejecución	N° Resolución de aprobación	Programa Presupuestario
MEJORAMIENTO DE SOMBREADEROS EN CONSTRUCCIÓN DE SOMBREADERO	1-C-2021-324	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	74.818.706	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.429.573	98,1%	12133	PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA JOSE	1-C-2021-1538	MEJILLONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	82.104.755	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	8.530.586	100,0%	8465	PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA SOL	1-C-2023-2461	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	30.436.210	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.436.210	100,0%	639	PMU
CSV CONSTRUCCIÓN PLATABANDA SOL	1-C-2023-2497	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.144	100,3%	639	PMU
CSV MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL	1-C-2023-2498	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	142.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.991.204	100,0%	639	PMU
CSV MEJORAMIENTO LUMINICO Y	1-C-2023-2510	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.464.899	100,3%	639	PMU
CSV MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA	1-C-2023-2607	VALPARAÍSO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	141.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.056.499	100,0%	642	PMU
CSV INSTALACIÓN Y REPOSICION DE CONSTRUCCIÓN TORRES DE	1-C-2023-2618	CARTAGENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	846	PMU
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA REPOSICIÓN VEREDAS Y	1-C-2020-1351	VICHUQUÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN	74.859.954	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.273.479	100,0%	1663	PMU
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA REPOSICIÓN VEREDAS Y	1-C-2021-98	CAUQUENES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	74.948.097	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.041.079	97,4%	11882	PMU
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL REPOSICIÓN E INSTALACIÓN	1-C-2021-115	MULCHÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN	74.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.859.825	99,8%	11532	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL.	1-K-2023-129	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.240.221	98,1%	1009	PMU
MEJORAMIENTO AREAS VERDES POBL.	1-K-2023-130	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.546.221	97,7%	1024	PMU
MEJORAMIENTO AREAS VERDES POBL.	1-K-2023-131	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.451.021	97,6%	1055	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA SAN JOSE	1-K-2023-132	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.447.221	97,6%	1055	PMU
MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS	1-K-2023-133	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	142.227.421	98,2%	1020	PMU
MEJORAMIENTO VEREDAS COSTADO	1-K-2023-134	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.438.821	97,7%	1009	PMU
INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLES Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES	1-K-2023-135	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.955.752	100,0%	1009	PMU
MEJORAMIENTO VEREDAS Y CANAL	1-K-2023-136	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.546.221	97,7%	1013	PMU
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL	1-K-2023-137	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.438.821	98,3%	1013	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS AV. EDUARDO	1-K-2023-138	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	148.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.131.958	100,1%	1055	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE	1-K-2023-139	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	145.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.490.221	97,6%	1030	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE CARLOS	1-K-2023-140	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.102.652	100,1%	1009	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLES PEDRO	1-K-2023-141	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.105.552	100,1%	1020	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS CALLES	1-K-2023-142	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.108.652	100,1%	1013	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICO	1-K-2023-143	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.107.652	100,1%	1013	PMU
1. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-144	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.011.338	100,0%	1013	PMU
2. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-145	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.107.652	100,1%	1011	PMU
3. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2023-146	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.441.721	97,6%	1009	PMU
4. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-147	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.806.021	97,9%	1009	PMU
5. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-148	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	49.652.269	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.652.269	100,0%	1057	PMU
6. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-149	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	85.839.611	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.710.520	96,4%	1057	PMU
7. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-150	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	149.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.364.630	98,2%	1059	PMU
8. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-151	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.639.136	97,8%	1057	PMU
9. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-152	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	85.786.907	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	85.786.907	100,0%	1057	PMU
10. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-153	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.291.399	98,2%	1059	PMU
11. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE	1-K-2023-154	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	85.941.708	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.812.617	96,4%	1012	PMU
12. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-K-2023-155	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	88.277.632	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.019.450	92,9%	1018	PMU
13. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2023-156	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	84.220.313	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	84.220.313	100,0%	1018	PMU
14. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2023-157	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	149.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.808.740	99,9%	1059	PMU
MEJORAMIENTO MUROS Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB	1-K-2023-158	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.862.011	97,9%	1059	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE BIO	1-K-2023-159	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.810.345	97,9%	1018	PMU
CONSTRUCCIÓN RADIER DE ACCESO	1-K-2023-160	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	149.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	142.547.446	95,7%	1059	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA	1-K-2023-161	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	83.378.584	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.120.402	92,5%	1018	PMU
REPOSICION DE ACERAS CALLE LOS	1-K-2023-162	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	111.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.410.736	49,9%	1025	PMU
MEJORAMIENTO DE ACERAS Y AREAS	1-K-2023-163	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	111.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.689.043	50,2%	1022	PMU
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE MEJORAMIENTO DE AREA VERDE, PLAZA	1-K-2023-164	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	79.688.824	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39.844.312	50,0%	1026	PMU
CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE	1-K-2023-165	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	116.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.975.191	50,0%	1026	PMU
CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y	1-K-2023-166	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	78.587.148	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.458.087	96,0%	1032	PMU
CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE	1-K-2023-167	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	80.278.440	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	70.891.167	88,3%	1031	PMU
CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y	1-K-2023-168	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	66.654.831	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.267.558	85,9%	1031	PMU
CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE	1-K-2023-170	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	68.873.479	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	65.744.388	95,5%	1064	PMU
CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y	1-K-2023-171	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	81.177.837	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.048.746	96,1%	1064	PMU
CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE	1-K-2023-172	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.615.892	99,7%	1021	PMU
CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y	1-K-2023-201	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	148.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.470.153	97,6%	1028	PMU

REPOSICIÓN DEFENSA CAMINERA	1-K-2023-203	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	143.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.781.856	95,7%	1010	PMU
CONSTRUCCION PASAMANOS	1-K-2023-205	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	141.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.117.140	100,1%	1021	PMU
COLOCACION PASAMANOS Y	1-K-2023-206	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	141.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.749.103	99,8%	1021	PMU
INSTALACION RED DE SEÑALÉTICA DE	1-K-2023-208	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	145.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.688.921	97,7%	1028	PMU
RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION	1-K-2023-209	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	134.671.464	89,8%	1010	PMU
RESALTOS EN CALLE LOS COPIHUES,	1-K-2023-210	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	142.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	132.809.925	93,5%	1033	PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN	1-K-2023-212	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.050.012	96,0%	1010	PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN	1-K-2023-215	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	143.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.050.065	97,9%	1028	PMU
REPOSICION REDUCTORES DE	1-K-2023-216	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.147.471	95,9%	1033	PMU
CONSTRUCCION PASAMANOS Y	1-K-2023-217	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.842.104	97,8%	1021	PMU
CONSTRUCCION REDUCTORES DE	1-K-2023-218	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	146.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.334.381	98,2%	1028	PMU
CONSTRUCCION PASAMANOS Y	1-K-2023-219	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	142.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.851.817	99,2%	1021	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE EN	1-K-2023-220	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	147.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.326.676	95,5%	1028	PMU
COLOCACION VALLA Y BARRERA DE	1-K-2023-221	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	145.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	145.405.453	100,3%	1021	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE PJE. LA	1-K-2023-222	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.718.006	97,9%	1028	PMU
COLOCACION CIERRE DE PROTECCION	1-K-2023-223	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	139.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.761.195	99,8%	1021	PMU
RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION	1-K-2023-224	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	143.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.984.537	95,8%	1028	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR	1-K-2023-225	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	147.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.005.787	100,0%	1010	PMU
MEJORAMIENTO MIRADOR MONTE SINAI	1-K-2023-226	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	141.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.171.371	98,0%	1034	PMU
CONSTRUCCION MURO DE	1-K-2023-227	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	140.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	133.522.787	95,4%	1034	PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN	1-K-2023-230	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	151.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.939.042	98,0%	1033	PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN	1-K-2023-231	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	143.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.310.548	95,3%	1033	PMU
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	1-K-2023-258	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	72.432.652	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	72.432.652	100,0%	1027	PMU
INSTALACION DE JUEGOS AREA VERDE	1-K-2023-259	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.773.334	99,8%	1063	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE	1-K-2023-260	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	102.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.141.617	100,1%	1019	PMU
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE	1-K-2023-261	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.549.081	99,6%	1033	PMU
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE	1-K-2023-262	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.812.984	99,8%	1023	PMU
REPOSICION VEREDA AVDA. DIEGO	1-K-2023-263	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.746.131	99,8%	1058	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE ARTURO	1-K-2023-264	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.693.367	96,8%	1058	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE ARTURO	1-K-2023-265	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.955.605	100,0%	1056	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE	1-K-2023-266	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.747.064	99,8%	1019	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE	1-K-2023-267	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	103.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.619.363	96,7%	1058	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE	1-K-2023-268	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	103.056.138	97,2%	1056	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LIBERTAD	1-K-2023-269	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.891.684	97,1%	1058	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LOS	1-K-2023-270	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.891.684	97,1%	1058	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE O'HIGGINS	1-K-2023-271	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.854.682	97,0%	1058	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE TENIENTE	1-K-2023-272	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.854.682	97,0%	1056	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE TRIHUACO	1-K-2023-273	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	106.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.844.980	97,0%	1056	PMU
REPOSICION BARANDAS CALLE LA	1-K-2023-274	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	129.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	129.230.625	100,2%	1029	PMU
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	1-K-2023-275	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	72.443.362	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	72.443.362	100,0%	1029	PMU
CSV CONSTRUCCION ILUMINACION	1-C-2023-2520	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	116.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	116.468.460	100,4%	637	PMU
CSV CONSTRUCCION ILUMINACION	1-C-2023-2521	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	121.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	120.911.562	99,9%	637	PMU
CSV CONSTRUCCION ILUMINACION	1-C-2023-2523	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	119.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.021.749	100,0%	637	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2580	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	144.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.600.000	99,7%	836	PMU
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2581	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	108.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	108.428.590	100,4%	836	PMU
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-2584	ARICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARICA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.897.946	99,9%	644	PMU
MEJORAMIENTO DE ESPACIO URBANO	1-C-2023-2585	ARICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARICA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.999.786	100,0%	644	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2587	ARICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARICA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.983.705	100,0%	644	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA	1-C-2023-2588	ARICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARICA	38.118.563	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.118.563	100,0%	644	PMU
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1-C-2022-42	HUARA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	97.406.816	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	22.084.174	99,7%	7526	PMU
CONSTRUCCION CALZADA CALLE 1,	1-C-2023-804	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	87.573.713	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	87.573.713	100,0%	1350	PMU
CONSTRUCCION CALZADA CALLE 3,	1-C-2023-811	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	89.831.171	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	89.831.171	100,0%	1350	PMU
[SATE] CONSTRUCCION	1-C-2023-889	PICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PICA	115.216.620	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	115.216.620	100,0%	1344	PMU
[SATE] REPOSICION CIERRE	1-C-2023-891	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	154.067.109	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.067.109	100,0%	1516	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO	1-C-2023-897	HUARA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	154.421.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.999	100,0%	1231	PMU
[SATE] REPOSICION ZONA DE	1-C-2023-1285	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	154.201.010	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.201.010	100,0%	1516	PMU
CONSTRUCCION SERVICIOS	1-C-2023-1864	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	112.717.946	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	112.717.946	100,0%	1350	PMU
CSV MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-2550	ALTO HOSPICIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	137.266.457	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.266.457	100,0%	1327	PMU
CSV MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-2555	ALTO HOSPICIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	38.019.634	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.019.634	100,0%	1327	PMU
CSV MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-2557	ALTO HOSPICIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	43.626.888	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.626.888	100,0%	1327	PMU
CSV MEJORAMIENTO ALUMBRADO	1-C-2023-2563	ALTO HOSPICIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO	126.665.837	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.665.837	100,0%	1327	PMU
[SATE] REPOSICION DE CUBIERTA	1-C-2023-1244	TALTAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALTAL	154.422.367	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.367	100,0%	1736	PMU
EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO PSJE	1-C-2023-1939	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	71.459.186	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	71.459.186	100,0%	851	PMU
HABILITACION DEL SISTEMA DE	1-C-2023-1940	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	59.920.110	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	59.920.110	100,0%	851	PMU
HABILITACION SISTEMA ALUMBRADO	1-C-2023-1941	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	43.751.798	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.751.798	100,0%	851	PMU
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-3061	COPIAPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	154.434.989	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.434.989	100,0%	643	PMU
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-3064	COPIAPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	54.423.383	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	54.423.383	100,0%	643	PMU
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-3065	COPIAPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	136.965.989	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.965.989	100,0%	643	PMU
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-3265	COPIAPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	87.536.139	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	87.536.139	100,0%	643	PMU
SPI CONSTRUCCION SALA DE	1-C-2021-1745	PAIGUANO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAIGUANO	97.498.264	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	22.502.517	100,0%	4041	PMU
[SATE] CONSTRUCCION REDUCTORES	1-C-2023-2253	LA HIGUERA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA	137.842.277	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.842.277	100,0%	1341	PMU
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-2710	LA SERENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	42.767.739	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.767.739	100,0%	1335	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA	1-C-2023-2715	OVALLE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	122.106.072	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.106.072	100,0%	848	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA MEDIA	1-C-2023-2731	OVALLE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	152.027.388	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.027.388	100,0%	848	PMU
CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO	1-C-2023-2732	OVALLE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	69.202.281	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	69.202.281	100,0%	848	PMU
MEJORAMIENTO LUMINARIAS	1-C-2023-2737	OVALLE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	152.404.439	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.404.439	100,0%	848	PMU
REPOSICION DE AREAS VERDES Y	1-C-2022-2581	LA LIGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	68.565.782	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	68.565.782	100,0%	1517	PMU
REPOSICION DE VEREDAS LOS	1-C-2023-162	LA LIGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	132.363.261	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	132.363.261	100,0%	1517	PMU
REPOSICION MULTICANCHA VALLE	1-C-2023-171	SAN FELIPE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	142.396.257	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	142.396.257	100,0%	1346	PMU
CONSTRUCCION SISTEMA DE	1-C-2023-2364	SAN FELIPE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	138.915.471	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.915.471	100,0%	2035	PMU
CATASTROFE -RECUPERACION DE	1-C-2024-222	VILLA ALEMANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLA	49.362.933	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.362.933	100,0%	1213	PMU
CATASTROFE RECUPERACION DE	1-C-2024-223	VIÑA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	105.663.968	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.663.968	100,0%	1215	PMU
CATASTROFE RECUPERACION DE	1-C-2024-224	VIÑA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	105.663.968	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.663.968	100,0%	1215	PMU
CATASTROFE RECUPERACION DE	1-C-2024-225	VIÑA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	140.150.168	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.150.168	100,0%	1215	PMU
CATASTROFE RECUPERACION DE	1-C-2024-227	VIÑA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	140.150.168	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	140.150.168	100,0%	1215	PMU
CATASTROFE -RECUPERACION DE	1-C-2024-228	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPAL								

CATASTROFE – HABILITACION DE	1-C-2024-239	VIÑA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	161.636.748	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.636.748	100,0%	1322	PMU
CATASTROFE – REPOSICION DE	1-C-2024-240	VIÑA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	21.046.935	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	21.046.935	100,0%	1322	PMU
CATASTROFE – HABILITACION DE	1-C-2024-242	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	147.602.989	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.602.989	100,0%	1413	PMU
CATASTROFE- HABILITACION DE	1-C-2024-257	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	125.976.375	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.976.375	100,0%	1400	PMU
CATASTROFE – HABILITACION DE	1-C-2024-259	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	64.312.063	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	64.312.063	100,0%	1400	PMU
CATASTROFE – HABILITACION DE	1-C-2024-267	VIÑA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	161.607.355	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.607.355	100,0%	1412	PMU
CATASTROFE – HABILITACION DE	1-C-2024-270	VIÑA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	161.607.355	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.607.355	100,0%	1412	PMU
CATASTROFE – HABILITACION DE	1-C-2024-271	VIÑA DEL MAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	50.963.378	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.963.378	100,0%	1412	PMU
CSV CONSTRUCCION AREA VERDE	1-C-2023-2799	RANCAGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	141.791.518	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.791.518	100,0%	822	PMU
[SATE] REPOSICION CIERRES	1-C-2023-1294	YERBAS BUENAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE YERBAS	154.421.094	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.094	100,0%	1733	PMU
ILUMINACION ESPACIO CIVICO ARTURO	1-C-2023-3343	CONSTITUCION	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	94.294.600	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	94.294.600	100,0%	1369	PMU
HABILITACION ECOMERCADO	1-C-2023-1950	CHIGUAYANTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	59.091.922	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	59.091.922	100,0%	1351	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA COSTANERA	1-C-2023-2301	LOS ANGELES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	147.916.305	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.916.305	100,0%	636	PMU
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	1-C-2023-2492	LOS ANGELES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	149.838.305	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.838.305	100,0%	636	PMU
REPOSICION PLAZA SAN CARLOS DE	1-C-2023-2613	LOS ANGELES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	99.229.148	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.229.148	100,0%	636	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS	1-C-2020-1189	VILCÚN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	76.765.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.389.622	97,6%	6889	PMU
MEJORAMIENTO GUARDIA NOCTURNA	1-C-2022-1212	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	127.045.074	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.045.074	100,0%	627	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE NUEVA	1-C-2022-1686	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	117.261.195	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	117.261.195	100,0%	1515	PMU
[SATE] AMPLIACION CENTRO	1-C-2022-2778	CURARREHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	101.556.562	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101.556.562	100,0%	1234	PMU
[SATE] CONSTRUCCION CENTRO	1-C-2022-2782	CURARREHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	107.960.170	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	107.960.170	100,0%	1234	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO AREA VERDE Y	1-C-2023-436	LONCOCHE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	1744	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA EL	1-C-2023-631	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	137.850.854	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.850.854	100,0%	1515	PMU
CONSTRUCCION DE	1-C-2023-942	GALVARINO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	128.887.583	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	128.887.583	100,0%	1232	PMU
SEMAFORIZACION RUTA S-91 / RUTA S-	1-C-2023-1884	VILLARRICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	144.973.312	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.973.312	100,0%	1740	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE	1-C-2023-2006	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	110.445.444	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110.445.444	100,0%	1336	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE	1-C-2023-2140	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	117.872.701	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	117.872.701	100,0%	1233	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE	1-C-2023-2230	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.521.658	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.521.658	100,0%	1336	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE	1-C-2023-2241	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	71.463.998	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	71.463.998	100,0%	1336	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE	1-C-2023-2357	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	58.457.449	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	58.457.449	100,0%	1336	PMU
AMPLIACION SALA DE CLASES ESCUELA	1-C-2023-2453	LONQUIMAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY	127.970.540	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.970.540	100,0%	1357	PMU
[SATE] REPOSICION LUMINARIAS DE	1-C-2023-685	PUYEHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	1333	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA INFANTIL	1-C-2023-704	SAN PABLO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	141.041.520	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.041.520	100,0%	1737	PMU
[SATE] REPOSICION LUMINARIAS DE	1-C-2023-799	SAN PABLO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	42.274.125	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.274.125	100,0%	1737	PMU
MEJORAMIENTO COSTANERA DE	1-C-2023-830	COCHAMÓ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ	141.345.815	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.345.815	100,0%	1343	PMU
SATE - HABILITACION LUMINARIAS	1-C-2023-1246	QUEMCHI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI	153.446.930	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.446.930	100,0%	1739	PMU
[SATE] CONSERVACION VEREDAS	1-C-2023-1341	PUQUELDÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN	123.666.834	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123.666.834	100,0%	1355	PMU
(SATE) CONSTRUCCION Y REPOSICION	1-C-2023-1537	PUQUELDÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN	153.983.796	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.983.796	100,0%	1355	PMU
[SATE]MEJORAMIENTO DE PLAZA JAIME	1-C-2023-1752	DALCAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	119.098.889	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.098.889	100,0%	1330	PMU
CONSTRUCCION MIRADOR URBANO	1-C-2023-2138	DALCAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	154.245.300	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.245.300	100,0%	1330	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA HANGA ROA EN	1-C-2020-905	RÍO IBÁÑEZ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ	77.999.595	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	35.999.598	100,0%	9364	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA BANDEJÓN	1-C-2022-144	MAIPÚ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	92.392.689	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.392.689	100,0%	1359	PMU
MEJORAMIENTO DE AREA VERDE VILLA	1-C-2022-1925	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	102.778.079	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.778.079	100,0%	1738	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2022-2549	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	154.399.755	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.399.755	100,0%	1340	PMU
CONSTRUCCION SEÑALIZACION Y	1-C-2022-2621	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	148.728.654	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.728.654	100,0%	1340	PMU
REPOSICION DE CALZADAS CATALINA	1-C-2023-705	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	111.221.749	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	111.221.749	100,0%	1248	PMU
CSV MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-1936	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	96.096.289	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.096.289	100,0%	1361	PMU
CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE	1-C-2023-1980	EL BOSQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	75.052.043	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.052.043	100,0%	849	PMU
CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE	1-C-2023-1983	EL BOSQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	71.369.394	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	71.369.394	100,0%	849	PMU
"CSV AMPLIACION ILUMINACION	1-C-2023-2253	SAN BERNARDO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	143.532.374	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.532.374	100,0%	1334	PMU
"CSV AMPLIACION ILUMINACION	1-C-2023-2254	SAN BERNARDO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	128.146.405	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	128.146.405	100,0%	1334	PMU
"CSV AMPLIACION ILUMINACION	1-C-2023-2255	SAN BERNARDO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	112.482.364	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	112.482.364	100,0%	1334	PMU
"CSV AMPLIACION ILUMINACION	1-C-2023-2256	SAN BERNARDO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN	100.836.625	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	100.836.625	100,0%	1743	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA RENATO SOTO	1-C-2023-2312	LA GRANJA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	153.919.434	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.919.434	100,0%	640	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO	1-C-2023-2314	LA GRANJA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	109.988.066	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.988.066	100,0%	640	PMU
(CSV) REPOSICION CIERRO	1-C-2023-2322	PEÑALOLÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	28.329.503	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	28.329.503	100,0%	641	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2339	SAN JOAQUÍN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	68.704.696	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	68.704.696	100,0%	835	PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-2342	SAN JOAQUÍN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	151.222.487	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.222.487	100,0%	1742	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION AV.	1-C-2023-2343	SAN JOAQUÍN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	82.620.796	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.620.796	100,0%	835	PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS	1-C-2023-2358	CERRO NAVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	118.724.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	118.724.999	100,0%	824	PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS	1-C-2023-2360	CERRO NAVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	109.267.332	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.267.332	100,0%	824	PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS	1-C-2023-2361	CERRO NAVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	110.928.084	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110.928.084	100,0%	824	PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS	1-C-2023-2362	CERRO NAVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	144.233.392	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.233.392	100,0%	824	PMU
CSV MEJORAMIENTO DE ILUMINACION	1-C-2023-2379	PEÑALOLÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	117.736.097	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	117.736.097	100,0%	641	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2411	LA PINTANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	100.967.009	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	100.967.009	100,0%	1360	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2412	LA PINTANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	105.536.167	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.536.167	100,0%	1360	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2413	LA PINTANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	154.228.699	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.228.699	100,0%	1360	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-C-2023-2414	LA PINTANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	113.398.991	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	113.398.991	100,0%	1360	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA EL TRIANGULO	1-C-2023-2437	ESTACION CENTRAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	152.157.856	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.157.856	100,0%	1342	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION	1-C-2023-2443	RENCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	122.880.095	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.880.095	100,0%	834	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION	1-C-2023-2444	RENCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	141.809.185	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	141.809.185	100,0%	834	PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREA	1-C-2023-2445	RENCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	153.691.672	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.691.672	100,0%	834	PMU
CONSTRUCCION DE LA ILUMINACION	1-C-2023-2456	QUINTA NORMAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	126.417.945	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.417.945	100,0%	850	PMU
CSV CONSTRUCCION Y REPOSICION DE	1-C-2023-2517	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	96.776.002	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.776.002	100,0%	1337	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-2540	ESTACION CENTRAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	153.510.780	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.510.780	100,0%	1331	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOS	1-C-2023-2551	RECOLETA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	151.585.552	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.585.552	100,0%	1353	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA JUAN	1-C-2023-2558	RECOLETA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	130.389.837	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.389.837	100,0%	638	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA FRAY	1-C-2023-2559	RECOLETA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	36.644.075	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	36.644.075	100,0%	1347	PMU
CONSTRUCCION DE LA ILUMINACION	1-C-2023-2583	QUINTA NORMAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	74.718.948	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.718.948	100,0%	850	PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA CALLE	1-C-2023-2594	QUINTA NORMAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	154.348.211	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.348.211	100,0%	1356	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LAS LILAS	1-C-2023-2601	SAN RAMÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	154.451.907	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.451.907	100,0%	821	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO	1-C-2023-2602	PUDAHUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	154.017.977	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.017.977	100,0%	1352	PMU
CONSTRUCCION DEL ESPACIO PÚBLICO	1-C-2023-2605	PUDAHUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	131.368.917	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	131.368.917	100,0%	1332	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION	1-C-2023-2606	SAN RAMÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	154.421.540	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.540	100,0%	821	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO	1-C-2023-2608	SAN RAMÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	95.952.674	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa				

MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL UV	1-C-2023-3266	RECOLETA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	109.599.477	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.599.477	100,0%	1347	PMU
[SATE] INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-1383	LA UNIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	114.103.754	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	114.103.754	100,0%	1358	PMU
REHABILITACIÓN PASARELA CONTRA	1-C-2023-1512	LANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	59.388.796	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	59.388.796	100,0%	1329	PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO	1-C-2023-3155	RÍO BUENO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	132.835.312	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	132.835.312	100,0%	1354	PMU
CSV CONSTRUCCION AREA VERDE LA	1-C-2023-1140	NINHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NINHUE	147.554.749	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.554.749	100,0%	1345	PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA O'BRIEN	1-C-2023-2334	CHILLAN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	126.254.405	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.254.405	100,0%	1339	PMU
AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO	1-C-2023-2335	CHILLAN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	90.884.062	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	90.884.062	100,0%	1339	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	1-C-2023-2712	LA SERENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	57.053.539	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.053.539	100,0%	2401	PMU
REPOSICIÓN SEDE SOCIAL Nº 5, VILLA	1-C-2022-599	REQUINOA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	97.498.658	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	22.498.660	100,0%	10633	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO PLATABANDA	1-C-2021-714	SAGRADA FAMILIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAGRADA	74.999.469	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.576.248	98,1%	9541	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO ESCUELAS	1-C-2023-243	IFBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE IFBU	70.235.953	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	70.235.953	100,0%	2236	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL NUEVO	1-C-2023-577	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	149.236.710	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.236.710	100,0%	2034	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, EL	1-C-2023-1724	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	122.618.588	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.618.588	100,0%	2033	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, EL	1-C-2016-784	VILCÚN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	63.180.620	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	46.406.430	96,5%	8219	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, LOS	1-C-2020-1188	VILCÚN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	75.855.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.050.469	97,9%	6655	PMU
REPOSICIÓN PAVIMENTO FIN DE CALLE	1-B-2021-140	LUMACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LUMACO	20.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	9.999.958	100,0%	5690	PMU
CONSTRUCCION SALAS DE CLASES Y	1-C-2023-1525	VICTORIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	154.342.564	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.342.564	100,0%	2403	PMU
REPOSICION DE LUMINARIAS SECTOR	1-C-2023-2546	PUERTO MONTT	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	2863	PMU
REPOSICION DE LUMINARIAS SECTOR	1-C-2023-2548	PUERTO MONTT	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	2863	PMU
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS SECTOR	1-C-2023-2549	PUERTO MONTT	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	2863	PMU
CONSTRUCCION VEREDÓN ORIENTE	1-C-2021-653	COCHRANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	74.999.886	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.997.274	100,0%	8248	PMU
MEJORAMIENTO VIAL SELLO ALTA	1-C-2023-2384	COCHRANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	152.069.566	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.069.566	100,0%	2768	PMU
COSTRUCCION SELLO ALTA FRICCIÓN	1-C-2023-2454	COCHRANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	151.688.908	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.688.908	100,0%	2768	PMU
REPOSICIÓN SEDE SOCIAL LAS	1-C-2020-1289	CERRILLOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	77.402.603	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	16.193.789	98,2%	1734	PMU
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN	1-SPD-2022-388	RENCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	74.436.520	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.436.520	100,0%	2360	PMU
REPARACIÓN DE BACHES DE CALZADAS	1-C-2023-1915	RENCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	154.036.141	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.036.141	100,0%	2361	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA JUAN	1-C-2023-2344	SAN JOAQUÍN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	50.142.131	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.142.131	100,0%	3409	PMU
MEJORAMIENTO DE 6 MULTICANCHAS	1-C-2023-2446	RENCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	81.617.574	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	81.617.574	100,0%	2359	PMU
CONSTRUCCION DEL ESPACIO PÚBLICO	1-C-2023-2603	PUDAHUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	123.304.727	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123.304.727	100,0%	2276	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA TOPOCALMA	1-C-2023-2902	RENCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	33.456.380	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	33.456.380	100,0%	2361	PMU
PLAN CSV - CONSTRUCCION CIERRE	1-C-2023-3026	COLINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLINA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	2758	PMU
[CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2023-2784	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	137.453.609	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.453.609	100,0%	2407	PMU
[CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2023-2785	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	42.711.146	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.711.146	100,0%	2407	PMU
[CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2023-2786	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	121.838.498	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	121.838.498	100,0%	2761	PMU
[CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2023-2790	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	64.063.702	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	64.063.702	100,0%	2759	PMU
[CSV] IMPLEMENTACIÓN LUMINARIA	1-C-2024-171	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	40.790.981	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	40.790.981	100,0%	2761	PMU
CONSTRUCCION CANCHA DE RAYUELA	1-C-2021-50	SAN IGNACIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	74.729.207	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.675.652	99,9%	11883	PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SEDE	1-C-2023-2524	CALDERA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALDERA	123.144.568	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123.144.568	100,0%	3459	PMU
[SATE] CONSTRUCCION Y	1-C-2022-2489	MONTE PATRIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	127.989.876	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.989.876	100,0%	4126	PMU
[SATE] REPOSICIÓN SEDE VILLA LAS	1-C-2023-2005	LOS VILOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS	123.860.026	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123.860.026	100,0%	3223	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA EL PENON	1-C-2023-2599	COQUIMBO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	149.812.394	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.812.394	100,0%	2760	PMU
SPD CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR	1-SPD-2022-245	QUILPUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	74.572.657	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.572.657	100,0%	4128	PMU
CONSTRUCCION ACERAS J.J GODDY	1-C-2023-1129	CALERA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALERA	154.122.488	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.122.488	100,0%	4386	PMU
REPOSICION DE VEREDAS CALLE JULIO	1-C-2023-1762	LOS ANDES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	50.961.863	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.961.863	100,0%	4127	PMU
CONSERVACION DE ACERA NORTE	1-C-2023-2156	CASABLANCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	139.712.946	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	139.712.946	100,0%	4145	PMU
CATASTROFE - RECUPERACION DE	1-C-2024-639	QUILPUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	86.917.066	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	86.917.066	100,0%	4401	PMU
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO,	1-C-2022-395	TALCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALCA	95.148.794	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.028.766	96,7%	8074	PMU
MEJORAMIENTO CAMINO LOS	1-C-2022-2716	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	74.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.999.999	100,0%	3224	PMU
MEJORAMIENTO CAMINO EL MAITEN,	1-C-2023-922	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	80.270.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.270.000	100,0%	3224	PMU
MEJORAMIENTO CAMINO LAS TRANCAS	1-C-2023-1020	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	102.422.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.422.000	100,0%	3224	PMU
MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS	1-C-2023-1209	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	3224	PMU
MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR	1-C-2023-1494	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	153.850.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.850.000	100,0%	3224	PMU
[CATASTROFE] REPOSICÓN DE	1-C-2023-2647	MOLINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MOLINA	49.985.950	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.985.950	100,0%	3403	PMU
CATASTROFE MEJORAMIENTO CAMINOS	1-C-2023-2840	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	30.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.000.000	100,0%	3699	PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS, SOLERAS Y	1-B-2024-57	CHANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHANCO	125.929.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.929.730	100,0%	4385	PMU
REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE	1-C-2016-1549	CONCEPCIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	69.344.531	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	9.722.218	100,0%	3678	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE	1-C-2023-1774	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.924.492	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.924.492	100,0%	3216	PMU
NORMALIZACIÓN SEMAFOROS	1-C-2023-1807	CONCEPCIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	154.114.526	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.114.526	100,0%	3078	PMU
[SATE] CONSTRUCCION LUMINARIAS	1-C-2023-2020	LOS ÁLAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	149.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.999.999	100,0%	4144	PMU
HABILITACIÓN ECOMERCADO	1-C-2023-2181	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	49.999.993	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.999.993	100,0%	4232	PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA	1-C-2023-2793	CONCEPCIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	149.454.995	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.454.995	100,0%	3063	PMU
MEJORAMIENTO PASEO MONTT -	1-C-2023-2834	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	153.776.521	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.776.521	100,0%	4232	PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACION	1-C-2023-2835	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	119.597.826	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.597.826	100,0%	4232	PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA	1-C-2024-407	LOS ÁLAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	161.372.689	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.372.689	100,0%	3989	PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA	1-C-2024-408	LOS ÁLAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	161.622.627	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.622.627	100,0%	3989	PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA	1-C-2024-409	LOS ÁLAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	159.509.991	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	159.509.991	100,0%	3986	PMU
RECUPERACION PLAZOLETA E	1-C-2024-426	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	99.110.964	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.110.964	100,0%	3408	PMU
MEJORAMIENTO MURO E INSTALACIÓN	1-C-2024-427	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	106.661.978	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	106.661.978	100,0%	3987	PMU
CONSTRUCCION SISTEMA	1-C-2018-1310	CURACAUTÍN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN	59.970.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.987.025	100,0%	9614	PMU
MEJORAMIENTO CEMENTERIO REIGOLIL	1-C-2019-364	CURARREHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	59.957.102	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	41.969.966	100,0%	8302	PMU
MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	1-C-2021-303	VILLARRICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	54.850.524	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	22.719.630	91,4%	6672	PMU
[SATE] CONSTRUCCION SEDE	1-C-2022-1357	LAUTARO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	80.043.116	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.043.116	100,0%	4331	PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE	1-C-2022-1646	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	90.653.949	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	90.653.949	100,0%	4335	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO GIMNASIO 1,	1-C-2023-123	VICTORIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	147.531.666	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.531.666	100,0%	3696	PMU
MEJORAMIENTO CECOSF MEULIN,	1-C-2023-2154	QUINCHAO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO	154.419.600	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.419.600	100,0%	3698	PMU
REPOSICIÓN ACERAS CALLE	1-C-2023-1544	AYSÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSÉN	133.490.251	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	133.490.251	100,0%	2278	PMU
REPOSICIÓN ACERAS CALLE JUAN	1-C-2023-1545	AYSÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSÉN	131.106.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	131.106.000	100,0%	2278	PMU
REPOSICIÓN DIVERSAS ACERAS	1-C-2023-1548	AYSÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE AYSÉN	121.703.556	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	121.703.556	100,0%	2278	PMU
MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL	1-C-2022-1596	MAIPÚ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	91.032.661	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	91.032.661	100,0%	3215	PMU
HABILITACIÓN CIRCUITO DE	1-C-2022-2317	TALAGANTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	109.665.530	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.665.530	100,0%	3407	PMU
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO	1-SPD-2022-483	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	74.996.854	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.996.854	100,0%	3458	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS	1-C-2023-712	TALAGANTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	154.422.498	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.498	100,0%	3691	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LO AMOR,	1-C-2023-1465	QUINTA NORMAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	148.378.919	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.378.919	100,0%	3694	PMU
MEJORAMIENTO RUTA ACCESIBLE	1-C-2023-1571	PEDRO AGUIRRE CERDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	144.255.639	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.255.639	100,0%	3219	PMU
CONSTRUCCION REDUCTORES DE	1-C-											

MEJORAMIENTO DE AREA VERDE LOTE0	1-C-2023-2502	LA FLORIDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	76.889.583	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.889.583	100,0%	4334 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA SOLA SIERRA	1-C-2023-2503	SAN RAMÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	94.480.970	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	94.480.970	100,0%	3218 PMU
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS	1-C-2023-2766	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	148.513.980	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.513.980	100,0%	3457 PMU
PLAN CSV - MEJORAMIENTO DE	1-C-2023-3024	COLINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLINA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	3062 PMU
PLAN CSV - MEJORAMIENTO DE	1-C-2023-3025	COLINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLINA	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	3062 PMU
CONSTRUCCION PUNTO DE	1-C-2023-3173	MELIPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	138.437.781	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.437.781	100,0%	3112 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO,	1-C-2023-3441	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	133.981.605	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	133.981.605	100,0%	3700 PMU
CSV "MEJORAMIENTO PLAZA ABRAHAM	1-C-2024-53	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	122.936.913	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.936.913	100,0%	3061 PMU
CSV "MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS	1-C-2024-54	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	88.714.032	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88.714.032	100,0%	3701 PMU
CSV MEJORAMIENTO PLAZA SAGITARIO	1-C-2024-57	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	154.367.510	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.367.510	100,0%	3460 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2024-207	PEDRO AGUIRRE CERDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	135.792.208	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.792.208	100,0%	3038 PMU
CONSTRUCCION PLAZOLETA	1-C-2022-2802	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	129.378.669	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	129.378.669	100,0%	4234 PMU
NORMALIZACION ILUMINACION	1-C-2023-1942	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	156.330.174	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.330.174	100,0%	4378 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-3298	CALAMA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	161.664.723	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.723	100,0%	5087 PMU
[SATE] REPOSICION SEÑALÉTICA DE	1-B-2024-117	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	110.760.009	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110.760.009	100,0%	5092 PMU
REPOSICION SEÑALÉTICAS Y	1-B-2024-120	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	127.880.659	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.880.659	100,0%	5092 PMU
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA	1-C-2023-3187	HUASCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUASCO	138.961.286	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.961.286	100,0%	5538 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS	1-C-2023-1493	COQUIMBO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	161.630.487	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.630.487	100,0%	5089 PMU
[PREAVS] REPOSICION Y MANTENCIÓN	1-C-2023-1699	LA SERENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	84.590.506	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	84.590.506	100,0%	4665 PMU
MEJORAMIENTO ELÉCTRICO SECTOR	1-C-2023-2598	COQUIMBO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	155.372.814	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	155.372.814	100,0%	5088 PMU
[PREAVS] MEJORAMIENTO PLAZA	1-C-2023-2705	LA SERENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	161.645.495	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.645.495	100,0%	5307 PMU
[PREAVS] MEJORAMIENTO REFUGIOS	1-C-2023-2706	LA SERENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	63.128.975	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	63.128.975	100,0%	4665 PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS ACCESO	1-B-2024-65	ILLAPEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	96.847.053	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.847.053	100,0%	5299 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2020-562	LLAILLAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LLAILLAY	73.988.211	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	16.711.242	100,0%	12142 PMU
CONSTRUCCION MULTICANCHA RINCÓN	1-C-2020-701	VILLA ALEMANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLA	74.975.396	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.002.871	100,0%	12161 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2020-1255	LLAILLAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LLAILLAY	64.419.720	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.464.557	100,0%	12142 PMU
PAVIMENTACION CALLE ALBATROS	1-C-2023-53 [FET]	PUCHUNCAVÍ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	72.328.044	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	16.588.550	100,0%	7655 PMU
[SATE] REPOSICION CUBIERTA Y	1-C-2023-344	PAPUDO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAPUDO	154.422.492	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.492	100,0%	5300 PMU
CSV REPOSICION SISTEMA DE	1-C-2023-7307	VALPARAÍSO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	153.886.944	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.886.944	100,0%	4543 PMU
SPD AMPLIACION DEL SISTEMA DE	1-SPD-2022-437	COINCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COINCO	74.926.119	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.926.119	100,0%	4129 PMU
SATE. INSTALACION LUMINARIAS	1-C-2023-1326	CHÉPICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	4795 PMU
CONSTRUCCION CANCHA RECREATIVA	1-C-2019-1554	TALCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALCA	74.958.017	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.166.559	97,2%	7954 PMU
"MEJORAMIENTO ÁREA VERDE EN VILLA	1-C-2021-267	SAN JAVIER	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	74.989.126	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.997.875	100,0%	12281 PMU
REPARACION DE BACHES DIVERSOS	1-C-2022-284	TALCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALCA	97.462.582	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	19.014.445	96,4%	7475 PMU
MEJORAMIENTO PARQUE PABLO	1-C-2022-474	TALCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALCA	95.908.706	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	21.861.952	100,0%	7475 PMU
[CATÁSTROFE] HABILITACION DE	1-C-2023-2810	PENCAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE	29.996.036	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	29.996.036	100,0%	5104 PMU
CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOS	1-C-2020-838	MULCHÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN	74.920.375	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.999.998	100,0%	12330 PMU
CONSTRUCCION SOMBREADEROS	1-C-2021-258	CABRERO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	72.100.006	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	20.219.743	100,0%	3500 PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ESTERO	1-C-2023-2826	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	154.238.632	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.238.632	100,0%	5086 PMU
CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA	1-C-2023-2827	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	154.021.609	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.021.609	100,0%	5086 PMU
MEJORAMIENTO MUROS Y	1-K-2023-163	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	110.821.472	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.410.736	50,0%	1025 PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB	1-K-2023-164	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	111.378.085	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.689.042	50,0%	1022 PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE BIO	1-K-2023-165	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	79.688.624	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	39.844.312	50,0%	1022 PMU
CONSTRUCCION RADIER DE ACCESO	1-K-2023-166	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	115.950.382	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.675.191	50,0%	1022 PMU
SPD MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA	1-SPD-2022-195	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	74.999.995	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.999.995	100,0%	4917 PMU
SPD- AMPLIACION SISTEMA DE	1-SPD-2022-605	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	74.962.782	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.962.782	100,0%	5095 PMU
[SATE] MEJORAMIENTO AREA VERDE Y	1-C-2023-1185	LONCOCHE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	4916 PMU
CONSTRUCCION SEMAFOROS	1-C-2023-1253	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	135.724.567	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.724.567	100,0%	4912 PMU
CONSTRUCCION DE OBRAS	1-C-2024-342	GALVARINO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	161.529.599	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.529.599	100,0%	4908 PMU
CONSTRUCCION MULTICANCHA JARDÍN	1-C-2020-799	PUERTO MONTT	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	88.455.873	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.475.517	100,0%	6814 PMU
CONSERVACION ESCUELA RURAL DE	1-C-2023-2854	CHAITÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN	149.999.997	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.999.997	100,0%	5775 PMU
CONSERVACION JUEGOS Y MOBILIARIO	1-C-2023-3193	PUERTO VARAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	5785 PMU
MEJORAMIENTO INTERNADO LICEO	1-C-2023-3235	QUINCHAO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO	154.481.531	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.481.531	100,0%	4664 PMU
CONSTRUCCION DE SEMAFORO CAMINO	1-C-2022-2397	TALAGANTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	80.129.033	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.129.033	100,0%	4667 PMU
MEJORAMIENTO SEDE CENTRO DIURNO	1-C-2023-555	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	147.744.571	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.744.571	100,0%	5100 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA BUENAVENTURA	1-C-2023-1056	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	154.398.601	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.398.601	100,0%	4807 PMU
PAVIMENTACION Y AGUAS LUVIAS	1-C-2023-1475	RENCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RENCA	154.412.348	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.412.348	100,0%	5306 PMU
REPOSICION ILUMINACION CANCHAS E	1-C-2023-1663	QUINTA NORMAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA	151.389.123	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.389.123	100,0%	5308 PMU
CSV MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-1954	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	154.421.441	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.421.441	100,0%	4780 PMU
CSV MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-1967	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	94.390.771	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	94.390.771	100,0%	4780 PMU
REPOSICION DE VEREDAS EN CALLE	1-C-2023-2096	QUILLICURA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILLICURA	114.080.838	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	114.080.838	100,0%	4913 PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA SANTA	1-C-2023-2435	ESTACION CENTRAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACION	143.898.493	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	143.898.493	100,0%	4922 PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREA	1-C-2023-2463	LA FLORIDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	145.147.716	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	145.147.716	100,0%	4662 PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2023-2537	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	154.420.057	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.420.057	100,0%	5301 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2023-2908	SAN RAMÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	127.971.991	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.971.991	100,0%	5391 PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2024-206	PEDRO AGUIRRE CERDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	154.323.976	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.323.976	100,0%	4925 PMU
CONSTRUCCION REDUCTORES DE	1-C-2023-1599	LA UNIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	97.912.724	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	97.912.724	100,0%	4666 PMU
[SATE] CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y	1-C-2023-909	CAMARONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	4233 PMU
[SATE] CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y	1-C-2023-1258	CAMARONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	5099 PMU
CSV MEJORAMIENTO DE VEREDA	1-C-2023-2336	CHILLÁN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	69.052.884	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	69.052.884	100,0%	4382 PMU
[SATE] CONSTRUCCION TECHUMBRE	1-C-2023-846	CAMIÑA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA	124.077.522	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.077.522	100,0%	6675 PMU
MEJORAMIENTO CONSULTORIO	1-C-2023-1360	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	144.770.801	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.770.801	100,0%	6674 PMU
[SATE] CONSTRUCCION CANCHA DE	1-C-2023-1428	COLCHANE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	154.246.825	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.246.825	100,0%	6674 PMU
[SATE] REPOSICION ESCALERAS	1-C-2023-1601	HUARA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	137.543.333	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.543.333	100,0%	6477 PMU
CONSTRUCCION CANCHAS DE BABY	1-C-2023-3276	HUARA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUARA	154.211.356	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.211.356	100,0%	6477 PMU
ADQUISICION E INSTALACION DE	1-B-2024-56	COMBARBALA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA	135.650.335	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.650.335	100,0%	6498 PMU
MEJORAMIENTO PLAZA RINCÓN DEL	1-C-2020-549	VILLA ALEMANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLA	68.165.178	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	7.911.048	99,6%	12161 PMU
CSV INSTALACION SISTEMA DE	1-C-2023-3225	CARTAGENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	38.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.000.000	100,0%	6678 PMU
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO POSTA	1-C-2022-1294	PUMANQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE	153.999.939	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.999.939	100,0%	6687 PMU
REPOSICION SALAS DE EMERGENCIA	1-C-2023-2884	CODEGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	154.162.201	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.162.201	100,0%	6673 PMU
[SATE I-CONSERVACION DIVERSAS	1-C-2022-2505	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	154.786.755	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.786.755	100,0%	5772 PMU
CONSTRUCCION AREA VERDE PASAJE	1-C-2023-1320	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	139.935.979	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	139.935.979	100,0%	5773 PMU
MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS	1-C-2023-2836	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	148.485.577	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.485.577	100,0%	5784 PMU
[SATE] CONSTRUCCION DE BAÑOS Y	1-C-2024-442	NEGRETE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NEGRETE	147.969.022	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.969.022	100,0%	6694 PMU
[CATÁSTROFE] HABILITACION DE	1-C-2024-1069	ARAUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	51.413.283	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	51.413.283	100,0%	6483 PMU
[CATÁSTROFE] HABILITACION DE	1-C-2024-1070	ARAUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	51.413.283	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	51.413.283	100,0%	6494 PMU
[CATÁSTROFE] HABILITACION DE	1-C-2024-1073	ARAUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	51.413.283	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	51.413.283	100,0%	6483 PMU
CATÁSTROFE POR ACCIÓN CLIMÁTICA	1-C-2024-1086	SANTA JUANA									

[CATÁSTROFE] HABILITACION PASAJE	1-C-2024-1099	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	102.558.960	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.558.960	100,0%	6653	PMU
[CATÁSTROFE] CONSERVACION DE	1-C-2024-1100	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	25.769.047	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	25.769.047	100,0%	6653	PMU
CATÁSTROFE POR ACCIÓN CLIMÁTICA	1-C-2024-1103	SANTA JUANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	50.400.071	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.400.071	100,0%	6654	PMU
CATÁSTROFE POR ACCIÓN CLIMÁTICA	1-C-2024-1105	SANTA JUANA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	50.400.071	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.400.071	100,0%	6654	PMU
CATÁSTROFE HABILITACION DE ESPAC	1-C-2024-1112	NEGRETE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NEGRETE	48.534.399	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	48.534.399	100,0%	6699	PMU
CATÁSTROFE HABILITACION DE	1-C-2024-1113	NEGRETE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NEGRETE	51.838.346	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	51.838.346	100,0%	6699	PMU
CATÁSTROFE CONSERVACION DE	1-C-2024-1120	SAN ROSENDO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO	42.826.613	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	42.826.613	100,0%	6672	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-C-2023-1648	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	82.018.236	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.018.236	100,0%	6689	PMU
CONSTRUCCIÓN SEMÁFOROS AVENIDA	1-C-2023-3216	GORBEA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	112.271.768	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	112.271.768	100,0%	6479	PMU
RESTAURACION PASARELA PEATONAL	1-C-2023-1798	OSORNO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	60.538.385	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	60.538.385	100,0%	6693	PMU
MEJORAMIENTO DIVERSOS SECTORES	1-C-2023-1824	OSORNO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	135.727.602	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.727.602	100,0%	6693	PMU
MEJORAMIENTOS FERIA DE LA	1-C-2023-1857	OSORNO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	21.862.393	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	21.862.393	100,0%	6693	PMU
REPOSICIÓN DE ILUMINACION ESTADIO	1-C-2023-2815	PUERTO OCTAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY	153.999.239	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.999.239	100,0%	6028	PMU
REPARACION POR BACHEO DIVERSAS	1-C-2023-3437	LLANQUIHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE	78.331.401	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.331.401	100,0%	6481	PMU
CONSTRUCCION SISTEMA	1-C-2024-153	PUERTO VARAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	64.680.415	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	64.680.415	100,0%	6695	PMU
HABILITACION DE EQUIPOS DE	1-C-2022-2051	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	106.643.780	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	106.643.780	100,0%	9151	PMU
AMPLIACION CENTRO DE CREACION	1-C-2023-1761	MAIPÚ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	154.348.235	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.348.235	100,0%	6691	PMU
INSTALACION MONOPOSTES DE	1-C-2024-208	PEDRO AGUIRRE CERDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	83.179.012	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.179.012	100,0%	6030	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS	1-B-2024-100	ISLA DE MAIPO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	130.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.000.000	100,0%	6690	PMU
[SATE] CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	1-C-2023-2015	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	101.804.832	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101.804.832	100,0%	6497	PMU
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO	1-C-2023-2449	SAN NICOLÁS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS	161.114.221	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.114.221	100,0%	6692	PMU
[SATE] AMPLIACION ALUMBRADO	1-C-2023-1080	PICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PICA	104.489.345	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	104.489.345	100,0%	7782	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOS	1-C-2023-1163	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	154.432.256	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.432.256	100,0%	7677	PMU
AMPLIACION SEDE LOS TAMARUGOS,	1-C-2023-1583	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	41.257.901	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	41.257.901	100,0%	7677	PMU
CONSTRUCCION PLAZA SOL NACIENTE	1-C-2023-2128	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	154.412.676	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.412.676	100,0%	7677	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. Nº	1-C-2024-68	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	156.829.772	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.829.772	100,0%	7701	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. Nº	1-C-2024-148	POZO ALMONTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE POZO	146.195.398	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.195.398	100,0%	7702	PMU
REPOSICION VEREDAS AVDA. JUAN	1-C-2023-1023	DIEGO DE ALMAGRO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE	99.678.671	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.678.671	100,0%	7472	PMU
HABILITACION CEMENTERIO MUNICIPAL	1-C-2023-3015	MONTE PATRIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	626.955.644	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	626.955.644	10,0%	21	PMU
MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD	1-C-2022-2387	CASABLANCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	80.175.288	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.175.288	100,0%	7786	PMU
CSV REPOSICIÓN SISTEMA DE	1-C-2023-2306	VALPARAISO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	150.099.707	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.099.707	100,0%	7663	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO	1-C-2021-486	MARCHIHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARCHIHUE	74.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.996.577	100,0%	12160	PMU
CATÁSTROFE, REPOSICION DE	1-C-2023-2636	PAREDONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAREDONES	148.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.000.000	100,0%	7483	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA	1-C-2020-396	SAN CLEMENTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	74.994.127	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	3.163.014	100,0%	3644	PMU
[SATE] CONSTRUCCION TORRES DE	1-C-2023-1031	PENCAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE	150.893.665	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.893.665	100,0%	5770	PMU
CONSTRUCCION SERVICIOS	1-C-2023-1905	CAUQUENES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	149.998.141	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.998.141	100,0%	5378	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y	1-C-2023-2771	MAULE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAULE	153.787.969	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.787.969	100,0%	6677	PMU
[CATÁSTROFE] HABILITACION ESPACIO	1-C-2023-2960	SAN CLEMENTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	26.886.504	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	26.886.504	100,0%	6676	PMU
REPOSICION DE VEREDAS CALLES	1-B-2024-140	LINARES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LINARES	97.212.597	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	97.212.597	100,0%	7476	PMU
REPOSICION DE VEREDAS Y	1-B-2024-146	VILLA ALEGRE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	99.345.690	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.345.690	100,0%	7473	PMU
REPOSICION SEDE SOCIAL JUVENTUD	1-C-2018-1198	CÁNETE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CÁNETE	69.009.373	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	27.009.374	100,0%	9381	PMU
REPOSICION VEREDAS CALLE LA	1-B-2024-194	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	157.456.264	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	157.456.264	100,0%	8048	PMU
REPOSICION VEREDAS PASAJE	1-B-2024-195	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	156.982.264	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.982.264	100,0%	8044	PMU
REPOSICION VEREDAS PASAJES LOS	1-B-2024-196	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	156.842.264	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.842.264	100,0%	8046	PMU
REPOSICION VEREDAS CALLE GENERAL	1-B-2024-197	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	153.567.760	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.567.760	100,0%	8046	PMU
REPOSICION VEREDAS Y BARANDAS Y	1-B-2024-198	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.554.260	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.554.260	100,0%	8048	PMU
CONSTRUCCION Y REPOSICION FOSOS	1-B-2024-199	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.144.760	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.144.760	100,0%	8045	PMU
BACHEOS DE CALLES Y PASAJES,	1-B-2024-200	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.004.278	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.004.278	100,0%	8048	PMU
DEMARCACION VIAL E INSTALACION	1-B-2024-201	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.984.360	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.984.360	100,0%	8046	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE 3 DE	1-B-2024-204	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.983.760	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.983.760	100,0%	8027	PMU
CONSTRUCCION MURO DE	1-B-2024-205	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.975.760	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.975.760	100,0%	8045	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE AV.	1-B-2024-206	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.922.925	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.922.925	100,0%	8027	PMU
INSTALACION SEÑALÉTICAS VIALES Y	1-B-2024-207	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	148.537.260	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.537.260	100,0%	8048	PMU
INSTALACION DE SEÑALÉTICAS CALLES	1-B-2024-208	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.998.160	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.998.160	100,0%	8048	PMU
INSTALACION DE SEÑALÉTICAS CALLES	1-B-2024-209	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.747.850	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.747.850	100,0%	8048	PMU
INSTALACION BALIZAS PEATONALES,	1-B-2024-210	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.547.050	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.547.050	100,0%	8044	PMU
REPOSICION REFUGIOS PEATONALES	1-B-2024-211	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.547.150	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.547.150	100,0%	8044	PMU
REPOSICION VEREDAS CALLES COLIPI Y	1-B-2024-212	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	153.676.250	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.676.250	100,0%	8045	PMU
1. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-3	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	54.785.895	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	27.392.948	50,0%	7703	PMU
2. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-4	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	88.219.323	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	44.109.662	50,0%	7785	PMU
3. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-5	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.211.965	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.605.983	50,0%	7784	PMU
4. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-6	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.294.974	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.647.487	50,0%	8020	PMU
5. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-7	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	91.952.595	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.976.298	50,0%	7710	PMU
6. MEJORAMIENTO GRADERIAS EN	1-K-2024-8	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	161.206.146	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.603.073	50,0%	7703	PMU
7. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-9	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	92.454.638	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	46.227.319	50,0%	7703	PMU
8. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-10	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	87.997.983	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.998.992	50,0%	7785	PMU
9. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-11	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	91.696.715	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.848.358	50,0%	7703	PMU
11. REPOSICION CIERRE PERIMETRAL	1-K-2024-13	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	160.524.191	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.262.096	50,0%	7703	PMU
13. REPOSICION ACERAS EN CALLE	1-K-2024-15	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	159.562.764	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.781.382	50,0%	7785	PMU
14. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-16	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	88.150.243	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	44.075.122	50,0%	7784	PMU
CONSTRUCCION MURO DE	1-K-2024-32	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	155.591.417	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.795.709	50,0%	8026	PMU
CONSTRUCCION REDUCTOR DE	1-K-2024-45	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	153.723.735	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.861.868	50,0%	8022	PMU
10. REPOSICION ACERAS EN CALLE LOS	1-K-2024-52	CORONEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	157.750.572	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.875.286	50,0%	8020	PMU
INSTALACION JUEGOS PLAZA TRES	1-K-2024-56	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	107.176.032	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	53.588.016	50,0%	8023	PMU
REPOSICION VEREDA AVDA. DIEGO DE	1-K-2024-59	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	110.977.193	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.488.597	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA AVDA. DIEGO DE	1-K-2024-60	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	115.092.789	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.546.395	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA AVDA. LAS	1-K-2024-61	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	111.140.807	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.570.404	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA AVDA. PEDRO DE	1-K-2024-62	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	113.460.939	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.730.470	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LOS	1-K-2024-63	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	113.080.307	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.540.154	50,0%	8021	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE 18 DE	1-K-2024-64	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	110.845.303	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.422.652	50,0%	8021	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LA VIRGEN	1-K-2024-66	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	112.139.137	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.069.569	50,0%	8023	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE LAS ROSAS	1-K-2024-67	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	110.611.172	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	55.305.586	50,0%	8025	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE BERNARDO	1-K-2024-69	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	115.043.788	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.521.894	50,0%	8021	PMU
REPOSICION VEREDA CALLE BERNARDO	1-K-2024-70	LOS ALAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	108.555.331	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa				

CONSTRUCCIÓN PLAZA POBLACIÓN	1-C-2023-2345	PURRANQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	147.795.251	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.795.251	100,0%	7725	PMU
MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO	1-B-2024-90	PUQUELDÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	7625	PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS Y CALZADAS	1-B-2024-126	ANCUD	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	7905	PMU
CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS	1-B-2024-128	FUTALEUFÚ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	7726	PMU
SPD REPOSICIÓN DE PUNTOS DE [SATE] CONSTRUCCIÓN PORTADA VILLA	1-SPD-2022-387	COYHAIQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	9.621.299	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	9.621.299	100,0%	6688	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA DE RAMON	1-C-2023-996	SAN GREGORIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO	154.422.495	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.495	100,0%	7720	PMU
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CANCHA	1-C-2016-1414	MACUL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MACUL	74.995.810	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.350.043	97,8%	8412	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZA CIUDAD DE REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE LOS	1-C-2020-139	CERRILLOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	74.995.859	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	14.989.679	100,0%	8412	PMU
MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS	1-C-2023-921	PEÑALOLÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	63.292.380	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	1.051.926	96,5%	5103	PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE LAS	1-C-2023-1559	NUÑO A	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUÑO A	151.967.474	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.967.474	100,0%	7469	PMU
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS	1-C-2023-1756	PEÑALOLÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	150.007.492	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.007.492	100,0%	7660	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	1-C-2023-2037	TILITI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TILITI	130.604.717	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.604.717	100,0%	7469	PMU
REPOSICIÓN DE CALZADA PASAJE LOS	1-C-2023-2190	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	86.540.302	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	86.540.302	100,0%	7783	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZA ENRIQUE	1-C-2023-2298	PEÑALOLÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	154.248.718	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.248.718	100,0%	7468	PMU
CONSTRUCCIÓN VETERINARIA	1-C-2023-2805	NUÑO A	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUÑO A	130.560.921	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.560.921	100,0%	7469	PMU
REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA JUAN	1-C-2023-3358	QUINTA NORMAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	129.656.622	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	129.656.622	100,0%	7608	PMU
CONSTRUCCIÓN CICLORECROEVIA [CSV] REPOSICIÓN MULTICANCHA Y CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-B-2024-94	MAIPÚ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	151.516.360	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.516.360	100,0%	7619	PMU
CONSTRUCCIÓN ÁREA DE CIRCULACIÓN	1-B-2024-190	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	7484	PMU
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO	1-C-2024-333	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	123.311.946	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	123.311.946	100,0%	7667	PMU
HABILITACIÓN OFICINAS MODULARES , SPI CONSTRUCCIÓN SALA DE	1-C-2024-333	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	93.142.653	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	93.142.653	100,0%	7471	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA I.V.	1-B-2024-165	LOS LAGOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	101.415.013	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	101.415.013	100,0%	7722	PMU
CONSERVACIÓN DE ACERA NORTE	1-C-2023-2999	CHILLAN VIEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO	102.457.520	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	102.457.520	100,0%	7724	PMU
REPOSICIÓN SALON MULTUSO SEDE	1-C-2023-3375	COBQUECURA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	135.787.231	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.787.231	100,0%	7464	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA EL ROMERAL	1-C-2021-1704	COLTAUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO	89.809.129	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	13.167.768	98,2%	2107	PMU
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	1-C-2021-1978	COLTAUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO	106.196.741	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.155.846	100,0%	819	PMU
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS DE CALLE	1-C-2023-2753	ALTO HOSPICIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	154.221.314	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.221.314	100,0%	8316	PMU
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN	1-B-2024-114	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	75.584.145	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.584.145	100,0%	7403	PMU
PAVIMENTACIÓN PASAJE SAN CAMILO Y MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS	1-B-2024-350	MEILLONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEILLONES	153.584.307	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.584.307	100,0%	8039	PMU
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR	1-B-2024-47	RÍO HURTADO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO	153.087.978	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.087.978	100,0%	8569	PMU
REPOSICIÓN ACERAS CALLE MARIANO	1-B-2024-71	OVALLE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	138.157.594	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.157.594	100,0%	8458	PMU
REPOSICIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN	1-B-2024-80	MONTE PATRIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	124.185.226	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.185.226	100,0%	8034	PMU
CONSTRUCCIÓN ESPACIO RECREATIVO	1-C-2021-1647	QUILLOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	48.438.295	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	10.652.891	98,9%	7178	PMU
CONSERVACIÓN CALLES EL [SATE] REPOSICIÓN CARPETA	1-C-2022-49	PUCHUNCAVÍ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	79.367.513	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	18.076.015	100,0%	7231	PMU
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN	1-C-2023-1636	QUILPÚE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPÚE	154.422.208	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.211.104	50,0%	8650	PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR	1-C-2023-3124	ALGARROBO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	154.421.847	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.210.924	50,0%	8568	PMU
REPOSICIÓN PUNTE COMUNIDAD	1-B-2024-91	CARTAGENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA	116.231.479	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	116.231.479	100,0%	8643	PMU
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS	1-B-2024-220	ALGARROBO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	107.338.418	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	107.338.418	100,0%	8647	PMU
CONSTRUCCIÓN ESPACIO RECREATIVO	1-B-2024-273	CATEMU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CATEMU	61.772.513	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	61.772.513	100,0%	8006	PMU
CONSERVACIÓN CALLES EL [SATE] REPOSICIÓN CARPETA	1-B-2024-276	SAN ESTEBAN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	109.831.171	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	109.831.171	100,0%	8007	PMU
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN	1-C-2023-1287	NAVIDAD	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	151.827.704	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.827.704	100,0%	8457	PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR	1-B-2024-54	PELLUHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE	105.326.610	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.610	100,0%	8028	PMU
CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL	1-B-2024-88	YERBAS BUENAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS	125.929.728	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.929.728	100,0%	8564	PMU
REPOSICIÓN PUENTE COMUNIDAD	1-B-2024-395	EMPEDRADO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO	125.929.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.929.730	100,0%	8043	PMU
MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO	1-C-2023-2076	ALTO BIOBIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO	162.786.547	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.393.274	50,0%	8498	PMU
CONSTRUCCIÓN PASARELA CAJONICU	1-C-2023-2077	ALTO BIOBIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO	80.404.246	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.404.246	50,0%	8498	PMU
MEJORAMIENTO PASARELA CAJONICU	1-C-2023-2782	CONCEPCION	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	153.619.196	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.619.196	100,0%	8037	PMU
CONSTRUCCIÓN PUENTE Y MEJORAMIENTO ENTORNO ESCALERA	1-C-2023-3162	ALTO BIOBIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO	90.030.509	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	90.030.509	100,0%	8003	PMU
REPOSICIÓN VEREDAS E INSTALACIÓN	1-B-2024-193	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	156.756.518	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.756.518	100,0%	8054	PMU
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS	1-B-2024-202	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	151.983.560	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.983.560	100,0%	8052	PMU
CONSTRUCCIÓN MURO DE ACERAS, CALLE	1-B-2024-203	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	152.167.260	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.167.260	100,0%	8057	PMU
REPOSICIÓN DE ACERAS, CALLE	1-K-2024-17	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	92.148.134	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	46.074.067	50,0%	8059	PMU
RECUPERACIÓN DE AREA VERDE, DESDE	1-K-2024-18	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	80.988.635	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	40.494.318	50,0%	8059	PMU
CONSTRUCCIÓN DE AREA VERDE,	1-K-2024-19	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	62.395.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.197.865	50,0%	8059	PMU
RECUPERACIÓN DE AREA VERDE,	1-K-2024-20	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	73.967.506	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	36.983.753	50,0%	8059	PMU
MEJORAMIENTO ACERA, PABELLÓN	1-K-2024-21	PENCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PENCO	86.660.350	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.330.175	50,0%	8061	PMU
REPARACIÓN BACHE PJE. D. GODDY Y	1-K-2024-24	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	158.182.521	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.091.261	50,0%	8060	PMU
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS	1-K-2024-25	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	149.786.438	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.893.219	50,0%	8055	PMU
COLOCACIÓN CIERRE DE PROTECCIÓN,	1-K-2024-26	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	155.237.469	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.618.735	50,0%	8055	PMU
COLOCACIÓN CIERRE DE PROTECCIÓN,	1-K-2024-27	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	153.941.467	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.485.367	25,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO VIAL ENTRE: CALLE	1-K-2024-27	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	153.941.467	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	38.485.366	25,0%	8060	PMU
REPARACIÓN BARRERA DE	1-K-2024-28	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	159.710.160	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.855.080	50,0%	8055	PMU
REPARACIÓN BACHE PJE. AVDA. EL	1-K-2024-34	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.959.737	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.479.869	50,0%	8053	PMU
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO	1-K-2024-35	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.846.943	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.423.472	50,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO DE PASAMANOS PJE.	1-K-2024-39	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	159.799.961	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.899.981	50,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA	1-K-2024-40	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.350.494	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.175.247	50,0%	8053	PMU
MEJORAMIENTO PASAMANOS SECTOR	1-K-2024-41	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	156.989.864	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.494.932	50,0%	8055	PMU
MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN	1-K-2024-42	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	151.307.217	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.653.609	50,0%	8060	PMU
REPOSICIÓN DE ACERA Y	1-K-2024-43	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	160.758.351	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.379.176	50,0%	8055	PMU
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS CALLE	1-K-2024-44	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	153.513.674	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	76.756.837	50,0%	8055	PMU
CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMIONERA	1-K-2024-47	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	151.622.215	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.811.108	50,0%	8053	PMU
CONSTRUCCIÓN MIRADOR JULIO	1-K-2024-47	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	156.335.325	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.167.663	50,0%	8060	PMU
CONSTRUCCIÓN MURO DE	1-K-2024-48	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	159.159.152	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.579.576	50,0%	8060	PMU
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS SECTOR	1-K-2024-49	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	157.657.476	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	78.828.738	50,0%	8053	PMU
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS SECTOR	1-K-2024-50	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.836.261	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.167.252	20,0%	8053	PMU
CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE	1-K-2024-50	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	150.836.261	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.250.878	30,0%	8053	PMU
CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE	1-K-2024-51	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	154.021.775	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	30.804.355	20,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-K-2024-51	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	154.021.775	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.206.524	30,0%	8060	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-387	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	112.230.679	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.115.440	50,0%	8062	PMU
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	1-B-2024-388	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	114.825.612	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.412.806	50,0%	8062	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE	1-B-2024-389	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	114.518.851	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	57.259.426	50,0%	8063	PMU
CONSTRUCCIÓN PASAMANO CALLE	1-B-2024-390	TOMÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	129.201.465	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	64.600.733	50,0%	8063	PMU
COLOCACIÓN DE VALLA PEATONAL	1-K-2024-53	LOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOTA	160.090.155	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.045.078	50,0%	8053	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE N°6 VILLA	1-K-2024-57	LOS ÁLAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	109.413.424	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	54.706.712	50,0%	8058	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE N°7 VILLA	1-K-2024-58	LOS ÁLAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	118.930.529	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	59.465.265	50,0%	8058	PMU
REPOSICIÓN VEREDA CALLE ANDALU	1-K-2024-65	LOS ÁLAMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS	110.389.947							

INSTALACIÓN DE SEMÁFORO	1-C-2023-1468	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	84.244.815	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	84.244.815	100,0%	8036	PMU
CONSTRUCCIÓN SEMÁFOROS EN	1-C-2023-2159	TEMUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	161.477.157	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.477.157	100,0%	8036	PMU
CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES Y	1-C-2019-1573	MAULLÍN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN	105.371.452	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	45.371.454	100,0%	8457	PMU
NORMALIZACIÓN INSTALACION	1-C-2023-1666	CHONCHI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	82.121.900	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.121.900	100,0%	8885	PMU
CONSERVACION PASARELA	1-C-2024-328	PURRANQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	161.116.087	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.558.044	50,0%	8910	PMU
CONSTRUCCIÓN MÓDULOS Y SS.HH.	1-C-2024-449	CALBUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	159.840.782	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	79.920.391	50,0%	8922	PMU
CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA LOS	1-B-2024-123	PALENA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PALENA	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8654	PMU
CONSTRUCCIÓN MÓDULOS	1-B-2024-129	HUALAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE HUALAHUE	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8649	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA EL MAÑO	1-B-2024-134	MAULLÍN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8041	PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL CANCHA	1-B-2024-142	CURACO DE VÉLEZ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURACO DE	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8040	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y	1-B-2024-143	QUIEMCHI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUIEMCHI	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8883	PMU
HABILITACIÓN DE LUMINARIAS Y	1-B-2024-150	CHONCHI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8894	PMU
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS CANCHA	1-B-2024-152	QUEILÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN	83.148.628	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.628	100,0%	8559	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR	1-B-2024-153	QUINCHAO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8465	PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN BARANDAS	1-C-2023-888	CABO DE HORÑOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CABO DE	62.207.452	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	62.207.452	100,0%	8035	PMU
[SATE] HABILITACIÓN Y	1-C-2023-982	RÍO VERDE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE	151.088.235	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	151.088.235	100,0%	8033	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VILLA	1-C-2022-2314	TALAGANTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	135.955.942	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	67.977.971	50,0%	8644	PMU
CSV MEJORAMIENTO ENTORNO PISCINA	1-C-2023-1969	INDEPENDENCIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE	152.909.575	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.909.575	100,0%	8004	PMU
AMPLIACIÓN COMEDOR Y	1-C-2023-2048	TALAGANTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	154.397.591	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.397.591	100,0%	8456	PMU
RECUPERACIÓN DE MULTICANCHAS Y	1-C-2023-2212	PUNTE ALTO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUNTE ALTO	153.999.950	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.999.950	100,0%	8454	PMU
REPOSICIÓN PAVIMENTOS PASAJE LA	1-C-2023-2842	RECOLETA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	98.857.019	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98.857.019	100,0%	8455	PMU
MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES	1-C-2023-3136	NUÑOA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NUÑOA	126.953.697	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	63.476.849	50,0%	8639	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA VENEZUELA DE	1-C-2024-172	PEDRO AGUIRRE CERDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	119.104.208	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	119.104.208	100,0%	8005	PMU
MEJORAMIENTO INTEGRAL ÁREA VERDE	1-B-2024-93	QUILICURA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	161.491.925	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.491.925	100,0%	8038	PMU
REPARACIÓN CALZADA CALLE VIRGINIA	1-B-2024-178	SANTIAGO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	8479	PMU
MEJORAMIENTO PLAZAS LARAPINTA	1-B-2024-184	LAMPRA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAMPRA	108.237.853	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	108.237.853	100,0%	8080	PMU
REPOSICIÓN ACERA NORTE CALLE 2	1-B-2024-213	MACUL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MACUL	122.421.223	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.421.223	100,0%	8466	PMU
REPOSICIÓN DE CALZADAS PASAJE	1-B-2024-219	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	88.342.291	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88.342.291	100,0%	8565	PMU
REPOSICIÓN DE CALZADAS EN PASAJES	1-B-2024-221	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	121.771.974	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	121.771.974	100,0%	8565	PMU
REPOSICIÓN DE CALZADAS Y VEREDAS	1-B-2024-222	CONCHALI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	125.783.557	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.783.557	100,0%	8565	PMU
MEJORAMIENTO PLAZAS QUIAPO Y	1-B-2024-250	PEDRO AGUIRRE CERDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	161.383.937	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.383.937	100,0%	8563	PMU
MEJORAMIENTO DE PLAZA MANUEL DE	1-C-2024-1164	ESTACIÓN CENTRAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	92.686.008	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	92.686.008	100,0%	8468	PMU
CONSTRUCCIÓN SEÑALÉTICAS DE	1-C-2022-2698	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	19.700.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	19.700.000	100,0%	8483	PMU
CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA	1-C-2023-1511	LANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	116.683.323	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	116.683.323	100,0%	8648	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO BIBLIOTECA	1-C-2023-1657	LANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	66.605.323	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	66.605.323	100,0%	8648	PMU
[SATE] HABILITACIÓN ÁREA VERDE	1-C-2023-1795	RÍO BUENO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	153.587.209	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.587.209	100,0%	8921	PMU
MEJORAMIENTO REVESTIMIENTOS	1-C-2023-2225	LOS LAGOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	149.458.745	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	149.458.745	100,0%	8645	PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CENTRO	1-C-2023-2913	CORRAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	154.422.500	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.500	100,0%	8646	PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN LETRAS	1-C-2023-3110	MAFIL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MÁFIL	122.518.508	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.518.508	100,0%	8926	PMU
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y	1-C-2024-122	RÍO BUENO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	150.268.108	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.268.108	100,0%	8921	PMU
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA	1-C-2024-166	RÍO BUENO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	161.644.981	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.644.981	100,0%	8921	PMU
[SATE] HABILITACIÓN ÁREA VERDE	1-C-2024-272	RÍO BUENO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	161.499.683	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.499.683	100,0%	8921	PMU
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO	1-C-2024-289	LANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	135.707.461	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	135.707.461	100,0%	8648	PMU
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL	1-C-2024-564	LOS LAGOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	8645	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE GABRIELA	1-B-2024-137	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	98.400.102	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	98.400.102	100,0%	8558	PMU
REPOSICIÓN DE VEREDAS DESDE CALLE	1-B-2024-151	LA UNIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	97.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	97.000.000	100,0%	8460	PMU
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRALES EN	1-B-2024-232	LANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LANCO	104.531.577	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	104.531.577	100,0%	8561	PMU
CONSTRUCCIÓN SKATE PARK PLAZA DE	1-C-2021-1368	SAN IGNACIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	69.100.605	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	10.167.774	100,0%	7481	PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN CENTRO	1-C-2023-1098	COELEMU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COELEMU	154.419.528	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.209.764	50,0%	8640	PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN UNIDAD	1-C-2023-2071	SAN IGNACIO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	150.924.973	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.462.487	50,0%	8655	PMU
CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA EL	1-C-2023-2267	COELEMU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COELEMU	154.415.279	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.207.640	50,0%	8640	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO	1-C-2023-1703	TALTAL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TALTAL	154.361.971	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.361.971	100,0%	9140	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE NUEVO	1-C-2023-2468	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	152.851.137	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	152.851.137	100,0%	9138	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA	1-C-2024-70	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	96.403.024	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	96.403.024	100,0%	9138	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA PADRE	1-C-2024-467	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	159.958.539	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	159.958.539	100,0%	9138	PMU
CONSERVACION DE ACERA SUR CALLE	1-B-2024-116	TOCOPILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	71.281.601	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	71.281.601	100,0%	8459	PMU
DEMARCAACION VIAL, REDUCTORES DE	1-B-2024-348	MEJILLONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	160.774.956	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160.774.956	100,0%	9085	PMU
CONSTRUCCIÓN DUCHAS	1-B-2024-349	MEJILLONES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	159.391.914	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	159.391.914	100,0%	9083	PMU
CONSTRUCCIÓN DE REBAJE DE	1-B-2024-106	ANDACOLLO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	111.957.195	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	111.957.195	100,0%	9136	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA NUEVO	1-B-2024-107	VICUNA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VICUNA	130.662.376	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	130.662.376	100,0%	9617	PMU
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS	1-B-2024-112	SALAMANCA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	133.215.924	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	133.215.924	100,0%	9371	PMU
CONSTRUCCIÓN CIRCUITO DE	1-B-2024-38	CALERA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALERA	124.309.138	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.309.138	100,0%	9092	PMU
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y	1-B-2024-50	CABILDO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CABILDO	111.380.695	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	111.380.695	100,0%	9375	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y	1-B-2024-60	QUILPUÉ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	145.336.036	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	145.336.036	100,0%	9352	PMU
MEJORAMIENTO PAVIMENTOS	1-B-2024-252	QUILLOTA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	127.549.918	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	127.549.918	100,0%	9189	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA	1-C-2022-537	NANCAGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA	97.485.910	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	19.136.209	96,6%	9610	PMU
REPOSICIÓN DE PASARELA PEATONAL	1-C-2023-3067	RANCAGUA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	112.036.730	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	56.018.365	50,0%	8638	PMU
MEJORAMIENTO CAMINO ALGARROBO	1-B-2024-332	SAN VICENTE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	99.920.826	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	99.920.826	100,0%	9426	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA CORVI, COMUNA	1-B-2024-336	SANTA CRUZ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	72.800.868	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	72.800.868	100,0%	9086	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SANTA	1-C-2020-1407	MAULE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAULE	94.380.983	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	19.318.421	99,9%	10395	PMU
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS	1-B-2024-67	CAUQUENES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	125.929.732	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	125.929.732	100,0%	9334	PMU
MEJORAMIENTO ESPACIOS	1-B-2024-298	COLBUN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE COLBUN	105.326.610	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	105.326.610	100,0%	9665	PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN DE	1-C-2022-2607	LEBU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LEBU	137.423.695	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	137.423.695	100,0%	9770	PMU
HABILITACIÓN CENTRO DE	1-C-2023-199	SAN PEDRO DE LA PAZ	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	149.570.276	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	4.437.477	99,9%	2137	PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN MURO DE	1-C-2023-356	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	147.592.011	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.592.011	100,0%	9768	PMU
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE EL PINO,	1-C-2023-406	LAJA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAJA	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.211.250	50,0%	8924	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO	1-C-2023-575	CURANILAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	154.365.927	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.365.927	100,0%	9768	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE LA UNION	1-C-2023-1602	TUCAPEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	161.044.634	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.044.634	100,0%	9620	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO ESPACIO	1-C-2023-1611	TIRÚA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE TIRÚA	150.342.508	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.342.508	100,0%	9622	PMU
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR	1-C-2023-1862	CANETE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CANETE	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.000.000	100,0%	9764	PMU
MEJORAMIENTO ESCUELA NIVEQUETEN	1-C-2023-2054	LAJA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAJA	154.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.000.000	50,0%	8924	PMU
SPD MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN	1-C-2023-2262	CONCEPCIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	151.847.211	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	75.923.606	50,0%	9429	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS	1-C-2023-2349	CABRERO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	108.941.045	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	108.941.045	100,0%	9619	PMU
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN	1-C-2023-3095	CONCEPCIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	138.377.638	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	138.377.638	100,0%	9773	PMU
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE	1-C-2024-175	QUILACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILACO	154.953.102							

MEJORAMIENTO CEMENTERIO MAPUCHE	1-C-2022-1742	LOS SAUCES	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES	80.006.407	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	80.006.407	100,0%	9434	PMU
REPOSICIÓN CIERRES LICEO E	1-C-2022-2380	LUMACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LUMACO	27.426.441	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	27.426.441	100,0%	9433	PMU
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE	1-SPD-2022-434	GORBEA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	74.999.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	74.999.999	100,0%	7617	PMU
MEJORAMIENTO CEMENTERIO LOS	1-C-2022-2625	GALVARINO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	116.577.450	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	116.577.450	100,0%	9357	PMU
MEJORAMIENTO CEMENTERIO	1-C-2022-2626	GALVARINO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	124.123.447	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	124.123.447	100,0%	9357	PMU
REPOSICION DE VEREDAS RUTA MOP 5-	1-C-2022-2640	SAAVEDRA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA	93.840.041	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	93.840.041	100,0%	9336	PMU
[SATE] CONSTRUCCION Y REPOSICION	1-C-2023-36	LAUTARO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	136.731.592	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	136.731.592	100,0%	9431	PMU
[SATE] CONSTRUCCION CANCHA DE	1-C-2023-44	GALVARINO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	154.258.293	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.258.293	100,0%	9357	PMU
[SATE] CONSTRUCCION PLAZOLETA	1-C-2023-86	MELIPEUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO	153.636.788	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.636.788	100,0%	9332	PMU
[SATE] CONSTRUCCION DE 2,7 KM DE	1-C-2023-93	MELIPEUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO	161.660.191	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.660.191	100,0%	9332	PMU
[SATE] REPOSICION SEDE SOCIAL	1-C-2023-170	LONGUIMAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGUIMAY	156.730.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.730.000	100,0%	9354	PMU
MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL,	1-C-2023-191	LONGUIMAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGUIMAY	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	9358	PMU
CONSTRUCCION CENTRO DE	1-C-2023-721	PURÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	9436	PMU
[SATE] CONSTRUCCION AREA VERDE	1-C-2023-1184	LONGUIMAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGUIMAY	154.422.499	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.499	100,0%	9358	PMU
[SATE] CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	1-C-2023-1227	LONGUIMAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGUIMAY	148.410.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	148.410.000	100,0%	9354	PMU
[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA	1-C-2023-1229	ERCILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	110.252.485	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	110.252.485	100,0%	9331	PMU
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA	1-C-2023-1274	GORBEA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	126.551.266	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.551.266	100,0%	9330	PMU
MEJORAMIENTO Y REPOSICION JUEGOS	1-C-2023-1438	LUMACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LUMACO	49.518.787	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	49.518.787	100,0%	9433	PMU
REPOSICION MULTICANCHA SECTOR	1-C-2023-1527	PITRUFUÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PITRUFUÉN	154.365.199	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.365.199	100,0%	9359	PMU
CONSTRUCCION PORTAL DE ACCESO	1-C-2023-1664	VILLARRICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	122.964.640	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	122.964.640	100,0%	9361	PMU
REPOSICION CIERRE PERIMETRAL Y	1-C-2023-1824	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	82.814.451	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.814.451	100,0%	9356	PMU
REPOSICION CIERRE PERIMETRAL Y	1-C-2023-1826	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	88.918.906	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	88.918.906	100,0%	9356	PMU
REPOSICION CIERRE PERIMETRAL Y	1-C-2023-1852	PADRE LAS CASAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	85.812.451	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	85.812.451	100,0%	9356	PMU
CONSTRUCCION REFUGIO	1-C-2023-1853	PURÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	150.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	150.000.000	100,0%	9432	PMU
CONSTRUCCION SALÓN CLUB ADULTO	1-C-2023-2296	PURÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	81.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	81.000.000	100,0%	9435	PMU
REPOSICION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-2658	LONGUIMAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LONGUIMAY	128.152.950	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	128.152.950	100,0%	9354	PMU
REPOSICION SALÓN LEONORA	1-C-2023-2407	PURÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	126.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	126.000.000	100,0%	9436	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	1-C-2024-609	ERCILLA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	50.719.985	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	50.719.985	100,0%	9331	PMU
REPOSICION PATIO ESCUELA MARIANO	1-C-2024-942	VILLARRICA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	155.045.729	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	155.045.729	100,0%	9361	PMU
REPOSICION Y CONSTRUCCION	1-C-2022-256	PUYEHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE	66.200.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	6.557.222	97,1%	7261	PMU
REPOSICION DE ACERAS SECTORES :	1-B-2024-86	SAN PABLO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9343	PMU
MEJORAMIENTO CANCHA DE TENIS	1-B-2024-111	RÍO NEGRO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9091	PMU
REPOSICION CENTRO DE DESARROLLO	1-B-2024-130	PUYEHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9139	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA EL	1-B-2024-131	LOS MUERMOS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	8642	PMU
REPOSICION Y CONSTRUCCION DE	1-B-2024-138	PUERTO OCTAY	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9084	PMU
MEJORAMIENTO VIAL FRESIA,	1-B-2024-148	FRESIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FRESIA	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9337	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y	1-B-2024-149	CALBUCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9425	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOMA VI,	1-B-2024-155	PUERTO VARAS	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUERTO	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9338	PMU
CONSTRUCCION LETRERO TURISTICO	1-B-2024-158	PURRANQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	52.097.308	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	52.097.308	100,0%	9370	PMU
MEJORAMIENTO PLAZOLETA CRUCE	1-B-2024-159	DALCAHUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	83.148.601	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.601	100,0%	9367	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE PLAZA	1-B-2024-160	FRUTILLAR	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9427	PMU
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y	1-B-2024-161	PURRANQUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	31.051.321	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	31.051.321	100,0%	9339	PMU
CONSERVACION DE EMERGENCIA	1-B-2024-401	CHAITÉN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN	83.148.629	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	83.148.629	100,0%	9366	PMU
INSTALACION DE LUMINARIAS EN J. DE	1-C-2023-2380	PUEENTE ALTO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUEENTE ALTO	154.053.922	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.026.961	50,0%	9194	PMU
[CATASTROFE] MEJORAMIENTO	1-C-2023-2482	MAIPU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	154.027.650	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.012.825	50,0%	9178	PMU
[CATASTROFE] MEJORAMIENTO DE	1-C-2023-2643	MAIPU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	87.494.304	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.747.152	50,0%	9178	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA MILÁN, COMUNA	1-C-2023-2759	SAN MIGUEL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	87.308.322	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	43.654.161	50,0%	9353	PMU
CONSTRUCCION CANCHA PASTO	1-C-2024-741	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	154.108.021	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.054.011	50,0%	9360	PMU
MEJORAMIENTO MULTICANCHA CLUB	1-B-2024-171	PEDRO AGUIRRE CERDA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PEDRO	147.681.332	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	147.681.332	100,0%	9187	PMU
CONSTRUCCION PLAZA HUASCO,	1-B-2024-174	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	161.656.371	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.656.371	100,0%	9363	PMU
CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE	1-B-2024-191	MAIPU	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	146.529.847	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	146.529.847	100,0%	8923	PMU
HABILITACION PLAZAS 1 Y 3 , PASAJE 9	1-B-2024-227	MACUL	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MACUL	160.601.040	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	160.601.040	100,0%	8889	PMU
MEJORAMIENTO PLATABANDA EDUARDO	1-B-2024-267	LO ESPEJO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	144.515.888	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	144.515.888	100,0%	9363	PMU
"MEJORAMIENTO ESCALERA SENDA 27,	1-B-2024-335	LO BARNECHEA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LO	82.605.487	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	82.605.487	100,0%	9183	PMU
MEJORAMIENTO PLAZA LOS HALCONES,	1-B-2024-375	LAMPA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAMPA	161.664.886	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.886	100,0%	8890	PMU
CONSTRUCCION BACHEO DIVERSOS	1-C-2022-1643	PAILLACO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	88.319.598	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	34.891.813	99,7%	10549	PMU
MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD	1-C-2022-2109	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	77.008.470	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	77.008.470	100,0%	9341	PMU
REPOSICION PLAZA INFANTIL VISTA AL	1-C-2022-2508	LAGO RANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	84.343.460	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	84.343.460	100,0%	9340	PMU
AMPLIACION Y CIERRE PERIMETRAL	1-C-2023-932	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	17.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	17.000.000	100,0%	9190	PMU
[SATE] CONSTRUCCION Y REPOSICION	1-C-2023-1027	FUTRONO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	161.584.788	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.584.788	100,0%	9179	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA LOS	1-C-2023-1498	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	153.161.096	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.161.096	100,0%	9190	PMU
[SATE] CONSTRUCCION MULTICANCHA	1-C-2023-1563	MARIQUINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	9188	PMU
[SATE] CONSTRUCCION MULTICANCHA	1-C-2023-1564	MARIQUINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	89.778.735	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	89.778.735	100,0%	9188	PMU
AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS	1-C-2023-1727	FUTRONO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	114.911.611	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	114.911.611	100,0%	9179	PMU
[SATE] MEJORAMIENTO CANCHA	1-C-2023-1803	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	153.193.896	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.193.896	100,0%	9190	PMU
CONSTRUCCION SALA DE MAQUINAS	1-C-2023-2407	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	154.422.500	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.422.500	100,0%	9190	PMU
ILUMINACION PEATONAL SECTOR	1-C-2023-3209	LAGO RANCO	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	153.927.460	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	153.927.460	100,0%	9340	PMU
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CESFAM	1-C-2023-3231	PANGUIPULLI	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	155.000.000	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	155.000.000	100,0%	9190	PMU
REPOSICION DE VENTANAS ESCUELA	1-C-2023-3432	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	154.232.806	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.232.806	100,0%	9341	PMU
CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS	1-C-2024-29	LA UNIÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	154.123.296	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.123.296	100,0%	9344	PMU
CONSTRUCCION ESCUELA RURAL	1-C-2024-32	MARIQUINA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	161.664.999	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	161.664.999	100,0%	9188	PMU
MEJORAMIENTO AREA VERDE	1-C-2024-420	VALDIVIA	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	156.979.437	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	156.979.437	100,0%	9341	PMU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE	1-B-2024-482	PUTRE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE PUTRE	115.250.250	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	115.250.250	100,0%	9087	PMU
MEJORAMIENTO COSTANERA LAGUNA	1-B-2024-121	QUILLÓN	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	154.081.683	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.081.683	100,0%	9137	PMU
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL	1-B-2024-289	QUIRIBUE	Guía Operativa	MUNICIPALIDAD DE QUIRIBUE	154.106.642	Resolución	OBRA	Cumplir con normativa	154.106.642	100,0%	9088	PMU

TOTAL **89.285.201.979** **79.055.118.268**

Nota (1): El objetivo anual es colaborar en la generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país.