

Programa 04 - Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV)

Glosa 04 Recuperación y Desarrollo Urbano de la Ciudad de Valparaíso

La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados los proyectos financiados con cargo a este programa, así como el nivel de avance en su ejecución. Asimismo, en igual plazo, dicha información debe ser publicada en formato electrónico en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Trimestral a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados

Presupuesto en M\$		Al 30 de Junio de 2012
Monto Inicial		7.674.546
Incrementos		47.834
Disminuciones		31.500
Presupuesto Ejecutado		946.878
Monto Vigente		7.690.880

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
Barrio Puerto	6	Mejoramiento Edificio Mercado Puerto	Adquisición Local 10 Mercado Puerto (Rosa Riquelme)	27.951	ago-11	ago-11	Terminada	6.24.02.12.1	
			Adquisición Local 11 Mercado Puerto (Carlos Fernandez Baez)	100.600	dic-11	jul-12	En Ejecución	6.24.02.15.1	
			Adquisición Local 19 Mercado Puerto (Juana Carrillo Perez)	7.900	dic-11	jul-12	En Ejecución	6.24.02.17.1	
			Adquisición Local 2 Mercado Puerto (Rosina Elgueta Cosma)	47.900	dic-11	jul-12	En Ejecución	6.24.02.13.1	
			Adquisición Local 20 Mercado Puerto (Carlos Retamales Godoy)	20.179	ago-11	ago-11	Terminada	6.24.02.11.1	
			Adquisición Local 21 Mercado Puerto (Jorge Espinoza Briceño)	6.727	ago-11	ago-11	Terminada	6.24.02.09.1	
			Adquisición Local 33 Mercado Puerto (Mario García Díaz)	31.400	dic-11	jul-12	En Ejecución	6.24.02.16.1	
			Adquisición Local 5 Mercado Puerto (Maria Stuardo Espinoza)	95.100	dic-11	jul-12	En Ejecución	6.24.02.14.1	
			Adquisición Local 6 Mercado Puerto (Sociedad Panificadora Daneri Riveros Ltda.)	124.683	ago-11	ago-11	Terminada	6.24.02.08.1	
			Adquisición Locales 12, 14, 15, 35, 36 Mercado Puerto (Gladys Parra y Cía. Ltda.)	195.808	ago-11	ago-11	Terminada	6.24.02.07.1	
			Adquisición Locales 8 y 9 Mercado Puerto (Sucesión Roberto Mercado y otros)	40.209	ago-11	ago-11	Terminada	6.24.02.10.1	
			Asesoría Medidas de seguridad y Evacuación Proyecto Reapertura Mercado puerto de Valparaíso	1.250	ago-08	sep-08	Terminada	6.23.01.03.1	
			Asesoría Negociación Locatarios Mercado Puerto	8.000	sep-11	nov-11	Despriorizada / Eliminada	6.24.02.06.1	
			Asesoría Técnica Edificio Mercado Puerto	29.000	ene-08	sep-08	Terminada	6.23.01.02.1	
			Compra de Locales Mercado Puerto (Bolsa)	20.300	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	6.24.02.04.1	
			Diseño de combate automático de incendio	2.500	mar-09	oct-09	Terminada	6.23.01.05.1	
			Diseño Mejoramiento Edificio Mercado Puerto	138.000	abr-08	sep-10	Término Anticipado	6.23.01.01.1	
			Gastos Notariales y Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso	2.000	dic-11	jul-12	En Ejecución	6.24.02.18.1	
			ITO Obras Mejoramiento Edificio Mercado Puerto	92.212	abr-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	6.24.01.04.1	
			Obras Mejoramiento Edificio Mercado Puerto	2.305.277	abr-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	6.24.01.03.1	
			Prefactibilidad Mercado Puerto	21.292	dic-05	jul-06	Terminada	6.21.01.01.1	
			Regularización Concesiones Mercado Puerto	255.000	ene-11	feb-11	Despriorizada / Eliminada	6.24.02.05.1	
			Tasación 14 Locales Mercado Puerto y Propiedad Calle Cajilla	400	dic-07	dic-07	Terminada	6.23.01.06.1	
			Tasaciones 7 locales Mercado Puerto	396	may-08	ago-08	Terminada	6.23.01.04.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Honorarios Estudio de Abogados 15 locales	398	jul-11	jul-12	En Ejecución	6.24.02.21.1	
			Honorarios Conservador Bienes Raíces locales Mercado Puerto (N°s 6, 8, 9, 10,12,14,15, 21, 35 y 36)	1.049	jul-11	ago-11	Terminada	6.24.02.20.1	
			Gastos Notariales compra locales Mercado Puerto (N°s 6, 8, 9, 10,12,14,15, 20, 21, 35 y 36)	812	jul-11	ago-11	Terminada	6.24.02.19.1	
			Saldo compra locales Mercado Puerto (N°6, 8, 9, 10,12,14,15, 20, 21, 35 y 36)	989	jul-12	jul-12	Preparación	6.24.02.22.1	
	7	Rehabilitación Edificio Severín	Diseño Edificio Severín	50.115	ene-07	ago-07	Despriorizada / Eliminada	7.23.01.01.1	
	8	Iglesia de La Matriz	Diseño casa de acogida Iglesia la Matriz	5.000	sep-10	nov-10	Despriorizada / Eliminada	8.23.01.06.1	
			Diseño Reparación y Consolidación Estructural de la Iglesia La Matriz	45.719	nov-11	jul-12	En Ejecución	8.23.01.07.1	
			Elaboración TdR Prefactibilidad Recuperación Inmuebles Parroquiales entorno Iglesia de La Matriz	900	may-07	jul-07	Terminada	8.23.01.05.1	
			Elaboración TdR Restauración Iglesia La Matriz para Mideplan	900	may-07	jul-07	Terminada	8.23.01.04.1	
			Restauración Iglesia La Matriz	34.814	ago-09	dic-09	Despriorizada / Eliminada	8.23.01.01.3	
			Restauración Iglesia La Matriz	38.297	mar-09	jul-09	Desierta	8.23.01.01.1	
			Restauración Iglesia La Matriz - Gastos Administrativos	598	ene-09	ene-09	Terminada	8.23.01.02.1	
			Restauración, Puesta en valor Iglesia La Matriz e Inmuebles Parroquiales - Gastos Administrativos	265	ene-09	ene-09	Terminada	8.23.01.03.1	
			Restauración, Recuperación Inmuebles Parroquiales Iglesia la Matriz	33.094	ago-09	abr-10	Despriorizada / Eliminada	8.23.01.01.2	
			Obras de Emergencia Iglesia La Matriz	5.806	mar-12	jun-12	Despriorizada / Eliminada	8.24.01.02.1	
			Extensión Aporte Obras Iglesia La Matriz	76.000	ago-12	sep-12	Despriorizada / Eliminada	8.24.01.03.1	
			Obras de Restauración Definitivas de la Iglesia La Matriz	79.282	sep-12	oct-12	Licitación	8.24.01.01.1	
	48	Mejoramiento Aceras y Poliducto	Inspección Técnica Obras Poliducto y Mejoramiento de Aceras Barrio Puerto Complemento (Plaza Echaurren - Plaza Sotomayor)	49.000	nov-09	nov-10	Despriorizada / Eliminada	48.24.03.02.1	
			Obras Poliducto y Mejoramiento de Aceras Barrio Puerto Complemento (Plaza Echaurren - Plaza Sotomayor)	700.000	dic-09	dic-10	Despriorizada / Eliminada	48.24.03.01.1	
	86	Plan Reparaciones Eléctricas	Asesoría Técnica Reparaciones Eléctricas	35.607	jul-08	dic-10	Terminada	86.32.03.04.1	
			Obras de Regularización de Instalaciones Eléctricas, Barrio Puerto de Valparaíso	114.291	sep-09	abr-11	Terminada	86.32.03.05.1	
			Obras de Regularización de Instalaciones, Barrio Puerto de Valparaíso: Zonas Húmedas	7.538	may-11	sep-11	Terminada	86.32.03.06.1	
			Obras Reparaciones Eléctricas - Barrio Puerto	284.842	sep-09	dic-09	Despriorizada / Eliminada	86.32.03.01.1	
			Obras Reparaciones Eléctricas - Barrio Puerto Etapas II y III (incluye ATO)	264.034	ene-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	86.32.03.07.1	
	99	Mejoramiento Pasaje Matriz y Entorno Etapa III (Sólo Aporte IMV a SERVIU)	Obras Mejoramiento Pasaje Matriz y Entorno Observación: Sólo Aporte a SERVIU 13%	24.843	may-06	dic-06	Terminada	99.81.01.01.1	
	100	Mejoramiento entorno plaza Echaurren - Aceras IV Etapa (Sólo Aporte IMV a SERVIU 13%)	Obras Mejoramiento Entorno Plaza Echaurren Observación: Sólo Aporte a SERVIU 13%	29.814	may-06	dic-06	Terminada	100.81.01.01.1	
	111	Plan Reparación de Inmuebles Barrio Puerto	Asesoría Impresión Levantamiento Barrio Puerto (apoyo licitación, adjudicación y supervisión)	3.000	ene-09	mar-09	Terminada	111.32.01.03.1	
			Diagnóstico Constructivo Barrio Puerto	64.000	ago-07	dic-07	Terminada	111.31.01.03.1	
			Diseño Plan Reparación de Inmuebles Barrio Puerto - Zona 1	55.454	jun-07	dic-07	Terminada	111.31.01.01.1	
			Diseño Plan Reparación de Inmuebles Barrio Puerto - Zona 2	62.954	ago-07	dic-07	Terminada	111.31.01.02.1	
			Edición Levantamiento de Información Barrio Puerto	3.200	ene-08	may-08	Terminada	111.32.01.01.1	
			Impresión Levantamiento de Información Barrio Puerto	20.000	sep-09	nov-09	Despriorizada / Eliminada	111.32.01.02.1	
	123	Adquisición y Recuperación Inmuebles Emblemáticos	Adquisición Inmueble Cousiño	522.160	feb-08	feb-08	Terminada	123.71.04.01.1	
			Adquisición Inmueble Liberty	295.000	feb-08	feb-08	Terminada	123.71.01.01.1	
			Adquisición Inmueble Subercaseaux	530.000	feb-08	feb-08	Terminada	123.71.03.01.1	
			Compra Edificio Liberty Rosa Victoria Tassara Tassara	295.000	ene-08	feb-08	Terminada	123.71.01.04.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Estimación Valor de Subsidio en la Adquisición y Venta de Inmuebles Cousiño y Subercaseaux	2.223	jul-07	sep-07	Terminada	123.71.02.06.1	
			Estudio Cabida - Factibilidad de Negocio Habitacional en Edificio Liberty	3.700	dic-10	ene-11	Despriorizada / Eliminada	123.71.01.06.1	
			Estudio de Inmuebles Cajilla 790	1.700	feb-07	abr-07	Terminada	123.71.02.04.1	
			Gastos Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso	282	ene-08	mar-08	Terminada	123.71.03.02.1	
			Gastos Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso	300	ene-08	mar-08	Terminada	123.71.01.02.1	
			Gastos Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso	357	ene-08	may-08	Terminada	123.71.04.02.1	
			Notaría	250	ene-08	mar-08	Terminada	123.71.03.03.1	
			Notaría	250	ene-08	mar-08	Terminada	123.71.04.03.1	
			Notaría	250	mar-08	abr-08	Terminada	123.71.01.03.1	
			Saldo compra Edificio Liberty	1.450	oct-09	ene-10	Despriorizada / Eliminada	123.71.01.05.1	
			Saldo Compra Edificio Luis Cousiño	1.233	oct-09	dic-09	Despriorizada / Eliminada	123.71.04.04.1	
			Saldo compra Edificio subercaseaux	1.468	oct-09	ene-10	Despriorizada / Eliminada	123.71.03.04.1	
			Tasación Edificios Liberty, Cousiño y Subercaseaux	650	may-07	ago-07	Terminada	123.71.02.05.1	
			Tasación Liberty, Subercaseaux, Cajilla y Locales Mercado Puerto	2.546	ago-08	sep-08	Terminada	123.71.02.01.1	
			Tasación Propiedades	600	abr-08	may-08	Terminada	123.71.02.03.1	
			Tasación Propiedades	819	abr-08	may-08	Terminada	123.71.02.07.1	
			Tercera Tasación Liberty	468	oct-07	nov-07	Terminada	123.71.02.02.1	
	185	Gestión Barrio Puerto	Gestión Barrio Puerto	50.000	sep-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	185.24.01.01.1	
	189	Centro de Neurociencia	Consultoría de Diseño Centro Neurociencia	80.000	nov-11	may-12	Despriorizada / Eliminada	189.23.01.01.1	
Cerro Artillería	5	Mejoramiento Ascensores Privados	Estudio de riesgo Ascensor Artillería	480	oct-06	nov-06	Terminada	5.21.01.02.1	
			Informe Estado Situación de Riesgo Instalaciones Ascensor Artillería	250	nov-06	nov-06	Terminada	5.21.01.01.1	
			Informe Estado Situación de Riesgo Instalaciones Ascensor Artillería(segundo contrato)	185	nov-06	nov-06	Terminada	5.21.01.01.2	
			Rehabilitación Integral Ascensor Artillería (FAPEP)	8.830	jul-05	dic-05	Terminada	5.21.01.03.1	
	9	Plan de Mejoramiento de Viviendas	Asesoría Catastro Viviendas Cerro Artillería (arquitecto)	1.000	dic-06	dic-06	Terminada	9.31.02.02.1	
			Asesoría Catastro y Caracterización Viviendas Cerros Artillería y Cordillera (arquitecto)	1.500	dic-06	ene-07	Terminada	9.31.02.04.1	
			Asesoría Catastro y Caracterización Viviendas Cerros Artillería y Cordillera (arquitecto)	1.500	dic-07	ene-08	Terminada	9.31.02.03.1	
			Asistencia Técnica Mejoramiento Vivienda - Cerros Cordillera y Artillería	65.000	oct-08	may-10	Terminada	9.31.02.01.1	
			Obras Mejoramiento Vivienda Cerro Artillería	100.000	sep-09	ago-10	Despriorizada / Eliminada	9.32.03.01.1	
			Recopilación Información Legal Viviendas Cerros Artillería y Cordillera (abogado)	1.500	dic-06	ene-07	Terminada	9.31.02.05.1	
	13	Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Artillería	Diseño Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Artillería	60.237	oct-08	dic-11	Terminada	13.23.01.01.1	
			ITO Obras Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Artillería	25.411	abr-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	13.24.01.02.1	
			Obras Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Artillería	635.270	abr-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	13.24.01.01.1	
	14	Mejoramiento Plaza Wheelwright (Aduana)	Diseño Mejoramiento Plaza Wheelwright (Aduana)	40.560	oct-08	ene-12	Término Anticipado en Proceso	14.23.01.01.1	
			ITO Obras Plaza Wheelwright	43.320	may-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	14.24.01.02.1	
			Obras Plaza Wheelwright	1.083.000	may-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	14.24.01.01.1	
Cerro Cordillera	9	Plan de Mejoramiento de Viviendas	Obras Mejoramiento Vivienda Cerro Cordillera	500.000	sep-09	ago-10	Despriorizada / Eliminada	9.32.02.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
	21	Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Cordillera	ATO Obras Mejoramiento Calle Aduanilla	1.220	oct-11	dic-11	Terminada	21.24.01.02.1	
			ATO Obras Mejoramiento Calle Castillo	520	oct-11	dic-11	Terminada	21.24.01.07.1	
			Diseño e Ingeniería de Detalle Calle Aduanilla y Castillo	10.056	jul-08	oct-08	Terminada	21.23.02.01.1	
			Diseño Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Cordillera	0	jun-08	ago-08	Desierta	21.23.01.02.1	
			Diseño Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Cordillera	89.022	sep-09	mar-10	Despriorizada / Eliminada	21.23.01.02.2	
			Elaboración TdR Mejoramiento Espacio Público Vecinal Cerro Cordillera para postular Diseño a Mideplan	800	feb-07	may-07	Terminada	21.23.01.01.1	
			Gastos Administrativos Calles Aduanilla y Castillo	3.100	jun-10	jul-10	Terminada	21.24.01.03.1	
			ITO Calle Aduanilla N° 1 (Camilo Abraham Saavedra Muñoz)	2.689	dic-10	mar-11	Terminada	21.24.01.05.1	
			ITO Calle Aduanilla N° 2 (Moira Rodríguez Villablanca)	5.389	dic-10	may-11	Terminada	21.24.01.06.1	
			ITO Calle Castillo	2.700	mar-11	jun-11	Terminada	21.24.01.04.1	
			Obras Mejoramiento Calle Aduanilla (2do. contrato)	140.303	may-11	dic-11	Terminada	21.24.01.01.2	
			Obras Mejoramiento Calle Castillo (2do. contrato)	82.559	may-11	ene-12	Terminada	21.24.01.09.1	
			Obras Mejoramiento Calles Aduanilla y Castillo	210.651	feb-11	abr-11	Término Anticipado Unilateral	21.24.01.01.1	
			Provisión Obras Calle Aduanilla	6.198	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	21.24.01.08.1	
			Provisión Obras Calle Castillo	660	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	21.24.01.10.1	
	24	Mejoramiento Ascensores Municipales	ATO Obras Ingeniería y Arquitectura Ascensor San Agustín	15.000	jul-11	jul-12	En Ejecución	24.24.02.02.1	
			Aumento de Obras Ingeniería y Arquitectura Ascensor San Agustín	75.043	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	24.24.02.03.1	
			Diseño Estructural y Arquitectura Ascensor San Agustín	40.300	oct-08	oct-10	Terminada	24.23.01.01.1	
			Mejoramiento diseño tres ascensores en Valparaíso	51.000	feb-11	nov-11	Terminada	24.23.01.02.1	
			Normalización del Ascensor Polanco Especialidades Eléctrica, Mecánica	30.000	sep-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	24.23.01.04.1	
			Obras Ingeniería y Arquitectura Ascensor San Agustín	649.000	abr-11	oct-11	Desierta	24.24.02.01.1	
			Obras Ingeniería y Arquitectura Ascensor San Agustín (2da Licitación)	636.608	abr-11	oct-11	Desierta	24.24.02.01.2	
			Obras Ingeniería y Arquitectura Ascensor San Agustín (3ra. Licitación)	649.000	abr-11	nov-11	Desierta	24.24.02.01.3	
			Obras Ingeniería y Arquitectura Ascensor San Agustín (4to. proceso)	724.043	jul-11	jul-12	En Ejecución	24.24.02.01.4	
			Obras Mejoramiento Mecánico Eléctrico Ascensor Reina Victoria y San Agustín	143.113	jun-08	nov-10	Terminada	24.24.01.01.1	
			Obras Mejoramiento Mecánico y Eléctrico Ascensor San Agustín y Reina Victoria	170.646	oct-07	abr-08	Desierta	24.24.01.02.1	
			Propuesta Mejoramiento y Reparación Ascensor Polanco	2.800	abr-07	oct-07	Terminada	24.23.01.03.1	
			Provisión Obras Ingeniería y Arquitectura Ascensor San Agustín	44.957	ene-12	mar-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.02.04.1	
	33	Mejoramiento Plazas Justicia, Sotomayor y Muelle Prat	Asesoría Elaboración Términos de Referencia para ingreso a Mideplan	700	dic-06	dic-06	Terminada	33.23.01.06.1	
			Asistencia Técnica Integral Plaza Sotomayor	2.940	may-09	oct-09	Terminada	33.23.01.07.1	
			Asistencia Técnica Integral Plaza Sotomayor	7.350	jul-08	abr-09	Terminada	33.23.01.05.1	
			Asistencia Técnica Plaza Sotomayor	3.675	mar-08	jun-08	Terminada	33.23.01.04.1	
			Asistencia Técnica Plaza Sotomayor	3.675	abr-08	ago-08	Terminada	33.23.01.04.2	
			Diseño Plaza Sotomayor	35.280	ago-08	mar-11	Término Anticipado	33.23.01.03.1	
			Gastos Administrativos Concurso Anteproyecto Plaza Sotomayor (incluye Segundo y Tercer Premio)	13.792	feb-07	jul-07	Terminada	33.23.01.02.1	
			ITO Obras Plaza Sotomayor	80.000	ene-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	33.24.01.02.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Obras Plaza Sotomayor	2.000.000	ene-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	33.24.01.01.1	
			Primer Premio Concurso Anteproyecto	9.000	feb-07	nov-07	Terminada	33.23.01.01.1	
	103	Poliducto Calle Serrano	Asesoría de Inspección Poliducto Calle Serrano	27.300	dic-07	oct-08	Terminada	103.24.01.02.1	
			Diseño Poliducto Calle Serrano	2.800	oct-07	dic-07	Terminada	103.23.01.01.1	
			Obras Poliducto Calle Serrano	95.485	nov-07	ene-10	Terminada	103.24.01.01.1	
			Reembolso Gastos Modificación a la Red Gasvalpo	8.264	dic-08	dic-08	Terminada	103.24.01.03.1	
	119	Mejoramiento Calle Serrano (Sólo Aporte IMV a SERVIU) 13%	Mejoramiento Calle Serrano Observación: Sólo Aporte a SERVIU 13%	26.347	may-07	feb-08	Terminada	119.81.01.01.1	
	120	Unión Obrera	Asesoría Impresión Sistematización Experiencia y Manual Unión Obrera (apoyo licitación, adjudicación y supervisión)	3.600	sep-08	nov-08	Terminada	120.24.02.03.1	
			Consultoría Sistematización Experiencia Unión Obrera	11.500	may-08	sep-08	Terminada	120.24.02.01.1	
			Impresión Sistematización experiencia Unión Obrera	17.273	ene-09	ago-09	Terminada	120.24.02.02.1	
			Rehabilitación Unión Obrera (Aporte a SERVIU)	148.760	jun-08	jun-08	Terminada	120.24.01.01.1	
	134	Mejoramiento Museo Municipal Lord Cochrane	Fondo Mejoramiento Museo Lord Cochrane (Diseño u Obras)	50.000	nov-11	may-12	Despriorizada / Eliminada	134.23.01.02.1	
Cerro Toro	20	Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Toro	Asesor Técnico de Obras -EPPP	1.800	abr-11	jun-11	Terminada	20.24.01.04.1	
			ATO Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Toro	29.950	oct-11	jul-12	En Ejecución	20.24.01.02.1	
			Diseño Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Toro	24.374	ene-07	ene-11	Terminada	20.23.01.01.1	
			Extensión Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Toro	81.140	dic-11	may-12	Despriorizada / Eliminada	20.24.01.05.1	
			Gastos Administrativos Diseño Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Toro	1.555	nov-05	may-07	Terminada	20.23.01.03.1	
			Gastos administrativos Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Toro	1.620	dic-10	dic-10	Terminada	20.24.01.03.1	
			Mejoramiento de Espacios Públicos Urbanos, Tramo Calle Sucre y Pasajes Zapiola y Jáuregui, Cerro Toro	5.000	feb-08	nov-09	Terminada	20.23.01.02.1	
			Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Toro	950.862	feb-11	jul-12	En Ejecución	20.24.01.01.1	
	86	Plan Reparaciones Eléctricas	3 Bototos	55	ene-10	oct-10	Despriorizada / Eliminada	86.32.05.06.1	
			8 Guantes de Cabritilla	13	ene-10	oct-10	Despriorizada / Eliminada	86.32.05.08.1	
			Camara Digital	110	nov-09	jul-10	Terminada	86.32.05.02.1	
			Camioneta	9.175	nov-08	abr-09	Terminada	86.32.05.04.1	
			GPS Garmin Colorado	500	nov-08	abr-09	Terminada	86.32.05.12.1	
			GPS Garmin Etrex Vista	567	nov-08	abr-09	Terminada	86.32.05.11.1	
			Impresora	53	ene-10	oct-10	Despriorizada / Eliminada	86.32.05.05.1	
			Medidor de Distancia	247	ene-10	oct-10	Despriorizada / Eliminada	86.32.05.07.1	
			Medidor de Resistencia Eléctrica	408	ene-10	oct-10	Despriorizada / Eliminada	86.32.05.03.1	
			Notebook ACER	901	nov-08	ene-09	Terminada	86.32.05.09.1	
			Notebook HP	608	nov-08	ene-09	Terminada	86.32.05.10.1	
			Obras Piloto Mejoramiento y Regularización Fase I - I	12.594	sep-09	oct-09	Desierta	86.32.02.02.1	
			Obras Piloto Mejoramiento y Regularización Fase I - III	89.771	sep-09	oct-09	Despriorizada / Eliminada	86.32.02.04.1	
			Obras Piloto Mejoramiento y Regularización Fase I, Territorios I - II, Cerro Toro	33.800	abr-10	may-10	Desierta	86.32.02.03.1	
			Plan de Mejoramiento y Regularización Eléctrica de Valparaíso Fase I: Cerro Toro Primera Etapa	29.494	sep-10	may-11	Terminada	86.32.02.03.2	
			Plotter	2.989	nov-08	ene-09	Terminada	86.32.05.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Switch	68	nov-08	abr-09	Terminada	86.32.05.13.1	
Cerros Alegre y Concepción	24	Mejoramiento Ascensores Municipales	Aprobación del Proy. Rehabilitación Integral Ascensor El Peral	713	nov-05	dic-06	Término Anticipado	24.23.03.04.1	
			ATO Mejoramiento Integral Ascensor El Peral	6.800	dic-11	jun-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.06.02.1	
			ATO Obras Estaciones Ascensores Polanco y Barón	8.400	feb-12	sep-12	En Ejecución	24.24.03.02.1	
			ATO Obras Estaciones y Cabina Reina Victoria	5.500	abr-12	sep-12	En Ejecución	24.24.03.03.1	
			Diseño Mejoramiento Mecánico, Eléctrico, Arquitectura e Ingeniería Ascensor El Peral	77.951	mar-12	ago-12	En Ejecución	24.23.03.05.1	
			Elaboración TdR Recuperación Integral Ascensor El Peral	1.200	jul-07	ago-07	Terminada	24.23.03.01.1	
			Mejoramiento Integral Ascensor El Peral	213.200	dic-11	jun-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.06.01.1	
			Modelo de Gestión Ascensor El Peral	5.000	ago-12	sep-12	Preparación	24.23.03.06.1	
			Obras Estaciones Polanco, Barón y Estaciones y Cabina Reina Victoria	329.014	feb-12	ago-12	En Ejecución	24.24.03.01.1	
			Provisión ATO Ascensores Polanco, Barón y Reina Victoria	4.100	ago-12	oct-12	Perfil / Análisis	24.24.03.04.1	
			Rehabilitación Integral Ascensor El Peral	9.000	jun-05	sep-06	Terminada	24.23.03.02.1 - 24.23.03.03.1	
	35	Mejoramiento Edificio Consistorial Condell	Gasto Administrativo Obras Conservación Consistorial Av. Condell	1.520	ago-10	ene-11	Despriorizada / Eliminada	35.42.01.02.1	
			Obras Conservación Edificio Consistorial Av. Condell	55.903	nov-10	ene-11	Despriorizada / Eliminada	35.42.01.01.1	
	78	Plaza Cívica	Diseño y Reparación Integral, Espacios Plaza Cívica de Valparaíso	30.172	feb-08	abr-11	Término Anticipado	78.23.01.01.2 - 78.23.01.01.3	
			Gastos administrativos Plaza Cívica	1.199	abr-07	abr-07	Terminada	78.23.01.02.1	
			Mejoramiento y Reparación Integral de los Espacios de la Plaza Cívica de Valparaíso	34.738	nov-05	mar-07	Desierta	78.23.01.01.1	
			Obras Plaza Cívica, Plazoleta y Lord Cochrane	400.000	oct-09	feb-10	Despriorizada / Eliminada	78.24.01.01.1	
	85	Mejoramiento Aceras y Poliducto Calle Cochrane Valparaíso	Asesoría Aceras y Proyectos Anexos (arquitecto)	1.400	ene-09	feb-09	Terminada	85.23.01.05.1	
			Asesoría Aceras y Proyectos Anexos (Tomás Arnés)	1.000	dic-08	dic-08	Terminada	85.23.01.04.1	
			ATO Obras Piloto Construcción y Mejoramiento de Aceras Plan Valparaíso (1km Cochrane - Esmeralda)	36.050	ene-11	ago-11	Despriorizada / Eliminada	85.24.01.02.1	
			Diseño Arquitectura Aceras (1 Km)	7.400	ago-08	jul-10	Terminada	85.23.01.02.1	
			Diseño Construcción y Mejoramiento de Aceras Plan Valparaíso (Lineamientos PUCV)	34.451	abr-07	mar-08	Término Anticipado	85.23.01.01.1	
			Gastos Administrativos - Obras Piloto Construcción y Mejoramiento de Aceras Plan Valparaíso (1km Cochrane - Esmeralda)	2.257	oct-10	ago-11	Despriorizada / Eliminada	85.24.01.03.1	
			Ingeniería y Especialidades Aceras (1 Km)	12.000	jul-08	dic-10	Terminada	85.23.01.03.1	
			Obras Piloto Construcción y Mejoramiento de Aceras Plan Valparaíso (1km Cochrane - Esmeralda)	515.000	ene-11	ago-11	Despriorizada / Eliminada	85.24.01.01.1	
	87	Museo Baburizza	Apoyo Reapertura Museo Baburizza	2.550	jul-08	dic-08	Terminada	87.23.01.05.1	
			Asesor Técnico en Obras - Museo Baburizza	2.742	may-11	ago-11	Terminada	87.24.02.06.1	
			Asesoría Restauración Colección Museo Baburizza	11.760	sep-07	ene-08	Terminada	87.23.01.03.1	
			Asesoría Técnica, Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza	36.080	abr-08	ene-09	Terminada	87.23.01.02.1	
			ATO Obras de Restauración y Ampliación Museo Baburizza	34.200	nov-11	jul-12	En Ejecución	87.24.02.03.1	
			Diagnóstico Complementario de Objetos Valiosos	4.500	may-08	jun-08	Terminada	87.23.01.03.2	
			Diseño Reparación y Habilitación Museo Municipal Baburizza	106.404	may-08	ago-10	Terminada	87.23.01.04.1	
			Elaboración TdR Museo Baburizza para Mideplan	1.200	jul-07	jul-07	Terminada	87.23.01.01.1	
			Exposición de Apertura Preliminar Museo de Bellas Artes de Valparaíso Palacio Baburizza	17.426	ene-12	feb-12	Despriorizada / Eliminada	87.24.01.07.1	
			Fase 2 Obras de Conservación, Reparación y Mantención Museo Municipal Baburizza	42.847	mar-09	abr-09	Desierta	87.24.01.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Fase 2 Obras de Conservación, Reparación y Mantenimiento Museo Municipal Baburizza	67.124	dic-09	nov-10	Terminada	87.24.01.01.2	
			Gastos Administrativos - Habilitación Preliminar Salas Museo de Artes, Palacio Baburizza (Fase 3 Obras Apertura Preliminar)	1.584	may-10	ene-11	Despriorizada / Eliminada	87.24.01.10.1	
			Gastos Administrativos Obras Fase IV Baburizza	1.500	abr-11	may-11	Despriorizada / Eliminada	87.24.02.05.1	
			Guías de Museo	4.500	nov-11	may-12	Despriorizada / Eliminada	87.24.03.02.1	
			Habilitación Preliminar Salas Museo de Artes, Palacio Baburizza (Fase 3 Obras Apertura Preliminar)	135.658	sep-10	jun-11	Terminada	87.24.01.03.1	
			Obra Nueva de Ampliación Baburizza	659.147	mar-11	ago-11	Despriorizada / Eliminada	87.24.02.02.1	
			Obras Adicionales de Restauración, ampliación y museología Baburizza	321.307	jun-12	ago-12	En Ejecución	87.24.02.08.1	
			Obras de Restauración, ampliación y museología Baburizza	1.452.947	abr-11	jul-12	En Ejecución	87.24.02.01.1	
			Obras Museología Baburizza	100.000	nov-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	87.24.02.04.1	
			Provisión Obras complementarias Museo Baburizza Fase IV	100.000	feb-12	may-12	Despriorizada / Eliminada	87.24.02.07.1	
			Provisión para Complemento Fase III Baburizza	1.731	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	87.24.01.11.1	
			Restauración Terneros en la Nieve Museo Bellas Artes Palacio Baburizza	10.000	ago-12	nov-12	Preparación	87.24.01.08.1	
			Supervisión de Obras de Conservación e Inventario	8.690	ago-08	mar-11	Terminada	87.24.01.02.1	
			ATO Baburizza (jul-ago 2012)	3.000	jun-12	ago-12	En Ejecución	87.24.02.09.1	
	106	Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Alegre	ATO Consultoría Individual EE.PP. Cerro Alegre	2.000	abr-12	sep-12	Despriorizada / Eliminada	106.24.01.11.1	
			ATO Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Alegre - Etapas II, III y IV	35.220	oct-11	ago-12	En Ejecución	106.24.01.02.1	
			Diseño Calles Cerro Alegre	329	ago-07	may-08	Término Anticipado	106.23.01.01.1	
			Diseño Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Alegre	45.000	may-08	dic-09	Terminada	106.23.01.02.1	
			Gasto administrativo Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Alegre	1.800	oct-09	mar-10	Terminada	106.24.01.06.1	
			ITO Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Alegre - Etapa I	5.330	mar-10	ago-10	Terminada	106.24.01.07.1	
			ITO Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Alegre - Etapa I (Sandra Pimentel)	2.665	sep-10	dic-10	Terminada	106.24.01.08.1	
			Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Alegre - Etapa I: Montealegre - Galos, Higuera y Leighton	201.237	feb-10	dic-10	Terminada	106.24.01.01.1	
			Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Alegre - Etapas II, III y IV	836.163	jul-11	ago-12	En Ejecución	106.24.01.03.1	
			Provisión ATO Obras Mejoramiento Espacios Públicos	4.930	jul-12	oct-12	Perfil / Análisis	106.24.01.10.1	
			Provisión Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Alegre	77.972	jul-12	ago-12	Formulación	106.24.01.09.1	
	107	Mejoramiento Plaza Anibal Pinto y Pérgola de las Flores	Diseño Mejoramiento Plaza Anibal Pinto y Pérgola de las Flores	34.071	oct-08	jul-12	En Ejecución	107.23.01.02.1	
			Elaboración TdR Plaza Anibal Pinto	507	feb-07	mar-07	Terminada	107.23.01.01.1	
			ITO Obras Mejoramiento Plaza Anibal Pinto y Pérgola de las Flores	13.426	sep-09	feb-10	Despriorizada / Eliminada	107.24.01.02.1	
			Obras Mejoramiento Plaza Anibal Pinto y Pérgola de las Flores	335.640	sep-09	ago-10	Despriorizada / Eliminada	107.24.01.01.1	
	109	Mejoramiento Plaza San Luis - Calle Templeman	Diseño Mejoramiento Plaza San Luis - Calle Templeman	0	nov-08	dic-08	Desierta	109.23.01.02.1	
			Diseño Mejoramiento Plaza San Luis - Calle Templeman	30.640	feb-09	dic-11	Terminada	109.23.01.02.2	
			Elaboración TdR Plaza San Luida - Calle Templeman para Mideplan	800	mar-07	jul-07	Terminada	109.23.01.01.1	
			Gastos Administrativos Diseño Mejoramiento Plaza San Luis - Calle Templeman	1.000	jul-07	nov-08	Despriorizada / Eliminada	109.23.01.03.1	
			ITO Obras Mejoramiento Calle Templeman	11.505	mar-10	jul-10	Despriorizada / Eliminada	109.24.01.03.1	
			ITO Obras Mejoramiento Plaza San Luis	7.455	ago-10	nov-10	Despriorizada / Eliminada	109.24.02.02.1	
			Obras Mejoramiento Calle Templeman (Pavimentación + EEPP)	287.609	mar-10	jul-10	Despriorizada / Eliminada	109.24.01.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Obras Mejoramiento Plaza San Luis	186.463	ago-10	nov-10	Despriorizada / Eliminada	109.24.02.01.1	
	110	Mejoramiento Espacios Públicos Cumming - Avda. Alemania	Arquitecto - Coordinador y revisor	2.550	oct-09	dic-09	Terminada	110.24.01.02.1	
			Diseño Mejoramiento Circuito Cumming - Av. Alemania	82.021	abr-09	ene-10	Desierta	110.23.01.02.1	
			Diseño Mejoramiento Circuito Cumming - Av. Alemania	82.021	dic-09	feb-10	Despriorizada / Eliminada	110.23.01.02.2	
			Elaboración TdR Circuito Cumming - Av. Alemania para postular Diseño a Mideplan	1.200	feb-07	abr-07	Terminada	110.23.01.01.1	
			Gastos Administrativos - Obras Cumming Tramo Acceso Ex Cárcel a Pza. Aníbal Pinto (Calle Wagner)	3.309	sep-09	dic-09	Terminada	110.24.01.06.1	
			Gastos Administrativos Diseño Mejoramiento Circuito Cumming - Av. Alemania	1.494	jun-08	dic-09	Terminada	110.23.01.03.1	
			Ingeniero Constructor - control de la obra	2.550	oct-09	dic-09	Terminada	110.24.01.04.1	
			Ingeniero Constructor - Coordinación y revisión	2.550	oct-09	dic-09	Terminada	110.24.01.05.1	
			Ingeniero Constructor Colaborador en proyectos Prduv coejecutados Serviu	2.835	jul-09	sep-09	Terminada	110.24.01.03.1	
			Obras Cumming Tramo Acceso Ex Cárcel a Pza. Aníbal Pinto (Calle Wagner)	269.217	sep-09	jul-10	Terminada	110.24.01.01.1	
	131	Mejoramiento Unidad Paseo Yugoslavo (Cerro Alegre)	Asesoría Elaboración TdR Paseo Yugoslavo	1.174	abr-07	may-07	Terminada	131.23.01.01.1	
			ATO Obras Mejoramiento Unidad Paseo Yugoslavo	22.489	feb-12	sep-12	Despriorizada / Eliminada	131.24.01.02.1	
			Diseño Mejoramiento Unidad Paseo Yugoslavo	79.424	dic-08	ago-11	Terminada	131.23.01.02.1	
			Gastos Administrativos Paseo Yugoslavo	1.714	dic-11	sep-12	Despriorizada / Eliminada	131.24.01.03.1	
			Obras Mejoramiento Unidad Paseo Yugoslavo	481.514	dic-11	sep-12	Desierta	131.24.01.01.1	
			Obras Mejoramiento Unidad Paseo Yugoslavo (2do Proceso)	481.514	ene-12	oct-12	Negociación para Contratación Directa Fallida	131.24.01.01.2	
			Provisión Obras Mejoramiento Unidad Paseo Yugoslavo	24.860	jun-12	sep-12	Despriorizada / Eliminada	131.24.01.04.1	
	132	Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Concepción	ATO Consultoría Individual EE.PP. Cerro Concepción	1.000	abr-12	sep-12	Despriorizada / Eliminada	132.24.01.14.1	
			ATO Obras Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Concepción - Etapas II y III	21.470	oct-11	ago-12	En Ejecución	132.24.01.02.1	
			Diseño Calles Cerro Concepción	27.460	ago-07	mar-09	Terminada	132.23.01.01.1	
			Diseño Extensión Cerro Concepción (Diseño de calles tramo Galos, Jose Grossi, entorno Iglesia Anglicana, pasajes Esmeralda y Pierre Lotie, escala Fischer del cerro Concepción de Valparaiso)	32.040	nov-09	dic-10	Terminada	132.23.01.02.1	
			Diseño Poliducto Cerro Concepción - Ingeniero Civil Eléctrico	7.500	ene-09	may-09	Terminada	132.23.01.06.1	
			Diseño Poliducto Cerro Concepción - Ingeniero Civil Industrial	7.500	ene-09	may-09	Terminada	132.23.01.04.1	
			Diseño Poliducto Cerro Concepción - Ingeniero Geomensor - Catastro y Proyecto Redes Húmedas y Gas	4.855	ene-09	may-09	Terminada	132.23.01.03.1	
			Diseño Poliducto Cerro Concepción - Técnico Geomensor	4.125	ene-09	may-09	Terminada	132.23.01.05.1	
			Gastos administrativos obras cerro Concepción etapa I, II y III	3.000	oct-09	mar-10	Terminada	132.24.01.08.1	
			Gastos administrativos Obras Pavimentación y Poliducto Cerro Concepción - Etapa IV	1.800	ene-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	132.24.01.05.1	
			ITO Obras Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Concepción: Etapa I	5.330	mar-10	ago-10	Terminada	132.24.01.10.1	
			ITO Obras Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Concepción: Etapa I (Alberto Latoja-Extensión 3 meses)	2.665	sep-10	dic-10	Terminada	132.24.01.12.1	
			ITO Obras Pavimentación y Poliducto Cerro Concepción - Etapa IV	58.499	sep-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	132.24.01.04.1	
			Obras Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Concepción - Etapas II y III	534.033	jul-11	ago-12	En Ejecución	132.24.01.06.1	
			Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Concepción - Etapa I: Pasaje Gálvez - Entorno y Calle Beethoven	172.005	feb-10	dic-10	Terminada	132.24.01.01.1	
			Obras Pavimentación y Poliducto Cerro Concepción - Etapa IV	835.696	sep-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	132.24.01.03.1	
			Provisión obras Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Concepción	34.374	jul-12	ago-12	Formulación	132.24.01.13.1	
	171	Mejoramiento y Conservación Aceras Calle Condell y Transversales	Ingeniero en Electricidad - Proyectos eléctricos de alumbrado	8.688	mar-09	ago-09	Terminada	171.24.02.03.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			ITO Obras Mejoramiento y Conservación Aceras y Calle Condell	3.287	feb-10	may-10	Terminada	171.24.02.02.1	
			ITO Obras Mejoramiento y Conservación Aceras y Calles Transversales a Condell	24.695	oct-10	feb-11	Despriorizada / Eliminada	171.24.01.02.1	
			Obras Mejoramiento y Conservación Aceras y Calle Condell	213.297	feb-10	dic-10	Terminada	171.24.02.01.1	
			Obras Mejoramiento y Conservación Aceras y Calles Transversales a Condell	352.775	ene-11	may-11	Despriorizada / Eliminada	171.24.01.01.1	
Cerros de la Ciudad	3	Estudio y Pre-Diseño Hidráulico y Ambiental Quebrada San Francisco	Estudio y Pre-Diseño Hidráulico y Ambiental Quebrada San Francisco	35.640	sep-05	may-06	Terminada	3.11.01.01.1	
	11	Sitios Eriazos	Estudio Básico Diagnóstico y Propuesta Recuperación de Sitios Eriazos	40.350	dic-08	may-09	Terminada	11.11.01.01.1	
	24	Mejoramiento Ascensores Municipales	Asesoría Técnica Integral para el Mejoramiento de los Ascensores Municipales de Valparaíso	19.800	oct-07	jun-08	Terminada	24.23.02.01.1	
			Asesoría Técnica Integral para el Mejoramiento de los Ascensores Municipales de Valparaíso - 2da Fase	13.500	sep-09	feb-10	Revocación Contrato en Proceso	24.23.02.02.1	
	50	Plan Global de Residuos Sólidos	Adquisición 2 Camiones Elevacontenedores adicionales	129.000	sep-09	dic-09	Terminada	50.24.04.01.1	
			Adquisición Contenedores 15 m3 (bateas adicionales)	225.672	nov-09	mar-10	Terminada	50.24.04.02.1	
	73	Actualización Instrumentos de Planificación Territorial	Consultoría Proceso de Participación Ciudadana Modificación IPT	14.000	ago-07	feb-08	Terminada	73.91.03.01.1	
			Sistematización de la Experiencia en el Proceso de Participación Ciudadana	6.000	nov-08	ene-09	Terminada	73.91.03.02.1	
	91	Conventillos	Compra de Conventillos BBNN	100.000	oct-09	may-10	Despriorizada / Eliminada	91.24.01.01.1	
			Diagnóstico y Propuesta Plan Rehabilitación de Conventillos	42.998	feb-08	jun-08	Terminada	91.22.01.01.1	
			Habilitación Conventillos	200.000	jun-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	91.24.01.02.1	
	149	Fachadas	Obras Fachadas - Empart (Piloto)	63.000	ene-08	sep-08	Terminada	149.32.01.01.1	
	184	Plan Maestro de 10 cerros de Valparaíso	Plan Maestro de 10 cerros de Valparaíso, con el concurso de las Universidades	120.000	sep-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	184.23.01.01.1	
Cerros de las Av. Brasil y Argentina	24	Mejoramiento Ascensores Municipales	Adquisición Ascensor Vertical para Ascensor Polanco	170.000	nov-11	mar-12	Desierta	24.24.04.03.1	
			Adquisición Ascensor Vertical para Ascensor Polanco (2da licitación)	170.000	ene-12	may-12	Desierta	24.24.04.03.2	
			Adquisición Ascensor Vertical para Ascensor Polanco (Trato Directo)	168.374	ene-12	jul-12	En Ejecución	24.24.04.03.3	
			ATO Obras Civiles, de Reposición de Maquinaria y Cabinas Ascensor Polanco	7.000	oct-11	ene-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.04.04.1	
			ATO Obras Estaciones Ascensor Barón	2.200	feb-12	ago-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.05.02.1	
			ATO Obras Estaciones Ascensor Polanco	12.500	feb-12	ago-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.04.02.1	
			ATO Obras Mejoramiento Mecánico - Eléctrico Ascensor Barón (Provisión)	4.448	jul-12	nov-12	Perfil / Análisis	24.24.05.04.1	
			Obras complementarias de reparación de los componentes Mecánicos, Estructurales y Eléctricos del Ascensor Barón. (Adenda N°1)	145.315	ago-11	sep-12	En Ejecución	24.24.05.06.1	
			Obras Complementarias Mecánico Eléctrico Ascensor Barón	385.000	may-12	nov-12	En Ejecución	24.24.05.07.1	
			Obras Estaciones Ascensor Barón	64.619	dic-11	jun-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.05.01.1	
			Obras Estaciones Ascensor Polanco	181.118	dic-11	jun-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.04.01.1	
			Obras Mejoramiento Mecánico - Eléctrico Ascensor Barón	317.880	ene-11	sep-12	En Ejecución	24.24.05.03.1	
	38	Av. Brasil - Av. Argentina	Diseño Av. Argentina - Av. Brasil	320.000	ene-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	38.23.01.01.1	
			Pre - Factibilidad Av. Brasil - Av. Argentina	18.650	abr-07	jun-08	Terminada	38.21.01.01.1	
			Pre - Factibilidad Av. Brasil - Av. Argentina - Estudio Complementario	8.775	nov-08	feb-09	Terminada	38.21.01.02.1	
	104	MANVU II	Asesoría Técnica de Obras Conservación y Mantención Vial Urbana Etapa II	27.595	mar-08	mar-09	Terminada	104.24.01.02.1	
			Asesoría Técnica de Obras MANVU Etapa II Otras Calles - Valparaíso	23.653	nov-08	jun-09	Terminada	104.24.02.02.1	
			Obras Mejoramiento Calle Independencia - MANVU II	452.737	oct-07	sep-08	Terminada	104.24.01.01.1	
			Obras Mejoramiento Otras Calles - MANVU II	263.975	jul-08	jul-09	Terminada	104.24.02.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
	123	Adquisición y Recuperación Inmuebles Emblemáticos	Adquisición Inmueble Colegio SSCC Valparaíso	1.200.000	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	123.71.05.01.1	
	165	Mejoramiento y Remodelación Edificio Municipal Av. Argentina	Diseño Remodelación Edificio Consistorial Av. Argentina	61.995	sep-08	nov-11	Terminada	165.41.01.01.1	
			Diseño Remodelación Edificio Consistorial Av. Argentina (Desierta)	65.846	abr-08	may-08	Desierta	165.41.01.01.2	
Plan de la Ciudad	35	Mejoramiento Edificio Consistorial Condell	Centro de Información Municipal	67.000	oct-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	35.42.02.01.1	
	48	Mejoramiento Aceras y Poliducto	Consultoría Diseño Piloto Soterramiento	49.900	abr-08	sep-08	Terminada	48.23.01.01.1	
			Consultoría Diseño Soterramiento Cableado Aéreo Global Casco Histórico de Valparaíso	39.360	nov-09	dic-11	Término Anticipado	48.23.02.01.1	
			Estudio Básico Diagnóstico y Estrategia para el Soterramiento del Cableado Aéreo del Casco Histórico de Valparaíso	32.282	feb-07	oct-09	Término Anticipado	48.21.01.01.1	
			Inspección Técnica Obras Poliducto Piloto Zona A1 y Mejoramiento de Aceras (Plaza Echaurren - Plaza Wheelright)	46.000	sep-09	oct-09	Despriorizada / Eliminada	48.24.01.02.1	
			Inspección Técnica Obras Poliducto y Mejoramiento de Aceras Barrio Financiero (Plaza Sotomayor - Bellavista)	84.000	feb-10	feb-11	Despriorizada / Eliminada	48.24.04.02.1	
			Obras Poliducto Piloto Zona A1 y Mejoramiento de Aceras (Plaza Echaurren - Plaza Wheelright)	670.000	oct-09	ene-10	Despriorizada / Eliminada	48.24.01.01.1	
			Obras Poliducto y Mejoramiento de Aceras Barrio Financiero (Plaza Sotomayor - Bellavista)	1.250.000	mar-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	48.24.04.01.1	
			Publicación invitación a manifestar interés (Gastos Administrativos) Soterramiento	1.555	nov-05	may-07	Terminada	48.21.01.02.1	
	50	Plan Global de Residuos Sólidos	Adquisición 2 Eleva Contenedores	98.849	nov-07	feb-08	Terminada	50.24.02.04.1	
			Adquisición 21 Contenedores 15 m3	65.926	oct-07	abr-08	Terminada	50.24.02.03.1	
			Camión Plano Hidrolavadora	19.111	abr-08	jul-08	Terminada	50.24.02.02.1	
			Contenedores de 1.000 litros	172.967	feb-08	jun-08	Terminada	50.24.02.01.1	
	142	Plan de Turismo	Construcción e Instalación de 3 Módulos de Información Turística	71.584	ene-10	nov-10	Terminada	142.32.04.01.2	
			Elaboración Cálculo Estructural Módulos de Información Turística	1.664	sep-08	oct-08	Terminada	142.32.04.02.1	
			Gastos Administrativos - Instalación de 3 Módulos de Información Turística	1.500	sep-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	142.32.04.03.1	
			Instalación de 3 Módulos de Información	73.994	sep-09	oct-09	Desierta	142.32.04.01.1	
	149	Fachadas	Arquitecto - Plan de Recuperación de Fachadas	3.800	may-09	ago-09	Terminada	149.32.03.03.1	
			Arquitecto Supervisor - Nicolás Valdés Schmidt	2.000	jul-11	oct-11	Terminada	149.32.05.28.1	
			Arquitecto Supervisor - Nicolás Valdés Schmidt (Sep-Dic 2011)	3.634	sep-11	ene-12	Terminada	149.32.05.31.1	
			Arquitecto Supervisor (Daniela Fullerton)	5.967	nov-10	jun-11	Terminada	149.32.05.11.1	
			Arquitecto supervisor Daniela Fullerton - Segundo contrato	2.334	may-11	sep-11	Terminada	149.32.05.23.1	
			Asesor Administrativo Fachadas - Marcelo Romero (7mo. contrato ene-abr 2012)	3.250	ene-12	jun-12	Terminada	149.32.05.43.1	
			Asesor Administrativo Fachadas (4to. Contrato oct-dic 2010)	1.834	oct-10	ene-11	Despriorizada / Eliminada	149.32.05.08.1	
			Catalina Ouvrard - Relacionadora Pública (Ago-Dic 2011)	3.000	ago-11	ene-12	Terminada	149.32.05.30.1	
			Catalina Ouvrard - Relacionadora Pública (Feb-Jul 2011)	3.000	feb-11	sep-11	Terminada	149.32.05.20.1	
			Constructor - Plan de Recuperación de Fachadas	3.800	may-09	ago-09	Terminada	149.32.03.04.1	
			Consultorías Individuales Fachadas Valparaíso 2012 (Bolsa)	18.210	nov-11	abr-12	Despriorizada / Eliminada	149.32.05.01.1	
			Dibujante - Laura Zahr Viñuela (ene-feb 2012)	1.014	ene-12	feb-12	Terminada	149.32.05.45.1	
			Dibujante - Laura Zahr Viñuela (mar-abr 2012)	1.014	mar-12	abr-12	Terminada	149.32.05.47.1	
			Dibujante - Laura Zahr Viñuela (nov-dic 2011)	765	nov-11	ene-12	Terminada	149.32.05.38.1	
			Dibujante Técnico - Plan de Recuperación de Fachadas	1.800	may-09	ago-09	Terminada	149.32.03.05.1	
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo (4to. contrato sep-dic 2010)	1.375	sep-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	149.32.05.09.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo (5to. contrato enero- marzo 2011)	1.176	ene-11	jun-11	Terminada	149.32.05.18.1	
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo (6to. contrato abril-jun 2011)	808	abr-11	jul-11	Terminada	149.32.05.21.1	
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo (7mo. contrato jul-sep 2011)	808	jul-11	oct-11	Terminada	149.32.05.26.1	
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo (8vo. contrato oct-dic 2011)	808	oct-11	ene-12	Terminada	149.32.05.32.1	
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo (9no. contrato ene-abr 2012)	1.213	ene-12	jun-12	Terminada	149.32.05.39.1	
			Ejecutiva en Terreno - Mariela Fuenzalida (4to. contrato sep-dic 2010)	1.375	sep-10	ene-11	Despriorizada / Eliminada	149.32.05.10.1	
			Ejecutiva en Terreno - Mariela Fuenzalida (6to. contrato abr-jun 2011)	1.176	abr-11	jul-11	Terminada	149.32.05.22.1	
			Ejecutiva en Terreno - Mariela Fuenzalida (7mo. contrato jul-dic 2011)	2.351	jul-11	ene-12	Terminada	149.32.05.27.1	
			Ejecutiva en Terreno - Mariela Fuenzalida (8vo. contrato ene-abr 2012)	1.765	ene-12	jun-12	Terminada	149.32.05.40.1	
			Encargado de Recursos Humanos (Eduardo Menares)	3.000	oct-10	jun-11	Terminada	149.32.05.12.1	
			Encargado Recursos Humanos - Eduardo Menares (ene-abr 2012)	3.000	ene-12	jun-12	Terminada	149.32.05.41.1	
			Encargado Recursos Humanos (Eduardo Menares) - (Agosto-Diciembre 2011)	3.000	ago-11	ene-12	Terminada	149.32.05.29.1	
			Encargado Recursos Humanos (Eduardo Menares) - segundo contrato	1.500	may-11	sep-11	Terminada	149.32.05.24.1	
			Escuela Taller	110.000	jul-10	jul-11	Despriorizada / Eliminada	149.32.05.02.1	
			Impresión Planos	30	jul-09	jul-09	Terminada	149.32.03.02.1	
			Marcelo Romero - Asesor Administrativo Fachadas (5to. Contrato enero-junio 2011)	3.900	ene-11	jul-11	Terminada	149.32.05.19.1	
			Marcelo Romero - Asesor Administrativo Fachadas (6to. Contrato jul-dic 2011)	3.900	jul-11	ene-12	Terminada	149.32.05.25.1	
			Obras Fachadas - Yerbias Buenas	14.700	nov-11	ene-12	Terminada	149.32.05.33.1	
			Obras Fachadas C° Cordillera Bajo	29.350	dic-10	jul-12	En Ejecución	149.32.05.15.1	
			Obras Fachadas Calle Cajilla	16.840	nov-11	ago-12	En Ejecución	149.32.05.36.1	
			Obras Fachadas Calle Clave y entorno	20.800	dic-10	ago-12	En Ejecución	149.32.05.17.1	
			Obras Fachadas Calle Cumming	52.820	nov-11	ago-12	En Ejecución	149.32.03.08.3	
			Obras Fachadas Calle Ecuador	23.750	may-11	ago-12	En Ejecución	149.32.05.14.1	
			Obras Fachadas Calle Independencia	47.036	oct-10	ago-12	En Ejecución	149.32.05.05.1	
			Obras Fachadas Calle Simpson - Recreo	24.930	oct-10	dic-11	Terminada	149.32.05.07.1	
			Obras Fachadas Calle Urriola	18.800	dic-10	ene-12	Terminada	149.32.05.16.1	
			Obras Fachadas Calle Victoria Etapa I	45.450	oct-10	jul-12	En Ejecución	149.32.05.03.1	
			Obras Fachadas Calles Anibal Pinto - Almirante Montt	27.150	oct-10	jul-11	Terminada	149.32.05.04.1	
			Obras Fachadas Casco Comercial Condell	36.816	sep-11	jul-12	En Ejecución	149.32.03.09.1	
			Obras Fachadas Casco Comercial Esmeralda	29.920	nov-11	ago-12	En Ejecución	149.32.03.10.1	
			Obras Fachadas Pasaje Cárcel	29.080	nov-11	ago-12	En Ejecución	149.32.03.11.1	
			Obras Fachadas Plazuela Ecuador	26.379	oct-10	jul-11	Terminada	149.32.05.06.1	
			Obras Fachadas Subida Artillería	31.517	nov-11	jul-12	En Ejecución	149.32.05.34.1	
			Profesional Área Social - Plan de Recuperación de Fachadas	3.000	may-09	ago-09	Terminada	149.32.03.06.1	
			Recuperación Fachadas Casco Comercial Valparaíso 2011	180.000	may-11	may-11	Desierta	149.32.03.08.2	
			Recuperación Fachadas Valparaíso - Casco comercial (IMV)	180.000	ene-11	may-11	Desierta	149.32.03.08.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Relacionador Público (Catalina Ouvrard)	1.484	nov-10	jun-11	Terminada	149.32.05.13.1	
			Relacionadora Pública - Catalina Ouvrard (ene-abr 2012)	2.702	ene-12	jun-12	Terminada	149.32.05.42.1	
			Materiales a redistribuir 1 (ex Villa Erika y Entorno)	2.140	nov-11	ago-12	En Ejecución	149.32.05.35.1	
			Fotógrafa (abr 2012)	2.100	abr-12	abr-12	Terminada	149.32.05.46.1	
			Obras Fachadas Casco Comercial Condell 2	31.366	jul-12	ago-12	Preparación	149.32.03.12.1	
			Obras Fachadas Calle Cajilla 2	26.531	jul-12	ago-12	Preparación	149.32.05.49.1	
			Bolsa de Obras Fachadas	5.751	may-12	ago-12	En Ejecución	149.32.05.50.1	
			Obras Fachadas Almirante Montt 2	22.120	jul-12	ago-12	Preparación	149.32.05.51.1	
			Obras Fachadas Chorrillos	26.395	jul-12	ago-12	Preparación	149.32.05.52.1	
			Consultorías Individuales 2012 (julio-agosto) (Bolsa)	5.740	jul-12	ago-12	Preparación	149.32.05.53.1	
			Supervisor - Berma Espinoza (mar - abr 2012)	1.913	mar-12	jun-12	Terminada	149.32.05.48.1	
			Dibujante - Laura Zahr Viñuela (Mayo-jul 2012)	1.318	may-12	jul-12	En Ejecución	149.32.05.54.1	
			Asesor Administrativo Fachadas- Marcelo Romero (mayo-ago 2012)	3.250	may-12	ago-12	En Ejecución	149.32.05.55.1	
			Ejecutiva en Terreno - Mariela Fuenzalida (may-ago 2012)	2.000	may-12	ago-12	En Ejecución	149.32.05.56.1	
			Encargado Recursos Humanos - Eduardo Menares (may-ago 2012)	3.000	may-12	ago-12	En Ejecución	149.32.05.57.1	
			Supervisor - Berma Espinoza (may-ago 2012)	4.500	may-12	ago-12	En Ejecución	149.32.05.58.1	
			Fotógrafa (may-ago 2012)	2.223	may-12	ago-12	En Ejecución	149.32.05.59.1	
			Relacionador Público - Gonzalo Ouvrard (jun-ago 2012)	2.250	jun-12	ago-12	En Ejecución	149.32.05.60.1	
			Materiales a redistribuir 2 (ex Templeman-Gervasoni)	918	nov-11	ago-12	En Ejecución	149.32.05.37.1	
			Arquitecto Supervisor - Nicolás Valdés Schmidt (ene-mar 2012)	2.590	ene-12	jun-12	Terminada	149.32.05.44.1	
	160	Iluminación de Inmuebles	Consultoría Diseño Iluminación Exterior de Edificios	16.922	abr-08	ago-10	Término Anticipado	160.61.01.01.1	
			Equipamiento Iluminación Inmuebles	33.000	sep-09	oct-09	Despriorizada / Eliminada	160.62.01.01.1	
	161	Iluminación de Monumentos	Equipamiento Iluminación 10 Monumentos	28.000	oct-09	oct-09	Despriorizada / Eliminada	161.62.01.01.1	
			Equipamiento Iluminación Cerro Panteón Pasaje Dinamarca	40.000	oct-09	oct-09	Despriorizada / Eliminada	161.62.01.03.1	
			Equipamiento Iluminación Parque Italia	60.000	nov-09	oct-09	Despriorizada / Eliminada	161.62.01.05.1	
			Luminarias Monumentos y Palmeras Bandejón Central Avda. Brasil	164.804	mar-10	jul-10	Desierta	161.62.01.02.1	
			Luminarias Monumentos y Palmeras Bandejón Central Avda. Brasil (2da. licitación)	164.803	jun-10	oct-10	Despriorizada / Eliminada	161.62.01.02.2	
			Subida Castillo: Mosaico e Iluminación	24.500	sep-09	ene-10	Despriorizada / Eliminada	161.62.01.04.1	
	173	Mejoramiento Av. Errázuriz (Bandejón Central - Mobiliario)	ATO Mejoramiento Av. Errázuriz (Bandejón Central - Mobiliario)	3.000	sep-10	nov-10	Despriorizada / Eliminada	173.24.01.02.1	
			Gastos Administrativos Mejoramiento Av. Errázuriz	1.500	sep-10	nov-10	Despriorizada / Eliminada	173.24.01.03.1	
			Mejoramiento Av. Errázuriz (Bandejón Central - Mobiliario)	64.983	sep-10	nov-10	Despriorizada / Eliminada	173.24.01.01.1	
Santo Domingo	1	Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Santo Domingo	ATO Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Sto. Domingo	23.210	oct-11	oct-12	En Ejecución	1.24.01.02.1	
			Diseño Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Sto. Domingo	67.500	sep-08	may-10	Terminada	1.23.01.01.2	
			Diseño Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Sto. Domingo (Termino Ant)	6.300	oct-07	jun-08	Terminada	1.23.01.01.1	
			Gastos Administrativo Diseño Sendas Santo Domingo	1.555	ago-06	abr-07	Terminada	1.23.01.02.1	
			Gastos Administrativos - Obras Cerro Santo Domingo	1.800	mar-11	abr-11	Terminada	1.24.01.05.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			ITO Mejoramiento de EEPP Santo Domingo N°1	6.300	jun-11	dic-11	Terminada	1.24.01.06.1	
			ITO Mejoramiento de EEPP Santo Domingo N°2	6.300	jun-11	dic-11	Terminada	1.24.01.07.1	
			ITO Mejoramiento de EEPP Santo Domingo N°4	9.000	ene-12	sep-12	En Ejecución	1.24.01.10.1	
			Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Sto. Domingo (Echaurren - Cajilla - Sendas)	759.171	sep-11	ago-12	Desierta	1.24.01.01.1	
			Obras Mejoramiento Espacios Públicos Vecinales Cerro Sto. Domingo (Echaurren - Cajilla - Sendas) (2da Licitación)	875.048	dic-11	oct-12	En Ejecución	1.24.01.01.2	
			Provisión Obras Espacios Públicos Vecinales Santo Domingo	73.593	jul-12	oct-12	Perfil / Análisis	1.24.01.08.1	
			ITO Mejoramiento de EEPP Santo Domingo N°3.2	6.000	abr-12	sep-12	En Ejecución	1.24.01.11.1	
			ITO Mejoramiento de EEPP Santo Domingo N°3.1	3.000	ene-12	abr-12	Término Anticipado	1.24.01.09.1	
	5	Mejoramiento Ascensores Privados	Adquisición y Habilitación Ascensor Santo Domingo	13.140	sep-05	oct-06	Terminada	5.21.03.01.1	
			Tasación Terreno Ascensor Santo Domingo	150	abr-07	abr-07	Terminada	5.21.03.02.1	
	9	Plan de Mejoramiento de Viviendas	Asesoría Coordinación Plan Mejoramiento Viviendas Cerro Santo Domingo	4.690	sep-06	dic-06	Terminada	9.31.01.09.1	
			Asesoría Elaboración Diagnóstico y Propuestas para el Control de Xilófagos	340	oct-06	nov-06	Terminada	9.31.01.05.1	
			Asesoría Elaboración Diagnóstico y Propuestas para el Control de Xilófagos (arquitecto)	340	oct-06	nov-06	Terminada	9.31.01.06.1	
			Asesoría Elaboración Proyectos Mejoramiento 35 Viviendas Cerro Santo Domingo	3.337	sep-06	dic-06	Terminada	9.31.01.04.1	
			Asesoría Elaboración Proyectos Mejoramiento 35 Viviendas Cerro Santo Domingo (arquitecto 2)	4.005	sep-06	dic-06	Terminada	9.31.01.08.1	
			Asesoría Elaboración y Regularización de Antecedentes Legales Proyectos Mejoramiento Viviendas Cerro Santo Domingo (abogado)	1.960	sep-06	dic-06	Terminada	9.31.01.07.1	
			Asistencia Técnica Mejoramiento Vivienda Sto.Dgo. Etapa II	8.000	oct-07	jul-09	Terminada	9.31.01.03.1	
			Diseño de Proyectos para la etapa piloto C° Santo Domingo del Plan Mejoramiento de Vivienda	17.000	jun-07	jul-08	Terminada	9.31.01.02.1	
			Diseño Plan de Mejoramiento de Vivienda	37.142	may-06	jul-06	Terminada	9.31.01.01.1	
			Ejecución Obras Mejoramiento Vivienda Sto. Dgo. Convenio Fusión 2009	231.828	sep-09	may-10	Despriorizada / Eliminada	9.32.01.04.1	
			Maqueta Acrílica (Segunda Muestra para identificar viviendas recuperadas)	30	mar-09	abr-09	Terminada	9.32.01.06.1	
			Mejoramiento Viviendas - Fumigación de xilófagos y desratización	8.270	abr-08	oct-08	Terminada	9.32.01.02.1	
			Muestra de Placa Acrílica para identificar Viviendas Recuperadas	30	mar-09	abr-09	Terminada	9.32.01.05.1	
			Obras Mejoramiento Viviendas Piloto - 27 viviendas	25.173	may-08	mar-09	Terminada	9.32.01.03.1	
			Obras Mejoramiento Viviendas Piloto - 7 viviendas	43.908	abr-08	ene-09	Terminada	9.32.01.01.1	
Toda la Ciudad	5	Mejoramiento Ascensores Privados	Modelo de Gestión Ascensores de Valparaíso	43.000	may-11	ago-11	Desierta	5.21.04.01.1	
			Provisión Compra Ascensores Privados	650.000	ene-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	5.24.01.02.1	
			Provisión Compra y Puesta en Operación 4 Ascensores Privados	1.000.000	abr-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	5.24.01.01.1	
	24	Mejoramiento Ascensores Municipales	Diseño Programa Capacitación a Operarios Ascensores Municipales de Valparaíso	2.000	jun-11	nov-11	Despriorizada / Eliminada	24.24.08.01.1	
			Ejecución Capacitación a Operarios Ascensores Municipales de Valparaíso	68.000	nov-11	feb-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.08.02.1	
			Equipamiento para Mantenimiento Ascensores Municipales de Valparaíso	10.000	sep-11	sep-11	Despriorizada / Eliminada	24.24.08.03.1	
			Provisión Ascensores Municipales (Con Programación Asociada)	350.000	ene-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	24.24.07.01.1	
			Provisión Ascensores Municipales (por asignar)	107.833	ene-12	jun-12	Despriorizada / Eliminada	24.24.07.02.1	
	35	Mejoramiento Edificio Consistorial Condell	Equipamiento Archivo Histórico Comunal (BOLSA)	5.000	abr-11	may-11	Despriorizada / Eliminada	35.42.03.02.1	
			Obras Archivo Histórico Comunal	5.000	abr-11	may-11	Despriorizada / Eliminada	35.42.03.01.1	
	45	Diagnóstico y Estrategias en Espacios Públicos del PRDUV	Consultoría Diagnóstico y estrategias en espacios públicos del PRDUV	27.441	ene-06	may-06	Término Anticipado	45.11.01.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
	46	Lineamientos Diseño, Color, Mobiliario e Iluminación	Diseño de Material Prospectivo para la Difusión del Estudio de Lineamientos de Diseño, Color, Mobiliario e Iluminación para la Ciudad de Valparaíso	4.000	dic-06	ene-07	Desierta	46.11.01.02.2	
			Diseño de Material Prospectivo para la Difusión del Estudio de Lineamientos de Diseño, Color, Mobiliario e Iluminación para la Ciudad de Valparaíso	4.000	mar-07	sep-07	Terminada	46.11.01.02.1	
			Estudio Análisis de Lineamientos de Diseño, Color, Mobiliario e Iluminación	43.287	ene-06	ago-06	Terminada	46.11.01.01.1	
	50	Plan Global de Residuos Sólidos	1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina - Cámara Fotográfica Cannon (1943-760-CM09)	135	dic-09	ene-10	Terminada	50.24.10.40.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina - Computador portátil (1943-759-CM09)	446	dic-09	feb-10	Terminada	50.24.10.58.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina - Escritorios (1943-710-CM09)	327	dic-09	feb-10	Terminada	50.24.10.56.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina - Notebook	270	abr-10	may-10	Terminada	50.24.10.70.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina - Partida II - librero (1943-322-CM10)	39	jun-10	ago-10	Terminada	50.24.13.23.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina - Sillas oficina (1943-708-CM09)	669	dic-09	feb-10	Terminada	50.24.10.57.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina - Video Proyector (1943-761-CM09)	319	dic-09	ene-10	Terminada	50.24.10.39.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina (BOLSA)	8	oct-09	jul-10	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.06.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina- Estante (1943-709-CM09)	116	dic-09	feb-10	Terminada	50.24.10.61.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina- Impresora multifuncional (1943-758-CM09)	75	dic-09	feb-10	Terminada	50.24.10.63.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina- Muebles oficina (1943-711-CM09)	2.363	dic-09	feb-10	Terminada	50.24.10.64.1	
			1.1 Mobiliario y Equipamiento de Oficina-Computador Artec (1943-756-CM09)	3.857	dic-09	feb-10	Terminada	50.24.10.60.1	
			1.10 Arriendo de Baños Químicos (BOLSA)	10.110	oct-09	ago-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.12.1	
			1.11 Forestación - Arriendo de transporte	96	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.14.79.1	
			1.11 forestación - insumos forestales-compost (1943-61-SE11)	500	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.14.61.1	
			1.11 Forestación - insumos forestales-tierra de hojas (1943-60-SE11)	584	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.14.60.1	
			1.11 Forestación - Materiales - Partida I (1943-742-CM10)	47	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.69.1	
			1.11 Forestación - Materiales Partida 1 (O/C 1943-150-SE11)	63	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.14.94.1	
			1.11 Forestación - Plantas (1943-63-SE11)	1.480	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.15.18.1	
			1.11 Forestación (BOLSA)	5.186	dic-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.42.1	
			1.2-2.1 Contratación Periodista	2.667	ene-11	abr-11	Terminada	50.24.14.34.1	
			1.2-2.1 Diseñadora Gráfica (Carolina Zapata)	436	abr-11	may-11	Terminada	50.24.14.78.1	
			1.2-2.1 Personal oficina - Contratación equipo técnico - Editora	1.313	feb-11	abr-11	Terminada	50.24.14.64.1	
			1.2-2.1 Personal oficina - Contratación equipo técnico - Personal USEP CONAF (BOLSA - Anticipos)	187.303	sep-09	abr-11	Terminada	50.24.10.04.1	
			1.2-2.1 Personal USEP CONAF- Elaboración informe final Programa Microbasurales	556	abr-11	may-11	Terminada	50.24.15.16.1	
			1.3 Arriendo Espacio Físico - Arriendo de estacionamientos	2.107	ene-10	abr-11	Terminada	50.24.10.30.1	
			1.3 Arriendo Espacio Físico - Arriendo Inmueble para Oficina	12.796	sep-09	mar-11	Terminada	50.24.10.03.1	
			1.3 Arriendo Espacio Físico (BOLSA)	3.687	ene-10	ago-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.41.1	
			1.4 Servicios funcionamiento oficina - Servicios Básicos (BOLSA)	3.000	sep-09	abr-11	Terminada	50.24.10.07.1	
			1.5 Gastos notariales (OC 60)	110	sep-10	abr-11	Terminada	50.24.15.21.1	
			1.5 Personal limpieza - Personal de Limpieza microbasurales (BOLSA - Anticipos)	311.436	oct-09	abr-11	Terminada	50.24.10.05.1	
			1.6 Adquisición de materiales e insumos para limpieza - Insumos para cuadrillas - Partida I (1943-784-CM09)	142	dic-09	may-10	Terminada	50.24.10.75.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Cascos de seguridad (1943-5-CM10)	336	ene-10	feb-10	Terminada	50.24.10.62.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Herramientas - Partida 1 (1943-37-CM11)	312	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.53.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Herramientas (OC 1943-620-CM09)	68	oct-09	dic-09	Terminada	50.24.10.24.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Herramientas (OC1943-616-CM09)	1.430	oct-09	dic-09	Terminada	50.24.10.17.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Herramientas (OC1943-618-CM09)	158	oct-09	nov-09	Terminada	50.24.10.25.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Herramientas y vestuario (1943-762-CM09)	233	dic-09	ene-10	Terminada	50.24.10.32.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Herramientas y vestuario (1943-765-CM09)	678	dic-09	ene-10	Terminada	50.24.10.34.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Herramientas y vestuario (1943-772-CM09)	88	dic-09	ene-10	Terminada	50.24.10.33.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Herramientas y vestuario (1943-773-CM09)	48	dic-09	ene-10	Terminada	50.24.10.31.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Materiales de faenas (1443-691-CM09)	112	nov-09	feb-10	Terminada	50.24.10.29.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Materiales de faenas (1943-622-CM09)	794	oct-09	feb-10	Terminada	50.24.10.28.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Materiales de faenas (1943-660-CM09)	735	oct-09	feb-10	Terminada	50.24.10.27.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Materiales mantención de Herramientas (1943-627-CM09)	105	oct-09	dic-09	Terminada	50.24.10.21.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Materiales mantención de herramientas (OC1943-626-CM09)	103	oct-09	dic-09	Terminada	50.24.10.20.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Partida I - Herramientas (BOLSA)	9.134	oct-09	mar-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.38.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Partida I - Insumos para cuadrillas (BOLSA)	1.720	oct-09	mar-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.36.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Partida I - Insumos para cuadrillas- Papel de uso personal y escobillones (1943-766-CM09)	73	dic-09	ene-10	Terminada	50.24.10.55.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Partida I - Materiales mantención herramientas (BOLSA)	166	oct-09	mar-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.37.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Partida I - Vestuario y elementos de protección personal (250 Cortavientos con logo - OC 1943-45-SE10)	1.547	feb-10	may-10	Terminada	50.24.10.71.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Partida I - Vestuario y elementos de protección personal (BOLSA)	8.312	jul-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.35.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Vestuario (1943-609-CM09)	5.350	oct-09	dic-09	Terminada	50.24.10.18.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Vestuario (1943-614-CM09)	823	oct-09	dic-09	Terminada	50.24.10.19.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Vestuario (1943-615-CM09)	296	oct-09	dic-09	Terminada	50.24.10.22.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza - Vestuario (1943-619-SE09)	431	oct-09	dic-09	Terminada	50.24.10.23.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza (BOLSA)	614	dic-10	mar-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.09.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza- Partida I -Ponchas (1943-25-SE10)	694	ene-10	feb-10	Terminada	50.24.10.65.1	
			1.6 Adquisición materiales e insumos para limpieza- Vestuario y elementos de protección personal - Partida I (1943-44-SE10)	323	feb-10	may-10	Terminada	50.24.10.72.1	
			1.6 Arriendo bodega	1.000	dic-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.13.85.1	
			1.6 Caja Chica - Agosto - Marzo 2011	35	ago-10	feb-11	Terminada	50.24.13.27.1	
			1.6 Insumos y materiales para limpieza - herramientas - partida I (1943-35-CM11)	645	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.75.1	
			1.6 Materiales de limpieza - Insumos para cuadrillas - Partida 1 (1943-34-CM11)	63	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.52.1	
			1.6 materiales de limpieza - Insumos para cuadrillas - Partida 1(1943-33-CM11)	32	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.51.1	
			1.6 Materiales e Insumos para limpieza - Herramientas - Partida III (1943-734-CM10)	23	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.66.1	
			1.6 Materiales e Insumos para limpieza - Herramientas - Partida III (1943-735-CM10)	247	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.67.1	
			1.6 Materiales e Insumos para Limpieza - Herramientas - Partida II (1943-364-CM10)	257	jul-10	ago-10	Terminada	50.24.13.19.1	
			1.6 Materiales e insumos para limpieza - Insumos para cuadrillas - Partida 1 - (1943-32-CM11)	112	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.50.1	
			1.6 Materiales e Insumos para Limpieza - Insumos para Cuadrillas - Partida I (1943-386-CM10)	209	jul-10	ago-10	Terminada	50.24.13.22.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			1.6 Materiales e Insumos para Limpieza - Insumos para Cuadrillas - Partida I - (1943-385-CM10)	85	jul-10	sep-10	Terminada	50.24.13.33.1	
			1.6 Materiales e insumos para Limpieza - Vestuario y elementos de Protección Personal - Partida II - 51	62	sep-10	sep-10	Terminada	50.24.13.31.1	
			1.6 Materiales e Insumos para Limpieza - Vestuario y Elementos de Protección - Partida II	1.694	jun-10	sep-10	Terminada	50.24.13.28.1	
			1.6 Materiales e Insumos para Limpieza - Vestuario y Elementos de Protección - Partida II - (1943-307-CM10)	1.538	jun-10	ago-10	Terminada	50.24.13.18.1	
			1.6 Materiales e Insumos para Limpieza - Vestuario y Elementos de Protección - Partida II (1943-323-SE10)	62	jun-10	ago-10	Despriorizada / Eliminada	50.24.13.24.1	
			1.6 Materiales e Insumos para Limpieza - Vestuario y Elementos de Protección - Partida III (1943-384-CM10)	177	jul-10	oct-10	Terminada	50.24.13.32.1	
			1.6 Materiales e Insumos para Limpieza - Vestuario y elementos de protección personal - Partida II (1943-321-CM10)	666	jun-10	ago-10	Terminada	50.24.13.21.1	
			1.6 Materiales limpieza - Herramientas - Partida I (1943-36-CM11)	164	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.62.1	
			1.7 Servicio de Transporte de Residuos - Transporte de Residuos	265.180	oct-09	sep-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.10.1	
			1.7 Servicio de Transporte de Residuos - Transporte de Residuos (IMV - BOLSA)	3.158	dic-10	ago-11	Terminada	50.24.10.10.2	
			1.8 Servicio de Disposición de Residuos - Disposición de vertedero	110.152	oct-09	sep-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.11.1	
			1.8 Servicio de Disposición de Residuos - Disposición de vertedero (IMV)	1.289	dic-10	ago-11	Terminada	50.24.10.11.2	
			1.9 Arriendo de Camionetas - Suministro Combustible Periodo mayo - octubre 2011	3.600	may-11	oct-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.92.1	
			1.9 Arriendo de Camionetas - Suministro Combustible Periodo mayo 2010 a marzo 2011	3.600	may-10	may-11	Terminada	50.24.10.90.1	
			1.9 Arriendo de Camionetas - Suministro Combustible Periodo noviembre 2010 - abril 2011	9.000	nov-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.91.1	
			1.9 Arriendo de Camionetas (incluye combustible) - Arriendo Camionetas	32.871	oct-09	abr-11	Terminada	50.24.10.13.1	
			1.9 Arriendo de Camionetas (incluye combustible) - Suministro Combustible	3.600	oct-09	ago-10	Terminada	50.24.10.14.1	
			2.2 Materiales e insumos para talleres y reuniones - materiales oficina - partida III (1943-516-CM10)	207	ago-10	nov-10	Terminada	50.24.13.56.1	
			2.2 Adquisición de materiales e insumos para talleres - alimentación educación ambiental - Actividad de 10-dic-2010 (1943-870-CM10)	1.006	dic-10	feb-11	Terminada	50.24.14.19.1	
			2.2 Adquisición de materiales e insumos para talleres- transporte educación ambiental - Actividad del 10-dic-2010 (1943-872-SE10)	240	dic-10	abr-11	Terminada	50.24.14.18.1	
			2.2 Adquisición materiales e insumos para talleres y reuniones - Artículos de Cocina - Partida I - Vajilla	32	mar-10	may-10	Terminada	50.24.10.74.1	
			2.2 Adquisición Materiales e insumos para Talleres y Reuniones - Insumos talleres - Partida II (1943-194-CM10)	30	abr-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.87.1	
			2.2 Adquisición Materiales e insumos para Talleres y Reuniones - Insumos talleres - Partida II (1943-195-CM10)	81	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.79.1	
			2.2 Adquisición Materiales e insumos para Talleres y Reuniones - Insumos talleres - Partida II (1943-197-CM10)	132	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.86.1	
			2.2 Adquisición Materiales e insumos para Talleres y Reuniones - Insumos talleres - Partida II (1943-199-CM10)	22	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.85.1	
			2.2 Adquisición Materiales e Insumos para Talleres y Reuniones - Materiales Talleres - Partida II - (1943-203-CM10)	56	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.96.1	
			2.2 Adquisición Materiales e Insumos para Talleres y Reuniones - Materiales Talleres - Partida II - (1943-209-CM10)	26	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.94.1	
			2.2 Adquisición Materiales e Insumos para Talleres y Reuniones - Materiales Talleres - Partida II - (1943-210-CM10)	37	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.95.1	
			2.2 Adquisición Materiales e Insumos para Talleres y Reuniones - Materiales Talleres - Partida II - (1943-212-CM10)	25	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.89.1	
			2.2 Adquisición Materiales e Insumos para Talleres y Reuniones - Materiales Talleres - Partida II - (1943-227-CM10)	107	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.97.1	
			2.2 Adquisición Materiales e Insumos para Talleres y Reuniones - Materiales Talleres - Partida II - (1943-228-CM10)	230	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.93.1	
			2.2 Adquisición Materiales e insumos para Talleres y Reuniones - Materiales talleres - Partida II (1943-202-CM10)	86	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.84.1	
			2.2 Adquisición Materiales e insumos para Talleres y Reuniones - Materiales talleres - Partida II (1943-211-CM10)	46	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.80.1	
			2.2 Adquisición Materiales e Insumos para Talleres y Reuniones - Materiales Talleres-Partida II - (1943-201-CM10)	28	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.88.1	
			2.2 Adquisición materiales e insumos para talleres y reuniones- Artículos de Aseo- Partida I - (1943-103-CM10)	70	mar-10	may-10	Terminada	50.24.10.73.1	
			2.2 Adquisición materiales e insumos para talleres y reuniones-Materiales oficina (1943-755-CM09)	59	dic-09	feb-10	Terminada	50.24.10.59.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			2.2 Adquisición materiales e insumos para talleres y reuniones-Partida I - Insumo para talleres	48	ene-10	feb-10	Terminada	50.24.10.68.1	
			2.2 Adquisición materiales e insumos para talleres y reuniones-Partida I - Insumo para talleres (1943-22-CM10)	96	ene-10	feb-10	Terminada	50.24.10.67.1	
			2.2 Adquisición materiales e insumos para talleres y reuniones-Partida I - Insumo para talleres (1943-23-CM10)	25	ene-10	feb-10	Terminada	50.24.10.66.1	
			2.2 Caja Chica - Julio a Marzo 2011	701	jul-10	mar-11	Terminada	50.24.13.25.1	
			2.2 Materiales e insumos para talleres - Cocktail - (OC 36)	112	may-11	jul-11	Terminada	50.24.15.20.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres - Materiales de Oficina - Partida III - (1943-518-CM10)	34	sep-10	oct-10	Terminada	50.24.13.50.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres - Materiales de Oficina - Partida III - (1943-519-CM10)	139	sep-10	oct-10	Terminada	50.24.13.49.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres - Materiales de Oficina - Partida III- (1943-515-CM10)	167	ago-10	oct-10	Terminada	50.24.13.48.1	
			2.2 Materiales e insumos para talleres - Materiales Escritorio - Partida III (1943-514-CM10)	175	ago-10	oct-10	Terminada	50.24.13.47.1	
			2.2 Materiales e Insumos para Talleres - Materialesde oficina - Partida III (1943-520-CM10)	132	sep-10	oct-10	Terminada	50.24.13.55.1	
			2.2 Materiales e Insumos para Talleres - Materialesde oficina - Partida III (1943-521-CM10)	48	sep-10	oct-10	Terminada	50.24.13.54.1	
			2.2 Materiales e Insumos para talleres y reuniones - Capacitación Docente - Servicio de alimentación	2.000	mar-11	may-11	Terminada	50.24.14.82.1	
			2.2 Materiales e insumos para talleres y reuniones - insumos talleres - partida II (1943-193-CM10)	59	abr-10	nov-10	Terminada	50.24.13.45.1	
			2.2 Materiales e insumos para talleres y reuniones - insumos talleres - partida II (1943-198-CM10)	31	abr-10	nov-10	Terminada	50.24.13.46.1	
			2.2 Materiales e Insumos para Talleres y Reuniones - Materiales de Oficina - Partida II (1943-231-CM10)	25	abr-10	ago-10	Terminada	50.24.13.20.1	
			2.2 Materiales e Insumos para talleres y reuniones - Servicio de alimentación	364	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.14.80.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 1 - A1 (1943-752-CM09)	179	dic-09	dic-09	Terminada	50.24.13.07.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 1 - A1 (1943-753-CM09)	60	dic-09	dic-09	Terminada	50.24.13.08.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 2 - A1 (1943-158-CM10)	56	abr-10	abr-10	Terminada	50.24.13.16.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 2 - A1 (1943-85-CM10)	146	mar-10	mar-10	Terminada	50.24.13.15.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 2 - A1 (1943-86-CM10)	176	mar-10	mar-10	Terminada	50.24.13.09.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 2 - A1 (1943-87-CM10)	81	mar-10	jul-10	Terminada	50.24.13.11.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 2 - A1 (1943-88-CM10)	57	mar-10	mar-10	Terminada	50.24.13.14.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 2 - A1 (1943-89-CM10)	27	mar-10	mar-10	Terminada	50.24.13.12.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 2 - A1 (1943-92-CM10)	194	mar-10	mar-10	Terminada	50.24.13.10.1	
			2.2 Materiales e insumos para Talleres y Reuniones Materiales de Oficina Partida 2 - A1 (1943-93-CM10)	87	mar-10	mar-10	Terminada	50.24.13.13.1	
			2.2 Materiales e insumos talleres - Murales - EEPP y Colegios (O/C 1943-210-SE11)	5.000	mar-11	may-11	Terminada	50.24.10.43.1	
			2.4 Acciones comunitarias - Escaños de madera (O/C 1943-176-SE11)	1.400	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.14.98.1	
			2.4 Acciones comunitarias - Juegos infantiles (O/C 1943-165-SE11)	3.086	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.14.96.1	
			2.4 Acciones comunitarias - Juegos infantiles (O/C 1943-166-SE11)	1.348	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.14.97.1	
			2.4 Acciones comunitarias - materiales - partida III (1943-40-SE11)	208	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.14.76.1	
			2.4 Acciones comunitarias - Materiales - Partida III (1943-628-CM10)	72	oct-10	dic-10	Terminada	50.24.13.58.1	
			2.4 Acciones comunitarias - Materiales - Partida III (1943-645-CM10)	128	oct-10	dic-10	Terminada	50.24.13.59.1	
			2.4 Acciones Comunitarias - materiales - partida III (1943-883-SE10)	185	dic-10	feb-11	Terminada	50.24.14.33.1	
			2.4 Acciones Comunitarias - Plantas (1943-63-SE11)	2.106	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.15.19.1	
			2.4 Acciones comunitarias - Polines (1943-62-SE11)	750	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.14.55.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales - 6 Instalaciones menores en entroncos de microbasurales.	2.000	dic-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.13.87.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales - Materiales - Partida III (1943-627-CM10)	147	oct-10	dic-10	Terminada	50.24.13.57.1	
			2.4 acciones comunitarias ambientales - materiales - partida III (1943-688-CM10)	43	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.70.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales (Bolsa)	112	dic-10	mar-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.13.86.1	
			2.4 Acciones comunitarias ambientales coejecutadas por mesas barriales - Basureros metálicos ovals	993	mar-11	may-11	Término Anticipado	50.24.14.92.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales Coejecutadas por Mesas Barriales - Materiales - Partida I - (1943-156-CM10)	101	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.99.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales Coejecutadas por Mesas Barriales - Materiales - Partida I - (1943-230-CM10)	72	abr-10	jul-10	Terminada	50.24.13.17.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales Coejecutadas por Mesas Barriales - Materiales - Partida I - (1943-240-CM10)	32	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.13.01.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales Coejecutadas por Mesas Barriales - Materiales - Partida I (1943-155-CM10)	218	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.81.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales Coejecutadas por Mesas Barriales - Materiales - Partida I (1943-157-CM10)	138	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.82.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales Coejecutadas por Mesas Barriales - Materiales - Partida II - (1943-191-CM10)	75	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.98.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales Coejecutadas por Mesas Barriales - Materiales - Partida II (1943-192-CM10)	30	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.83.1	
			2.4 Acciones comunitarias ambientales coejecutadas por mesas barriales - Materiales - Partida III	44	ene-11	mar-11	Terminada	50.24.14.91.1	
			2.4 Acciones comunitarias ambientales coejecutadas por mesas barriales - Materiales - Partida III	59	ene-11	abr-11	Terminada	50.24.14.93.1	
			2.4 Acciones Comunitarias Ambientales Coejecutadas por Mesas Barriales- Materiales - Partida II (1943-251-SE10)	173	may-10	jun-10	Terminada	50.24.13.06.1	
			2.4 Acciones comunitarias coejecutadas por mesas barriales - Toldo - (1943-49-SE11)	131	ene-11	mar-11	Terminada	50.24.14.54.1	
			2.4 Acciones comunitarias-materiales-partida 3 (1943-686-CM10)	161	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.12.1	
			2.4 Acciones comunitarias-materiales-partida 3 (1943-687-CM10)	29	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.11.1	
			2.4 Acciones comunitarias-materiales-partida 3 (1943-752-CM10)	101	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.10.1	
			2.4 Recuperación de 6 espacios públicos (3 asociados a la escuela de gestores y 3 a microbasurales)	5.519	jul-11	jul-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.44.1	
			2.5 Espacios públicos intervenidos con proyectos comunitarios a nivel de diseño - Contratación Arquitecto	4.149	abr-10	sep-10	Terminada	50.24.13.04.1	
			2.5 Espacios públicos intervenidos con proyectos comunitarios a nivel de diseño (BOLSA)	10.442	feb-10	ago-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.45.1	
			2.7 Registro audiovisual del Programa (bolsa)	12.927	ene-11	abr-11	Terminada	50.24.10.46.1	
			3.1 Talleres escolares - Contenedores CORMUVAL - Adhesivos (O/C 1943-231-SE11)	497	abr-11	may-11	Terminada	50.24.14.99.1	
			3.1 Talleres escolares - Contenedores CORMUVAL - Composteras, vermicomposteras (O/C 1943-229-SE11)	9.421	abr-11	may-11	Terminada	50.24.15.01.1	
			3.1 Talleres escolares - Contenedores CORMUVAL - Contenedores - Colegios (O/C 1943-230-SE11)	10.620	abr-11	may-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.15.02.1	
			3.1 Talleres escolares - Materiales - Partida (1943-705-CM10)	77	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.04.1	
			3.1 Talleres Escolares - Materiales - Partida I (1943-126-SE11)	52	feb-11	abr-11	Terminada	50.24.14.77.1	
			3.1 Talleres escolares - Materiales - Partida I (1943-695-CM10)	205	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.02.1	
			3.1 Talleres escolares - Materiales - Partida I (1943-708-CM10)	60	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.99.1	
			3.1 Talleres Escolares - Materiales - Partida I (1943-739-CM10)	58	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.68.1	
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-689-CM10)	308	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.81.1	
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-692-CM10)	72	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.76.1	
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-693-CM10)	49	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.80.1	
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-694-CM10)	234	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.79.1	
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-698-CM10)	208	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.73.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-699-CM10)	216	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.72.1	
			3.1 talleres escolares - materiales partida I (1943-700-CM10)	82	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.71.1	
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-701-CM10)	47	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.78.1	
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-704-CM10)	128	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.75.1	
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-707-CM10)	504	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.77.1	
			3.1 Talleres escolares - materiales partida I (1943-709-CM10)	104	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.74.1	
			3.1 Talleres Escolares - Servicio de alimentación (1943-201-SE11)	337	mar-11	may-11	Terminada	50.24.14.81.1	
			3.1 Talleres escolares para niñas y niños - Capacitación docente	4.000	mar-11	may-11	Terminada	50.24.14.83.1	
			3.1 Talleres escolares para niños y niñas - Materiales - Partida 1 - (6)	58	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.56.1	
			3.1 Talleres Escolares para Niños y Niñas - Materiales CORMUVAL - Artículos de ferretería (O/C 1943-337-CM11)	103	may-11	may-11	Terminada	50.24.15.03.1	
			3.1 Talleres Escolares para Niños y Niñas - Materiales CORMUVAL - Artículos de ferretería (O/C 1943-339-CM11)	122	may-11	may-11	Terminada	50.24.15.04.1	
			3.1 Talleres escolares para niños y niñas de 6 a 8 básico (BOLSA)	2.296	dic-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.47.1	
			3.3 Ocho Planes de Reciclaje Escolar (bolsa)	2.481	dic-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.48.1	
			3.3 Plan de reciclaje barrial - Materiales Partida 1	23	mar-11	may-11	Terminada	50.24.14.85.1	
			3.3 Plan de reciclaje barrial - Primera partida materiales de talleres	290	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.14.89.1	
			3.3 Plan de reciclaje barrial - primera partida materiales de talleres (1943-114-SE11)	328	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.15.15.1	
			3.3 Plan de Reciclaje barrial - Remuneración Monitores	1.854	ene-11	mar-11	Terminada	50.24.14.16.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Reciclaje Escolar - Materiales - Partida I (1943-724-CM10)	441	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.62.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - (escolar)-materiales-partida 2 (1943-900-CM10)	143	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.27.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - (escolar)-materiales-partida 2 (1943-912-CM10)	70	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.26.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - (escolar)-materiales-partida 2 (1943-940-CM10)	29	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.25.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - barrial - materiales talleres partida 1 (104)	97	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.31.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - barrial - materiales talleres partida 1 (107)	115	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.30.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - barrial - insumos talleres - partida I (1943-125-SE11)	117	feb-11	abr-11	Terminada	50.24.14.69.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - Materiales - Partida 1 - 1943-892-CM10	69	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.40.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - Materiales - Partida 1 (1943-27-CM11)	138	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.49.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - Materiales - Partida 1 (1943-890-CM10)	57	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.46.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - Materiales - Partida 1 (1943-891-CM10)	549	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.47.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - Materiales para talleres - Partida I - 1943-672-CM10	165	nov-10	feb-11	Terminada	50.24.14.42.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - Materiales -Partida 1 - 1943-25-CM11	235	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.44.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - Materiales -Partida 1 - 1943-26-CM11	93	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.43.1	
			3.3 Plan de Reciclaje escolar - Barrial - Materiales partida 1 (1943-158-SE11)	80	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.15.17.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - materiales talleres - partida I (1943-107-CM11)	70	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.14.65.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - barrial - materiales talleres - partida I (1943-115-CM11)	54	feb-11	may-11	Terminada	50.24.14.66.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - materiales talleres - partida I (1943-117-SE11)	290	feb-11	abr-11	Terminada	50.24.14.67.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - barrial - materiales talleres - partida I (1943-124-SE11)	92	feb-11	abr-11	Terminada	50.24.14.68.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			3.3 Plan de reciclaje escolar - barrial - materiales-partida I (1943-106-CM11)	954	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.14.74.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - barrial materiales talleres partida 1 (103)	88	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.29.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-653-CM10)	194	oct-10	dic-10	Terminada	50.24.13.96.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-667-CM10)	394	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.05.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-668-CM10)	460	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.94.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-670-CM10)	472	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.03.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-671-CM10)	753	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.98.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-676-CM10)	135	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.08.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-680-CM10)	233	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.07.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-681-CM10)	22	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.06.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-710-CM10)	72	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.01.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-748-CM10)	31	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.97.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Barrial-materiales- Partida 1 (1943-749-CM10)	65	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.09.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - escolar - Materiales - Partida 2 - 1943-899-CM10	197	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.38.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - escolar - Materiales - Partida 2 (1943-939-CM10)	117	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.48.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - escolar - materiales - partida II (1943-113-CM11)	221	feb-11	abr-11	Terminada	50.24.14.70.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - escolar - materiales - partida II (1943-127-SE11)	140	feb-11	abr-11	Terminada	50.24.14.71.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - escolar - materiales - partida II (1943-128-SE11)	104	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.14.72.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - escolar - materiales - partida II (1943-133-SE11)	107	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.14.73.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - escolar - Materiales -Partida 2 - 1943-910-CM10	42	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.45.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - escolar - Materiales -Partida 2 - 1943-938-CM10	116	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.39.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - escolar - Materiales -Partida 2 - 1943-911-CM10	74	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.41.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - escolar - materiales-partida 2 (1943-901-CM10)	599	dic-10	mar-11	Terminada	50.24.14.59.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - Kit contenedores	3.462	dic-10	feb-11	Terminada	50.24.14.88.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Materiales CORMUVAL - Artículos de ferretería (O/C 1943-316-CM11)	65	may-11	may-11	Terminada	50.24.15.05.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Materiales CORMUVAL - Artículos de librería (O/C 1943-326-CM11)	411	may-11	may-11	Terminada	50.24.15.06.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Materiales CORMUVAL - Artículos de librería (O/C 1943-328-CM11)	264	may-11	may-11	Terminada	50.24.15.07.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Materiales CORMUVAL - Artículos de librería (O/C 1943-329-CM11)	346	may-11	may-11	Terminada	50.24.15.08.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Materiales CORMUVAL - Artículos de librería (O/C 1943-330-CM11)	103	may-11	jun-11	Terminada	50.24.15.09.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Materiales CORMUVAL - Artículos de librería (O/C 1943-331-CM11)	729	may-11	may-11	Terminada	50.24.15.10.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Materiales CORMUVAL - Artículos de librería (O/C 1943-332-CM11)	129	may-11	may-11	Terminada	50.24.15.11.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar - materiales-partida 2 (1943-893-CM10)	57	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.28.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Paneles informativos	457	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.87.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Reciclaje Barrial - Materiales Talleres - Partida I (1943-21-SE11)	149	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.63.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Reciclaje Escolar - Materiales - Partida I (1943-728-CM10)	150	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.63.1	
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Reciclaje Escolar - Materiales - Partida I (1943-729-CM10)	252	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.64.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			3.3 Plan de Reciclaje Escolar - Reciclaje Escolar - Materiales - Partida I (1943-730-CM10)	110	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.65.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Segunda partida de materiales	88	mar-11	may-11	Terminada	50.24.14.84.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Segunda partida de materiales	98	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.14.86.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar - Segunda partida de materiales (OC 14)	92	mar-11	abr-11	Terminada	50.24.15.14.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar (barrial) - materiales - partida I (1943-677-CM10)	144	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.14.13.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (escolar) - materiales partida 1 (1943-902-cm10)	74	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.20.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (escolar) - materiales partida 1(1943-895-cm10)	33	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.23.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (escolar) - materiales partida 1(1943-896-cm10)	96	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.22.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (escolar) - materiales partida 1(1943-897-cm10)	207	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.21.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (escolar) - materiales partida 1(1943-898-cm10)	125	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.24.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (plan barrial) - materiales de oficina (1943-656-CM10)	49	oct-10	dic-10	Terminada	50.24.13.93.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (plan barrial) - materiales de oficina (1943-657-CM10)	49	oct-10	dic-10	Terminada	50.24.13.92.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (plan barrial) - materiales de oficina (1943-659-CM10)	27	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.88.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (plan barrial) - materiales de oficina (1943-660-CM10)	26	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.89.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (plan barrial) - materiales de oficina (1943-661-CM10)	37	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.91.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar (plan barrial) - materiales de oficina (1943-664-CM10)	115	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.90.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar- Barrial - materiales talleres- Partida 1 (1943-750-CM10)	64	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.95.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar -escolar - Materiales - Partida 2 - (1943-941-CM10)	106	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.37.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar -escolar - Materiales - Partida 2 - 7	29	ene-11	feb-11	Terminada	50.24.14.36.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar materiales - Primera partida	111	mar-11	may-11	Terminada	50.24.14.90.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar-barrial - Materiales - Partida 1 - (1943-889-CM10)	95	dic-10	feb-11	Terminada	50.24.14.35.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar-Reciclaje barrial- materiales talleres-partida I (1943-654-CM10)	70	oct-10	dic-10	Terminada	50.24.13.84.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar-Reciclaje barrial- materiales talleres-partida I (1943-655-CM10)	186	oct-10	dic-10	Terminada	50.24.13.83.1	
			3.3 plan de reciclaje escolar-Reciclaje barrial- materiales talleres-partida I (1943-678-CM10)	22	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.82.1	
			3.3 Plan de reciclaje escolar-servicio de transporte -Transporte de personas 25-11-2010 OC-102	100	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.14.1	
			3.5 Diez itinerancias de la obra de teatro	2.000	ene-11	abr-11	Terminada	50.24.10.49.1	
			3.7 Jornada de Formación Ambiental para Trabajadores - Primera Jornada - Servicio Alimentación - 1943-218-CM10	1.650	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.13.02.1	
			3.7 Jornada de Formación Ambiental para Trabajadores - Primera Jornada - Servicio Amplificación - 24	100	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.13.03.1	
			3.7 Jornada de Formación Ambiental para Trabajadores - Primera Jornada (1943-217-SE10)	296	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.76.1	
			3.7 Jornada de Formación Ambiental para Trabajadores - Primera Jornada- Asesoría Técnica (1943-216-SE10)	1.000	abr-10	nov-10	Terminada	50.24.13.05.1	
			3.7 Jornadas de formación ambiental para trabajadores - Formación personal - (bolsa)	50	dic-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.15.1	
			3.8 Adquisición Talleres de Formación ambiental para Dirigentes - Partida III (1943-711-CM10)	21	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.60.1	
			3.8 Adquisición Talleres de Formación ambiental para Dirigentes - Partida III (1943-712-CM10)	73	nov-10	dic-10	Terminada	50.24.13.61.1	
			3.8 Escuela de Gestores Ambientales - Insumos - Partida I - (1943-465-CM10)	89	ago-10	sep-10	Terminada	50.24.13.34.1	
			3.8 Escuela de gestores ambientales - insumos - Partida I (1943-466-CM10)	112	ago-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.13.44.1	
			3.8 Escuela de Gestores Ambientales - Insumos- Partida I (1943-523-CM10)	21	sep-10	oct-10	Terminada	50.24.13.52.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			3.8 Escuela de gestores ambientales - Materiales - Partida I - (1943-476-CM10)	163	ago-10	sep-10	Terminada	50.24.13.37.1	
			3.8 Escuela de Gestores Ambientales - Materiales - Partida I (1943-495-CM10)	199	ago-10	nov-10	Terminada	50.24.13.39.1	
			3.8 Escuela de Gestores Ambientales - Materiales - Partida I - (1943-477-CM10)	155	ago-10	sep-10	Terminada	50.24.13.35.1	
			3.8 Escuela de gestores ambientales - materiales - Partida I (1943-480-CM10)	203	ago-10	oct-10	Terminada	50.24.13.41.1	
			3.8 Escuela de Gestores Ambientales - Materiales - Partida I - (1943-482-CM10)	175	ago-10	sep-10	Terminada	50.24.13.36.1	
			3.8 Escuela de Gestores Ambientales - Materiales - Partida I (1943-493-CM10)	122	ago-10	nov-10	Terminada	50.24.13.38.1	
			3.8 Escuela de Gestores Ambientales - Materiales - Partida I (1943-496-CM10)	235	ago-10	oct-10	Terminada	50.24.13.51.1	
			3.8 Escuela de gestores ambientales - materiales - Partida I (1943-498-CM10)	29	ago-10	oct-10	Terminada	50.24.13.43.1	
			3.8 Escuela de Gestores Ambientales - Materiales - Partida I (1943-481-CM10)	305	ago-10	oct-10	Terminada	50.24.13.53.1	
			3.8 Escuela de gestores ambientales - materiales - Partida I (1943-492-CM10)	128	ago-10	oct-10	Terminada	50.24.13.42.1	
			3.8 Escuela de gestores ambientales - materiales - Partida I (1943-499-CM10)	88	ago-10	oct-10	Terminada	50.24.13.40.1	
			3.8 Taller de Formación Ambiental para dirigentes - Servicio Transporte	110	jul-10	sep-10	Terminada	50.24.13.29.1	
			3.8 Talleres de formación ambiental para dirigentes - Materiales - Partida 1 - (106)	77	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.58.1	
			3.8 Talleres de formación ambiental para dirigentes - materiales - partida 1 (105)	77	dic-10	ene-11	Terminada	50.24.14.32.1	
			3.8 Talleres de formación ambiental para dirigentes - Servicio de alimentación - (1943-3-CM11)	449	feb-11	mar-11	Terminada	50.24.14.57.1	
			3.8 Talleres de formación ambiental para dirigentes (BOLSA)	1.034	dic-10	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.50.1	
			4.1 Caja Chica - Julio	20	jul-10	ago-10	Terminada	50.24.13.26.1	
			4.1 Impresión de material gráfico de apoyo	12.439	ene-11	may-11	Terminada	50.24.10.51.1	
			4.1 Materia Gráfico Caja Chica	6	jul-10	ene-11	Terminada	50.24.14.15.1	
			4.1 Material Gráfico - Fotógrafo Programa Microbasurales	1.143	mar-10	ago-10	Terminada	50.24.10.69.1	
			4.1 Material Gráfico - Impresiones Primera Jornada Trabajadores - 25	38	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.78.1	
			4.1 Material Gráfico - Impresiones Primera Jornada Trabajadores - 26	110	abr-10	jun-10	Terminada	50.24.10.77.1	
			4.2 Difusión Masiva - Productora eventos, web ambiental y radio (bolsa)	18.415	ene-11	may-11	Terminada	50.24.10.01.1	
			4.2 Difusion masiva - Productora Super Pancho	3.597	sep-09	dic-09	Terminada	50.24.10.02.1	
			4.2 Difusión Masiva - Servicio de Producción - Valparaíso soy Yo (1943-365-SE10)	3.568	jul-10	nov-10	Terminada	50.24.13.30.1	
			4.2 Difusion masiva - Transporte personas Inaguración Programa Microbasurales	45	oct-09	dic-09	Terminada	50.24.10.26.1	
			4.3 Seminario para líderes de opinión (BOLSA)	8.000	feb-10	ago-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.52.1	
			4.4 Fomento Buenas Prácticas - Contenedores CORMUVAL - Campañas aztecas - Puntos Limpios (O/C 1943-230-SE11)	6.777	abr-11	may-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.15.12.1	
			4.4 Fomento Buenas Prácticas - Murales - Puntos Limpios (O/C 1943-210-SE11)	2.500	mar-11	may-11	Terminada	50.24.15.13.1	
			4.4 Fomento de buenas Prácticas ambientales - Arquitecto	2.874	ene-11	mar-11	Terminada	50.24.14.17.1	
			4.4 Tres Puntos de reciclaje, administración municipal	1.399	dic-10	jun-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.53.1	
			Adquisición de 11 Camiones	665.000	jun-07	nov-07	Terminada	50.24.03.01.1	
			Adquisición e Implementación de Mecanismos de Fiscalización y Control	200.000	ene-11	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.05.02.1	
			Adquisición Mobiliario Urbano: Instalación y reposición de papeleros	170.000	nov-10	dic-10	Desierta	50.24.01.05.1	
			Adquisición Mobiliario Urbano: Instalación y reposición de papeleros (2da. licitación)	164.026	feb-11	mar-12	Terminada	50.24.01.07.1	
			Adquisición Papeleros Patrimoniales	8.748	mar-07	sep-07	Terminada	50.24.01.02.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Apoyo Diseño e ITO Obras Centro Comunal de Reciclaje y Educación Ambiental	4.000	oct-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.12.03.1	
			Asesoría Residuos Sólidos Domiciliarios 2006	26.970	jun-06	abr-07	Terminada	50.23.01.01.1	
			ATO Mecanismos de Fiscalización y Control	2.000	ene-11	abr-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.05.01.1	
			Camiones Minicompactadores	69.995	jun-07	oct-07	Terminada	50.24.01.03.1	
			Desarrollo Asesoría Residuos Sólidos Domiciliarios 2007	17.460	ago-07	feb-08	Terminada	50.23.01.02.1	
			Difusión en Evento ExpoAmbiental (Super Pancho)	34	oct-09	oct-09	Terminada	50.24.10.16.1	
			Difusión y Sensibilización Ciudadana, mediante nueva imagen de camiones recolectores de residuos domiciliarios	45.000	ene-10	mar-10	Desierta	50.24.09.01.1	
			Difusión y Sensibilización Ciudadana, mediante nueva imagen de camiones recolectores de residuos domiciliarios (2da licitación)	45.000	abr-10	jun-10	Desierta	50.24.09.01.2	
			Difusión y Sensibilización Ciudadana, mediante nueva imagen de camiones recolectores de residuos domiciliarios (3ra licitación - creada sólo por ajuste cartera)	45.000	ene-11	mar-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.09.01.3	
			Equipamiento Centro Comunal de Reciclaje y Educación Ambiental	30.000	feb-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.12.02.1	
			Equipamiento DIMR - 3 Computadores	2.527	may-07	ago-07	Terminada	50.24.07.15.1	
			Equipamiento DIMR - 3 Sillones Basflex 720	0	mar-07	may-07	Terminada	50.24.07.07.1	
			Equipamiento DIMR - Camara digital Kónica	342	mar-07	abr-07	Terminada	50.24.07.01.1	
			Equipamiento DIMR - Escritorios, Kardex, etc.	463	mar-07	may-07	Terminada	50.24.07.12.1	
			Equipamiento DIMR - Fax Panasonic	90	mar-07	jun-07	Terminada	50.24.07.02.1	
			Equipamiento DIMR - Impresora Laser Hp 1020	52	mar-07	jun-07	Terminada	50.24.07.03.1	
			Equipamiento DIMR - Multifuncional Xerox	420	mar-07	jun-07	Terminada	50.24.07.04.1	
			Equipamiento DIMR - Notebook Toshiba	1.084	mar-07	sep-07	Terminada	50.24.07.13.1	
			Equipamiento DIMR - Plotter Epson	3.614	abr-07	jun-08	Terminada	50.24.07.10.1	
			Equipamiento DIMR - Proyector Sony	704	mar-07	abr-07	Terminada	50.24.07.05.1	
			Equipamiento DIMR - Sillón Basflex	245	mar-07	ago-08	Terminada	50.24.07.16.1	
			Equipamiento DIMR - Software Microsoft Office	909	mar-07	jun-07	Terminada	50.24.07.11.1	
			Equipamiento DIMR - Software SIG	1.244	may-07	ago-08	Terminada	50.24.07.17.1	
			Equipamiento DIMR - Switch de Bocas	12	jun-07	jul-07	Terminada	50.24.07.14.1	
			Equipamiento DIMR (GPS)	306	abr-07	jun-07	Terminada	50.24.07.08.1	
			Equipamiento DIMR (Sillón Eco Cuero Negro)	70	mar-07	abr-07	Terminada	50.24.07.06.1	
			Equipamiento DIMR (Software Autodesk Map 3D)	2.757	abr-07	jun-07	Terminada	50.24.07.09.1	
			Equipamiento Operarios Residuos Sólidos: Equipos Computacionales y Periféricos I	2.681	jul-07	ago-07	Terminada	50.24.06.05.1	
			Equipamiento Operarios Residuos Sólidos: Equipos Computacionales y Periféricos II	396	jul-07	ago-07	Terminada	50.24.06.06.1	
			Equipamiento Operarios Residuos Sólidos: Mobiliario y Otros I	153	feb-07	mar-07	Terminada	50.24.06.03.1	
			Equipamiento Operarios Residuos Sólidos: Mobiliario y Otros II	95	feb-07	mar-07	Terminada	50.24.06.04.1	
			Equipamiento Operarios Residuos Sólidos: Mobiliario y Otros III	74	may-07	jun-07	Terminada	50.24.06.07.1	
			Gastos Administrativos - Programa Control Microbasurales	4.500	feb-10	ago-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.10.54.1	
			ITO Adquisición Mobiliario Urbano: Instalación y reposición de papeleros	3.300	feb-11	ene-12	Terminada	50.24.01.06.1	
			ITO Papeleros	8.567	may-07	ene-08	Terminada	50.24.01.04.1	
			Mejoramiento en la gestión Integral de los residuos sólidos domiciliarios 2005	2.400	nov-05	nov-06	Término Anticipado	50.23.01.03.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Obras Centro Comunal de Reciclaje y Educación Ambiental	66.000	feb-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.12.01.1	
			Papeleros Nivel 1 y 2 y Mantención	119.152	mar-07	dic-08	Terminada	50.24.01.01.1	
			Proyecto de recuperación de espacios comunitarios	105.000	dic-10	may-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.11.01.1	
			Recuperación de Espacios Comunitarios (bolsa para rebajar)	100.000	dic-10	may-11	Despriorizada / Eliminada	50.24.11.02.1	
	55	Control de Plagas Urbanas en Valparaíso	1er. Inspector desratización 2010	6.930	ene-10	jun-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.09.07.1	
			1er. Inspector Esterilización 2009	3.600	sep-09	ago-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.09.01.1	
			1er. Inspector Técnico Desratización 2010 (feb-ago)	2.700	feb-10	ago-10	Terminada	55.32.09.03.1	
			2º Inspector Técnico Desratización 2010 (Agosto 2010-febrero 2011)	2.700	ago-10	mar-11	Terminada	55.32.09.10.1	
			2do. Inspector desratización 2010	6.930	ene-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.09.08.1	
			2do. Inspector Esterilización	10.800	sep-09	ago-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.09.12.1	
			2do. Inspector Técnico desratización 2009 (jun-dic)	3.600	sep-09	mar-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.09.04.1	
			Animación de Evento	1.000	mar-09	jun-09	Terminada	55.32.06.01.2	
			Animación Jornada Adopción Canina	50	feb-09	mar-09	Terminada	55.32.06.03.1	
			Arriendo Camioneta Esterilización Canina	4.800	nov-11	dic-11	Desierta	55.32.07.33.1	
			Arriendo Camioneta Esterilización Canina (2da licitación)	4.800	nov-11	dic-11	Desierta	55.32.07.33.2	
			Arriendo Camioneta Esterilización Canina (3ra licitación)	4.800	dic-11	dic-11	Desierta	55.32.07.33.3	
			Asesoría Control de Plagas	29.295	ene-08	ene-09	Terminada	55.31.01.01.1	
			Asesoría Preparación y Contraparte TdR Estudio Población Canina - Indicadores Control de Plagas	4.000	sep-10	jul-12	En Ejecución	55.32.05.06.1	
			Campaña Adopción Canina 2009	1.127	sep-09	ago-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.06.01.1	
			Campaña difusión Control de Plagas Bolsa 2011	1.952	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.08.23.1	
			Collares	3.499	oct-08	nov-08	Terminada	55.32.05.03.2	
			Coordinador Educación Ambiental - Jorge Jorquera	1.112	ene-12	abr-12	Terminada	55.32.08.29.1	
			Coordinador Educación Ambiental (feb-dic 2011) Jorge Jorquera	6.112	feb-11	dic-11	Terminada	55.32.08.18.1	
			Coordinador Territorial Programa Control de Plagas	1.980	abr-10	nov-10	Terminada	55.32.08.12.1	
			Coordinador Territorial Programa Control Población Canina - Contrato 3 (Abr-Dic 2011)	3.190	jul-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.07.24.1	
			Coordinador Territorial Programa Control Población Canina 2011	660	nov-10	feb-11	Término Anticipado	55.32.07.17.1	
			Cuadrilla Operación Canil (Contratación personal 2/4) Claudio Balmaceda	1.120	sep-10	mar-11	Terminada	55.32.07.21.1	
			Cuadrilla Operación Canil (Contratación personal 3/4) Marco Aranda	1.120	sep-10	mar-11	Terminada	55.32.07.22.1	
			Cuadrilla Operación Canil (Contratación personal 4/4) Roberto Pérez	1.120	sep-10	mar-11	Terminada	55.32.07.23.1	
			Cuadrilla Operación Canil (Contratación personal 1/4)- Francisco Alfaro	1.120	sep-10	mar-11	Terminada	55.32.07.20.1	
			Desinsectación (Sep- 2010 a Feb-2011)	11.000	sep-10	feb-11	Desierta	55.32.03.02.1	
			Desinsectación de Hogares	18.420	sep-09	abr-10	Terminada	55.32.03.01.1	
			Desparasitación (2010)	39.700	oct-09	mar-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.02.02.1	
			Desparasitación de Canes	29.820	sep-09	dic-09	Desierta	55.32.02.01.1	
			Desparasitación de Canes 2da Licitación	16.343	sep-10	abr-11	Terminada	55.32.02.01.2	
			Desratización de Esteros y Cauces de aguas lluvias	114.037	nov-09	feb-12	Terminada	55.32.04.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Desratización de microbasurales en los cerros	142.747	nov-09	feb-12	Terminada	55.32.04.02.1	
			Difusión en medios y otros	15.000	oct-09	jun-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.08.02.1	
			Difusión y educación 2010	8.148	ene-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.08.08.1	
			Diseñador gráfico y/o ilustrador de material gráfico	4.200	nov-08	nov-09	Terminada	55.32.08.03.1	
			Diseño sitio Web de Adopciones Caninas	2.356	dic-10	jun-11	Terminada	55.32.08.13.1	
			Educador Ambiental - 2 Contrato	1.050	dic-08	mar-09	Terminada	55.32.08.04.1	
			Educador Ambiental - 1 Contrato	1.027	sep-08	dic-08	Terminada	55.32.08.05.1	
			Educador Ambiental - 3 Contrato	3.150	abr-09	mar-10	Término Anticipado	55.32.08.07.1	
			Encargada Educación Ambiental	7.112	may-11	ene-12	Terminada	55.32.08.19.1	
			Encargada Educación Ambiental - Soledad Ortega	1.778	ene-12	abr-12	Terminada	55.32.08.30.1	
			Encargada Educación Ambiental CORMUVAL	440	abr-12	jul-12	En Ejecución	55.32.08.31.1	
			Equipamiento - 1 Computador - Trato directo	873	mar-07	may-07	Terminada	55.32.01.10.1	
			Equipamiento - 1 GPS - Trato directo	252	mar-07	jun-07	Terminada	55.32.01.11.1	
			Equipamiento - 1 Impresora laser color - Convenio marco	173	mar-07	may-07	Terminada	55.32.01.05.1	
			Equipamiento - 2 Camaras Digitales - trato directo	400	mar-07	may-07	Terminada	55.32.01.02.1	
			Equipamiento - 2 UPS - convenio marco	256	mar-07	may-07	Terminada	55.32.01.07.1	
			Equipamiento - 4 Radios portátiles - trato directo	643	mar-07	may-07	Terminada	55.32.01.09.1	
			Equipamiento - Biblioteca LB Ammuebles Estante	298	dic-11	ene-12	Terminada	55.32.01.24.1	
			Equipamiento - Camara video digital - Trato directo	583	mar-07	jun-07	Terminada	55.32.01.12.1	
			Equipamiento - Computador Portátil Aminorte	425	dic-11	feb-12	Terminada	55.32.01.23.1	
			Equipamiento - Computador Portátil Samsung	825	dic-11	feb-12	Terminada	55.32.01.20.1	
			Equipamiento - Impresora carro ancho tinta - convenio marco	185	mar-07	may-07	Terminada	55.32.01.01.1	
			Equipamiento - Partida II - Jaulas para transporte y post operatorio de perros	1.956	oct-10	dic-10	Terminada	55.32.01.14.1	
			Equipamiento - Partida III	3.146	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.01.19.1	
			Equipamiento - Procesador HP Ipaq Pocket Digital - Trato directo	328	may-07	sep-07	Terminada	55.32.01.13.1	
			Equipamiento - Telón Apoyo con Trípode	171	dic-11	ene-12	Terminada	55.32.01.22.1	
			Equipamiento - Video Proyector Benq	631	dic-11	feb-12	Terminada	55.32.01.21.1	
			Equipamiento 1 Fax - trato directo	87	mar-07	may-07	Terminada	55.32.01.08.1	
			Equipamiento -1 scanner - convenio marco	220	mar-07	may-07	Terminada	55.32.01.06.1	
			Equipamiento- II partida- 1 Disco Duro	80	jun-10	jul-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.01.18.1	
			Equipamiento- II partida- 1 Notebook	550	jun-10	jul-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.01.15.1	
			Equipamiento- II partida- 1 Proyector	400	jun-10	jul-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.01.17.1	
			Equipamiento- II partida- 1 telón de proyección	200	jun-10	jul-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.01.16.1	
			Esterilización (500 perros)	16.200	ene-08	oct-08	Terminada	55.32.07.01.1	
			Esterilización 25.000 perros - Clínica Fija (Claudio Tramón)	6.084	ene-09	ene-10	Terminada	55.32.07.05.1	
			Esterilización 25.000 perros - Clínica Fija (Gerald Moreno)	6.000	ene-09	ene-10	Terminada	55.32.07.08.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Esterilización 25.000 perros - Clínica Fija (Juan Romero)	3.372	ene-09	ene-10	Terminada	55.32.07.07.1	
			Esterilización 25.000 perros - Clínica Fija (Julio Cantillano)	6.216	ene-09	ene-10	Terminada	55.32.07.04.1	
			Esterilización 25.000 perros - Clínica Fija (Oscar Saldaña)	7.620	ene-09	ene-10	Terminada	55.32.07.06.1	
			Esterilización 25.000 perros - Clínica Fija (Patricio Morales)	12.204	ene-09	ene-10	Terminada	55.32.07.03.1	
			Esterilización 25.000 perros - Clínica Móvil (ACUAA)	7.560	ene-09	ene-10	Terminada	55.32.07.10.1	
			Esterilización 25.000 perros - Clínica Móvil (Patricio Morales)	15.084	ene-09	ene-10	Terminada	55.32.07.09.1	
			Esterilización 25.000 perros - Clínica Móvil (RIMA)	11.340	dic-08	ene-10	Terminada	55.32.07.11.1	
			Esterilización Masiva Canina 2011	22.340	ago-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.07.16.1	
			Esterilización Masiva Segunda etapa - Clínica Fija - Patricio Morales	65.844	may-10	dic-11	Terminada	55.32.07.12.1	
			Esterilización Masiva Segunda etapa - Clínica Movil - Hugo Espinoza Lizana y Otro	24.972	may-10	jun-11	Terminada	55.32.07.15.1	
			Esterilización Masiva Segunda etapa - Clínica Movil - Patricio Morales González	14.748	may-10	ene-12	Terminada	55.32.07.14.1	
			Esterilización Masiva Segunda etapa - Clínica Movil - RIMA	15.588	may-10	dic-11	Terminada	55.32.07.13.1	
			Esterilizaciones Post Operatorio Disponible (Bolsa)	21.280	oct-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.07.32.1	
			Estudio de Opinión, Diseño y Producción de Campaña	20.000	ago-10	oct-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.08.10.1	
			Estudio Población Canina y proyección	18.500	abr-11	jun-12	Terminada	55.32.05.01.1	
			ETAPA 3 Sept-Dic 2011 Esterilización Clínica Fija con Post operatorio Hugo Espinoza	6.320	nov-11	ene-12	Terminada	55.32.07.40.1	
			ETAPA 3 Sept-Dic 2011 Esterilización Clínica Fija con Post operatorio Oscar Saldaña	2.640	oct-11	ene-12	Terminada	55.32.07.41.1	
			ETAPA 4 Mar-Jun 2012 Esterilización 500 perros - Veterinario	6.000	mar-12	jun-12	Despriorizada / Eliminada	55.32.07.44.1	
			Eventos Adopción Canina 2011 (Bolsa)	1.452	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.06.02.1	
			Fondo Campaña Publicitaria Esterilización - Bolsa 2011	12.437	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.08.11.1	
			Formulario Certificado de Residencia	1.647	oct-08	nov-08	Terminada	55.32.05.05.1	
			Gastos Administrativos Control de Plagas	3.086	dic-05	mar-07	Terminada	55.32.01.04.1	
			Inspector Desinsectación 2009	2.640	sep-09	ago-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.09.06.1	
			Inspector Desinsectación 2010	3.300	ene-10	mar-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.09.11.1	
			Inspector Desparasitación 2009	2.640	sep-09	ago-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.09.05.1	
			Inspector Desparasitación 2010	3.300	ene-10	mar-10	Despriorizada / Eliminada	55.32.09.09.1	
			Inspector Desratización - Contrato 3 (feb-Nov 2011)	4.840	feb-11	dic-11	Terminada	55.32.09.13.1	
			ITO Esterilización (500 perros)	2.000	ene-08	may-08	Terminada	55.32.07.02.1	
			Mantenición Web Adopción (May-Ago 2011). Contrato 1	1.350	may-11	sep-11	Terminada	55.32.08.17.1	
			Mantenición web adopción 3º etapa 2011	660	nov-11	abr-12	Terminada	55.32.08.28.1	
			Mantenición Web Adopción canina	2.445	ago-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.08.20.1	
			Material gráfico jul-dic	5.117	dic-11	dic-11	Desierta	55.32.08.22.1	
			Monitor apoyo N°1 CORMUVAL	955	jun-11	ene-12	Terminada	55.32.08.24.1	
			Monitor apoyo N°2 CORMUVAL	150	jun-11	nov-11	Terminada	55.32.08.25.1	
			Monitor apoyo N°3 CORMUVAL	805	jul-11	ene-12	Terminada	55.32.08.26.1	
			Monitor Líder - CORMUVAL	1.592	jun-11	ene-12	Terminada	55.32.08.16.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Monitor Líder - Esteban Basález	500	ene-12	abr-12	Terminada	55.32.08.27.1	
			Operador Manejo Canino 1 - 2011	840	ene-11	may-11	Terminada	55.32.07.26.1	
			Operador Manejo Canino 1 - Segundo Contrato	2.240	abr-11	dic-11	Terminada	55.32.07.30.1	
			Operador Manejo Canino 2 - 2011	840	ene-11	may-11	Terminada	55.32.07.27.1	
			Operador Manejo Canino 2 - Segundo Contrato	2.240	abr-11	dic-11	Terminada	55.32.07.31.1	
			Operador Manejo Canino 3 - 2011	840	ene-11	may-11	Terminada	55.32.07.29.1	
			Operador Manejo Canino 3 - Segundo Contrato	1.680	abr-11	nov-11	Terminada	55.32.07.34.1	
			Operador Manejo Canino 4	2.240	abr-11	dic-11	Terminada	55.32.07.35.1	
			Operador Manejo Canino 5	1.680	sep-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.07.38.1	
			Operador Manejo Canino 6	560	oct-11	ene-12	Terminada	55.32.07.42.1	
			Operador Manejo Canino 7	560	oct-11	ene-12	Terminada	55.32.07.43.1	
			Operadores de Manejo Canino (BOLSA)	4.800	mar-12	jun-12	Despriorizada / Eliminada	55.32.07.45.1	
			Placas	14.102	feb-09	jul-09	Terminada	55.32.05.04.2	
			Placas (Desierta)	11.000	nov-08	nov-08	Desierta	55.32.05.04.1	
			Producción Evento Lanzamiento Campaña Adopción Canina	1.853	dic-10	mar-11	Terminada	55.32.06.04.1	
			Provisión Control Químico	24.937	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.10.01.1	
			Provisión Esterilización	18.434	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.07.39.1	
			Publicista Campaña difusión 2011	1.000	dic-10	feb-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.08.15.1	
			Remaches	592	dic-08	mar-09	Terminada	55.32.05.02.1	
			Servicio de Impresión de Material Gráfico	21.400	ene-09	dic-10	Terminada	55.32.08.01.1	
			Servicio de Impresión de Material Gráfico 2010-2011	10.000	jul-10	jun-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.08.09.1	
			Servicio de radio difusión campaña esterilización canina	3.912	may-11	oct-11	Terminada	55.32.08.14.1	
			Servicio de radio difusión campaña esterilización canina (ago-dic 2011)	4.200	dic-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	55.32.08.21.1	
			Supervisor Cuadrilla Manejo Canino	1.350	ene-11	may-11	Terminada	55.32.07.25.1	
			Supervisor del programa de control de plagas	13.200	nov-08	nov-09	Terminada	55.32.09.02.1	
			Supervisor del programa de control de plagas II Contrato	14.300	ene-10	mar-11	Terminada	55.32.09.02.2	
			Supervisor Programa Control Población Canina (Feb-Dic 2011)	12.100	feb-11	dic-11	Terminada	55.32.07.18.1	
			Supervisora Cuadrilla manejo canino abril- dic	1.650	abr-11	oct-11	Terminada	55.32.07.36.1	
			Técnico Veterinario Esterilizaciones Canil	990	ene-11	may-11	Terminada	55.32.07.28.1	
			Técnico Veterinario Esterilizaciones Canil abr-dic	2.640	abr-11	dic-11	Terminada	55.32.07.37.1	
			Veterinario Esterilizaciones Canil abr-dic	4.800	abr-11	dic-11	Terminada	55.32.07.19.1	
			Esterilización Canina 2012 - Clínica Fija y Móvil	29.975	jul-12	oct-12	Licitación	55.32.07.46.1	
			Esterilización Canina 2012 - Clínica Post Operatorio	5.320	jul-12	oct-12	Licitación	55.32.07.47.1	
			Esterilización Canina 2012 - Médico Veterinario	2.519	jun-12	oct-12	En Ejecución	55.32.07.48.1	
			Esterilización Canina 2012 - Encargado de Cuadrilla	1.925	jun-12	oct-12	En Ejecución	55.32.07.49.1	
			Esterilización Canina 2012 - Operario Manejo Canino 1	1.667	jun-12	oct-12	En Ejecución	55.32.07.50.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Esterilización Canina 2012 - Operario Manejo Canino 2	1.667	jun-12	oct-12	En Ejecución	55.32.07.51.1	
	56	Habilitación Sistema Televisión, Prefectura Valparaíso	Asesoría Técnica Camaras de Televisión, 2da Fase (2008)	4.500	jun-08	sep-09	Terminada	56.62.02.02.1	
			Gastos Administrativos Televisión 2006	461	dic-05	abr-07	Terminada	56.62.01.02.1	
			Gastos Administrativos Televisión, 2da Fase (2008)	1.525	dic-05	sep-08	Terminada	56.62.02.03.1	
			Obras Habilitación Sistema de Televisión, prefectura Valparaíso 2006	274.124	ene-07	abr-07	Terminada	56.62.01.01.1	
			Obras Habilitación Sistema de Televisión, Segunda Fase (2008)	595.310	jun-08	nov-08	Terminada	56.62.02.01.1	
	57	Señalética	Actualización y Mejoramiento de Mapas Turísticos de Valparaíso	1.600	oct-08	oct-08	Terminada	57.62.03.04.1	
			Análisis y Evaluación Insumos para Diseño Señalética Intermedia	3.440	oct-08	nov-08	Terminada	57.61.01.04.1	
			ATO Señalética Fabricación e Instalación	13.886	nov-07	nov-10	Término Anticipado	57.62.01.02.1	
			Diseño Señalética Intermedia	150.000	sep-09	jul-10	Despriorizada / Eliminada	57.61.01.02.1	
			Ejecución Señalética Intermedia	350.000	ene-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	57.62.02.01.1	
			Ejecución Señalética Vial y Carretera	256.409	oct-07	oct-08	Terminada	57.62.01.01.1	
			Estudio Plan Señalización y Sistema de Información Urbana	24.525	nov-05	sep-06	Terminada	57.61.01.01.1	
			Folletería Señalética (2da)	29.220	ene-09	jul-09	Desierta	57.62.03.03.1	
			Gastos Administrativos Folletería	1.200	nov-05	feb-07	Terminada	57.62.03.02.1	
			Gastos Administrativos Señalética	1.500	nov-05	ene-07	Terminada	57.62.01.03.1	
			Mantenimiento Señalética	157.801	sep-09	mar-11	Despriorizada / Eliminada	57.62.04.01.1	
			Obras Señalética 2010	500.000	ene-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	57.62.01.04.1	
	58	Plan Marco Participación Ciudadana	Apoyo Participación Ciudadana - María Soledad Lucero	4.200	ene-08	dic-08	Terminada	58.24.01.02.1	
	59	Programa Comunicaciones	2 Fotografías Renderizadas (761-2845-SE11)	112	dic-11	dic-11	Terminada	59.24.08.34.1	
			2 Letreros Difusión de Obras en Cerros Alegre y Concepción	110	may-11	may-11	Terminada	59.24.03.08.1	
			500 trípticos nuevos desvíos Cerro Alegre (761-2388-SE11)	112	oct-11	dic-11	Terminada	59.24.03.14.1	
			Adhesivos impresos para camiones eleva contenedores	54	nov-09	dic-09	Terminada	59.24.06.32.1	
			Adquisición de 1.000 tarjetones para invitación Apertura Preliminar Palacio Baburizza	215	ene-11	feb-11	Terminada	59.24.03.06.1	
			Adquisición de derechos de la frase radial	238	may-09	may-09	Terminada	59.24.06.04.2	
			Adquisición Jockey y chaquetas PRDUV	52	ago-09	sep-09	Terminada	59.24.06.21.1	
			Afiches - Papelería	5.000	feb-09	mar-09	Despriorizada / Eliminada	59.24.05.02.1	
			Agencia de Noticias	4.000	jun-12	nov-12	Despriorizada / Eliminada	59.24.08.01.1	
			Arriendo Local para Reunión Informativa a Vecinos Calle Condell	110	nov-09	ene-10	Terminada	59.24.06.34.1	
			Arriendo Stand Innovatec - Nov 2006	410	nov-06	feb-07	Terminada	59.24.04.06.1	
			Asesoría Comunicación Estratégica (2007)	52.200	abr-07	feb-08	Terminada	59.23.01.01.1	
			Asesoría Comunicación Estratégica (2008)	60.000	abr-08	abr-09	Terminada	59.23.01.02.1	
			Asesoría Comunicación Estratégica (2009)	42.000	ago-09	jun-10	Término Anticipado	59.23.01.05.1	
			Aviso 3 Encargado Gestión Plan Director Mercurio Valpo (761-2440-CM11)	287	nov-11	dic-11	Terminada	59.24.08.23.1	
			Aviso 4 Plan Director Mercurio Valpo	287	ene-12	abr-12	Terminada	59.24.08.35.1	
			Aviso Análisis Modelo de Gestión Ascensores de Valparaíso - Mercurio Santiago (761-297-CM11)	1.260	feb-11	may-11	Terminada	59.24.08.08.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Aviso Analisis Modelo de Gestión Ascensores de Valparaíso - Mercurio Valparaíso (761-298-CM11)	437	feb-11	nov-11	Terminada	59.24.08.07.1	
			Aviso Aniversario del Mercurio de Valparaíso en el marco del Bicentenario	590	sep-10	dic-10	Terminada	59.24.07.06.1	
			Aviso Año Nuevo El Mercurio de Valparaíso (761-2802-CM11)	1.061	dic-11	dic-11	Terminada	59.24.08.32.1	
			Aviso Ascensor El Peral Mercurio Santiago (761-2503-CM11)	1.260	nov-11	dic-11	Terminada	59.24.08.24.1	
			Aviso Ascensor El Peral Mercurio Valparaíso (761-2501-CM11)	431	nov-11	dic-11	Terminada	59.24.08.25.1	
			Aviso Ascensor Polanco Mercurio Santiago (761-2124-CM11)	1.028	sep-11	dic-11	Terminada	59.24.08.28.1	
			Aviso Ascensor Polanco Mercurio Valparaíso (761-2122-CM11)	156	sep-11	dic-11	Terminada	59.24.08.29.1	
			Aviso contrataciones Plan director (761-1240-CM11)	459	jun-11	ago-11	Terminada	59.24.08.11.1	
			Aviso en Inserto "Destinos" diario El Mercurio (761-1467-CM11)	943	jul-11	oct-11	Terminada	59.24.08.20.1	
			Aviso Encargado Participación Ciudadana Plan Director (Mercurio de Valparaíso - 31 julio 2011 - 761-1626-CM11)	287	jul-11	oct-11	Terminada	59.24.08.22.1	
			Aviso Especial Aniversario Mercurio Valparaíso (761-1996-CM11)	472	sep-11	nov-11	Terminada	59.24.08.21.1	
			Aviso Especial Año Nuevo 2011	967	dic-10	feb-11	Terminada	59.24.07.08.1	
			Aviso Especial Día del Medioambiente (761-1165-CM11)	589	jun-11	jul-11	Terminada	59.24.08.12.1	
			Aviso Especial Edificio Luis Cousiño	1.179	abr-11	jul-11	Terminada	59.24.08.09.1	
			Aviso Especial Mascotas (761-1830-CM11)	472	ago-11	nov-11	Terminada	59.24.08.19.1	
			Aviso Especial Mascotas, 15-ago-2010, Mercurio de Valparaíso	354	ago-10	ago-11	Terminada	59.24.07.10.1	
			Aviso Especial Reactivación Patrimonial	1.309	oct-10	dic-10	Terminada	59.24.07.11.1	
			Aviso Especial Reactivación Patrimonial El Mercurio (761-538-CM12)	1.414	mar-12	may-12	Terminada	59.24.08.36.1	
			Aviso Guía de Valparaíso 2012, El Mercurio de Valparaíso (761-2711-CM11)	884	dic-11	dic-11	Terminada	59.24.08.33.1	
			Aviso Guía Turismo Bicentenario 2010 - Sábado 31-jul-2010 Mercurio de Valparaíso	236	jul-10	nov-10	Terminada	59.24.07.09.1	
			Aviso Invitación a Manifestar Interés Encuestas El Mercurio (761-2532-CM11)	1.683	nov-11	dic-11	Terminada	59.24.08.30.1	
			Aviso Mascotas (Nov-2008)	1.257	nov-08	mar-09	Terminada	59.24.06.22.1	
			Aviso Mercurio de Santiago Ingeniero Civil Mecánico (761-1360-CM11)	536	jun-11	nov-11	Terminada	59.24.08.13.1	
			Aviso Mercurio de Valparaíso - Ingeniero Civil (761-1563-CM11)	287	jul-11	oct-11	Terminada	59.24.08.18.1	
			Aviso Mercurio de Valparaíso Ingeniero Civil Mecánico (761-1362-CM11)	287	jun-11	ago-11	Terminada	59.24.08.14.1	
			Aviso Paseo Yugoslavo Mercurio Santiago (761-2137-CM11)	1.388	oct-11	dic-11	Terminada	59.24.08.26.1	
			Aviso Paseo Yugoslavo Mercurio Valparaíso (761-2126-CM11)	287	sep-11	dic-11	Terminada	59.24.08.27.1	
			Aviso Plan Director - Mercurio de Santiago (761-1419-CM11)	531	jul-11	ago-11	Terminada	59.24.08.17.1	
			Aviso Plan Director - Mercurio de Valparaíso (761-1420-CM11)	236	jul-11	ago-11	Terminada	59.24.08.16.1	
			Aviso Plan Director Abril 2011 - Mercurio Valparaíso	437	abr-11	jun-11	Terminada	59.24.08.10.1	
			Aviso Publicidad - Saludo Aniversario Declaración de Patrimonio de la Humanidad	1.414	jul-10	oct-10	Terminada	59.24.07.05.1	
			Avisos de Publicidad	47.600	abr-09	mar-10	Terminada	59.24.06.02.1	
			Avisos de Radio 2010 (BOLSA)	56.579	nov-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	59.24.07.02.1	
			Avisos Publicitarios (Prensa escrita, TV, internet, radio) bolsa	2.465	jul-12	nov-12	Preparación	59.24.08.02.1	
			Banner del PRDUV	10.000	nov-11	sep-12	Despriorizada / Eliminada	59.24.08.15.1	
			Banner para la difusión del Programa	600	ago-07	feb-08	Terminada	59.24.04.11.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Book Fotográfico Valparaíso	2.820	dic-08	mar-09	Terminada	59.24.04.02.1	
			Cajas y Estuches	5.000	feb-09	mar-09	Despriorizada / Eliminada	59.24.05.03.1	
			Campaña General de Publicidad 2010 (Producción)	371	dic-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	59.24.07.03.1	
			Campaña General de publicidad PRDUV (bolsa)	18.758	may-09	dic-10	Despriorizada / Eliminada	59.24.06.04.1	
			Campañas comunicacionales	19.376	ene-08	dic-09	Terminada	59.24.02.01.1	
			Concepción Visual, Diseño y Originales para impresión de línea de productos - objetos de promoción de la ciudad de Valparaíso	2.856	jul-08	ago-08	Terminada	59.24.05.01.1	
			Confección de 500 Catálogos Apertura Preliminar de Museo Baburizza	355	feb-11	abr-11	Terminada	59.24.03.07.1	
			Consultoría en Comunicaciones (Evaluación)	5.500	jun-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	59.24.08.06.1	
			Correcciones de Programación Sitio Web PRDUV	445	ene-07	feb-07	Terminada	59.24.01.05.1	
			Correcciones de Programación Sitio Web PRDUV (extensión)	223	feb-07	feb-07	Terminada	59.24.01.07.1	
			Desarrollo Piezas Gráficas	500	dic-08	dic-08	Terminada	59.24.04.03.1	
			Desarrollo Piezas Gráficas (continuación)	2.750	ene-09	may-09	Terminada	59.24.04.04.1	
			Desarrollo Sitio Web PRDUV	2.380	jul-06	abr-07	Término Anticipado	59.24.01.01.1	
			Diseño Creativo General de Marca para el PRDUV	8.000	nov-07	ene-08	Terminada	59.23.01.04.1	
			Diseño de Productos Gráficos	2.750	jul-09	nov-09	Término Anticipado	59.24.04.05.1	
			Edición vídeos microbasurales	100	ene-10	feb-10	Terminada	59.24.07.04.1	
			Encuestas para Medición Indicadores de Calidad del PRDUV	20.000	jul-12	oct-12	Desierta	59.24.11.01.1	
			Encuestas para Medición Indicadores de Calidad del PRDUV (2do semestre 2012)	10.000	ago-12	oct-12	Despriorizada / Eliminada	59.24.11.02.1	
			Estudio sobre Valparaíso, su Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano y su Imagen Ciudad: Valoraciones, Opiniones y Percepciones	7.500	jun-07	ago-07	Terminada	59.23.01.03.1	
			Evento Educativo Tenencia Responsable de Mascotas	110	nov-09	nov-09	Terminada	59.24.06.31.1	
			Fondo Difusión y Comunicación 2012	35.311	ene-12	sep-12	Despriorizada / Eliminada	59.24.10.01.1	
			Fondo para Imprenta 2012 (bolsa)	560	jul-12	nov-12	Preparación	59.24.03.04.3	
			Fotógrafo Avisos Prensa	113	may-09	may-09	Terminada	59.24.06.12.2	
			Fotógrafo Hito Luminarias	110	abr-09	abr-09	Terminada	59.24.06.12.3	
			Fotógrafo Hito SERCOTEC	60	may-09	may-09	Terminada	59.24.06.12.1	
			Fotos Barrio Puerto	90	jul-07	sep-07	Terminada	59.24.04.12.1	
			Fotos Inauguración Sala 2010	84	abr-07	may-07	Terminada	59.24.04.08.1	
			Fotos Lanzamiento Plan Seguridad Ciudadana - I Parte	90	jun-07	jul-07	Terminada	59.24.04.07.1	
			Fotos Sistema Recolección Basura	84	abr-07	may-07	Terminada	59.24.04.09.1	
			Frases Radiales Radio BioBio	2.228	may-09	sep-09	Terminada	59.24.06.11.1	
			Frases Radiales Radio Carnaval	1.547	may-09	sep-09	Terminada	59.24.06.09.1	
			Frases Radiales Radio Festival	10.925	may-09	sep-09	Terminada	59.24.06.10.1	
			Frases Radiales Radio Romantica	3.094	may-09	ene-10	Terminada	59.24.06.08.1	
			Gigantografía para punto de prensa Avance Baburizza	75	ago-11	oct-11	Terminada	59.24.03.12.1	
			Gigantografía para punto de prensa Fachadas (761-1966-SE11)	100	sep-11	sep-11	Terminada	59.24.03.13.1	
			Gigantografías Programa de Recuperación de Fachadas (761-2899-CM11)	834	dic-11	ene-12	Terminada	59.24.03.16.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Grabación en Expo Medioambiental	106	oct-09	oct-09	Terminada	59.24.06.28.1	
			Hosting y Actualización Sitio Web Programa www.programavalpomio.cl (2006 - segunda)	97	sep-06	oct-06	Terminada	59.24.01.12.1	
			Hosting y Actualización Sitio Web Programa www.programavalpomio.cl (2006 - tercera)	97	nov-06	dic-06	Terminada	59.24.01.13.1	
			Hosting y Actualización Sitio Web Programa www.programavalpomio.cl (2006)	97	jul-06	ago-06	Terminada	59.24.01.11.1	
			Imprenta 2008	49.718	may-08	oct-10	Término Anticipado en Proceso	59.24.03.02.1	
			Imprenta 2009	48.000	abr-09	may-09	Resolución Aprueba Bases Dejada Sin Efecto	59.24.03.03.2	
			Imprenta 2009 (desierta)	50.000	abr-09	ago-10	Desierta	59.24.03.03.1	
			Imprenta 2010	30.000	dic-09	feb-10	Desierta	59.24.03.04.1	
			Imprenta 2010	30.000	feb-10	feb-11	Desierta	59.24.03.04.2	
			Imprenta 2010 (761-75-LE10)	30.000	nov-10	dic-10	Desierta	59.24.03.04.4	
			Imprenta Octubre - Diciembre 2007	14.018	sep-07	dic-07	Terminada	59.24.03.01.1	
			Impresión de 1.500 Catálogos Palacio Baburizza, Colección Pintura Europea	1.064	jul-11	ago-11	Terminada	59.24.03.10.1	
			Impresión Libro Forum de las Culturas	7.640	oct-10	oct-11	Terminada	59.24.03.05.1	
			Impresión Lienzo Malla Mesh Hotel R. Victoria (761-2758-SE11)	325	dic-11	dic-11	Terminada	59.24.03.15.1	
			Inserto de Publicidad mes Marzo	6.676	mar-09	may-09	Terminada	59.24.06.06.1	
			Inserto Desde la madrugada hasta el amanecer	459	dic-08	ago-09	Terminada	59.24.06.17.1	
			Inserto Revista Destinos 2 Mercurio Valpo (761-2170-CM11)	943	oct-11	dic-11	Terminada	59.24.08.31.1	
			Insertos de Publicidad	53.550	abr-09	mar-10	Terminada	59.24.06.01.1	
			Insertos enero 2009	1.473	ago-09	ago-09	Terminada	59.24.06.16.1	
			Instalación y Producción de Piezas Graficas	20.000	abr-09	dic-09	Despriorizada / Eliminada	59.24.05.04.1	
			Lanzamiento del libro Población Obrera de la Unión: experiencia de rehabilitación	1.285	oct-09	nov-09	Terminada	59.24.06.30.1	
			Letreros publicitarios Feria medio ambiente (761-1171-SE11)	49	jun-11	jul-11	Terminada	59.24.03.09.1	
			Lienzos de PVC Residencias Universitarias (761-1290-SE10)	96	ago-10	ago-10	Terminada	59.24.06.35.1	
			Lienzos Obras Locales Comerciales	72	oct-10	oct-10	Terminada	59.24.07.07.1	
			Locutor Radial - Frases Radiales Programa	2.613	jun-09	dic-09	Desierta	59.24.06.14.1	
			Locutor Radial - Frases Radiales Programa II	1.238	jul-09	jun-10	Terminada	59.24.06.14.2	
			Mallas Publicitarias	20.000	abr-09	dic-09	Despriorizada / Eliminada	59.24.06.05.1	
			Mantenición Sitio Web PRDUV	2.254	mar-07	dic-07	Terminada	59.24.01.03.1	
			Mantenición Sitio Web PRDUV 2008	1.750	feb-08	ago-08	Terminada	59.24.01.08.1	
			Mantenición Sitio Web PRDUV 2010 -2011 (BOLSA)	12.300	oct-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	59.24.01.15.1	
			Modificación y Mantenición Portal PRDUV	1.750	nov-09	oct-10	Terminada	59.24.01.06.1	
			Pago dominio www.prduv.cl	20	oct-09	nov-09	Despriorizada / Eliminada	59.24.01.14.1	
			Prod. Musical Inauguración Expo Sala 2010	70	abr-07	may-07	Terminada	59.24.04.10.1	
			Productora Eventos	7.500	jun-12	nov-12	Despriorizada / Eliminada	59.24.08.03.1	
			Programación y Mantenición para Sitio Web www.prduv.cl	2.700	ene-11	dic-11	Desierta	59.24.01.16.1	
			Programación y Mantenición para Sitio Web www.prduv.cl (2da licitación)	2.400	sep-11	oct-12	Desierta	59.24.01.16.2	
			Programación y Mantenición para Sitio Web www.prduv.cl (3ra licitación)	1.600	oct-11	jun-12	Terminada	59.24.01.16.3	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Programación y Mantención para Sitio Web www.prduv.cl (prorroga)	1.000	jun-12	oct-12	En Ejecución	59.24.01.17.1	
			Publi - Reportaje (Estrella)	1.473	ago-09	ago-09	Terminada	59.24.06.19.1	
			Publi - Reportaje Merval	7.069	ago-09	ago-09	Terminada	59.24.06.15.1	
			Publicidad Periódicos Locales 2010 (BOLSA)	55.165	jul-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	59.24.07.01.1	
			Rebaja Campañas Comunicacionales	240.625	ago-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	59.24.02.03.1	
			Redacción de textos fichas de proyectos Sitio Web PRDUV	556	abr-07	may-07	Terminada	59.24.01.02.1	
			Rediseño Sitio Web PRDUV	1.000	dic-08	dic-08	Terminada	59.24.01.09.1	
			Rediseño Sitio Web PRDUV (continuación)	1.000	ene-09	may-09	Terminada	59.24.01.10.1	
			Registro Audiovisual	8.000	ago-12	nov-12	Preparación	59.24.08.05.1	
			Registro Vídeo Microbasurales	100	oct-09	nov-09	Terminada	59.24.06.29.1	
			Revista	1.179	ago-09	ago-09	Terminada	59.24.06.18.1	
			Servicio de avisos Radiales - Radio Digital	1.666	may-09	sep-09	Terminada	59.24.06.07.1	
			Servicio de ampliación 2da. Feria Ciudadana	95	nov-09	nov-09	Terminada	59.24.06.33.1	
			Servicio de avisos radiales II - Radio Bio-Bio	2.228	sep-09	ene-10	Terminada	59.24.06.27.1	
			Servicio de avisos radiales II - Radio Carnaval	1.547	sep-09	feb-10	Terminada	59.24.06.25.1	
			Servicio de avisos radiales II - Radio Digital	1.666	sep-09	abr-10	Terminada	59.24.06.20.1	
			Servicio de avisos radiales II - Radio Festival	6.684	sep-09	ene-10	Terminada	59.24.06.26.1	
			Servicio de avisos radiales II - Radio Romántica	3.094	sep-09	ene-10	Terminada	59.24.06.24.1	
			Servicio de grabación hito Programa microbasurales	89	sep-09	sep-09	Terminada	59.24.06.23.1	
			Servicio de Grabación y Edición de Notas de TV (2008)	500	nov-07	may-08	Terminada	59.24.04.01.1	
			Trípticos Cerro Alegre y Concepción (761-1243-SE11)	112	jun-11	jul-11	Terminada	59.24.03.11.1	
			Varios (Obras) Placas Cerro Toro, Baburizza, Fachadas, Residenciales Universitarias, Locales Comerciales, Plan de Esterilización canina y otros (Bolsa)	13.000	dic-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	59.24.09.01.1	
			Agencia para Campaña de Difusión PRDUV	53.000	jul-12	nov-12	En Contratación	59.24.12.01.1	
			Servicios Editoriales (Impresión Libro PRDUV)	9.000	sep-12	nov-12	Formulación	59.24.08.04.1	
			Ceremonia Certificación Ambiental Colegios CORMUVAL	118	may-12	may-12	Terminada	59.24.08.38.1	
			Edición Libro PRDUV	11.000	jul-12	nov-12	En Contratación	59.24.08.37.1	
			Lienzos difusión Programa Recuperación de Fachadas (761-543-CM12)	380	mar-12	may-12	Terminada	59.24.03.17.1	
			Fotocopias y Gigantografía (761-816-CM12)	497	abr-12	may-12	Terminada	59.24.03.18.1	
			Encuestas para Medición Indicadores de Calidad del PRDUV (2da licitación)	20.000	ago-12	nov-12	En Adjudicación	59.24.11.01.2	
			Implementación Acciones de Difusión PRDUV - IMV 2012	30.000	ago-12	oct-12	Licitación	59.24.02.02.1	
			Aviso Manifestación de Interés Evaluación de Impacto del PRDUV (761-1087-CM12)	1.210	may-12	jun-12	Terminada	59.24.08.39.1	
			Aviso Edición Especial Día Mundial Medioambiente (761-1091-CM12)	2.354	jun-12	jun-12	Terminada	59.24.08.40.1	
			Paneles Día del Patrimonio (761-1005-CM12)	922	may-12	jul-12	En Ejecución	59.24.03.19.1	
			Aporte a Seminario (bolsa)	5.000	jul-12	oct-12	Preparación	59.24.13.01.1	
			Aviso Mercurio de Valparaíso, día 24-06-12 (761-1224-CM12)	302	jun-12	jul-12	En Ejecución	59.24.08.41.1	
			Diseño 20 Paneles Difusión Obras PRDUV (761-1199-SE12)	119	jun-12	jul-12	En Ejecución	59.24.03.20.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
	62	Estudio Ciudad Universitaria	Asesoría Evaluación Alternativas para Aumentar y Mejorar Oferta de Alojamiento para Estudiantes Universitarios	1.250	dic-06	ene-07	Terminada	62.11.01.02.1	
			Diseño de Programa de Servicios Universitarios para la Ciudad de Valparaíso	3.500	jun-06	dic-06	Terminada	62.11.01.01.1	
	64	Division Educación y Patrimonio Curricular en Establecimientos Municipales	Capacitación Profesores y Elaboración Material de Apoyo	200.000	sep-09	jun-11	Despriorizada / Eliminada	64.24.01.01.1	
			Reformulación del Programa Escolar Patrimonial	4.500	sep-07	nov-07	Terminada	64.24.01.02.1	
	65	Capacitación para el Fortalecimiento Organizaciones Comunitarias (Programa Valparaíso, nuestro barrio)	Consultoría Capacitación Gerencia de Barrios	270.267	mar-07	sep-09	Terminada	65.32.01.01.1	
			Publicación invitación a manifestar interés (Gastos Administrativos) Gerencia de Barrios	1.147	dic-05	may-07	Terminada	65.32.01.02.1	
	67	Plan Contrataciones IMV	Contrataciones IMV 2006 (Sep-Dic)	101.588	sep-06	dic-06	Terminada	67.42.01.01.1	
			Contrataciones IMV 2007 (Dic)	62.485	dic-07	dic-07	Terminada	67.42.02.03.1	
			Contrataciones IMV 2007 (Ene-Feb)	52.956	ene-07	feb-07	Terminada	67.42.02.01.1	
			Contrataciones IMV 2007 (Mar-Nov)	549.852	mar-07	nov-07	Terminada	67.42.02.02.1	
			Contrataciones IMV 2007 (Mar-Nov) II	4.656	jun-07	jun-07	Terminada	67.42.02.02.2	
			Contrataciones IMV 2008 (Ene)	56.524	ene-08	ene-08	Terminada	67.42.03.01.1	
			Contrataciones IMV 2008 (Feb-Dic)	815.258	feb-08	dic-08	Terminada	67.42.03.02.1	
			Plan Contrataciones IMV 2011	297.717	ene-11	ene-12	Terminada	67.42.06.01.1	
			Plan de Contrataciones IMV 2009	535.483	ene-09	ene-10	Terminada	67.42.04.01.1	
			Plan de Contrataciones IMV 2010	463.626	ene-10	dic-10	Terminada	67.42.05.01.1	
	68	Informática y Sistemas de Información IMV	Adquisición de Equipos, Hardware y Software (Bolsa)	58	nov-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	68.42.02.02.1	
			Adquisición de Equipos, hardware y software: Item 1, 2 3	12.964	jun-11	sep-11	Terminada	68.42.02.19.1	
			Adquisición Equipamiento Informático IMV - Fase 1	63.695	feb-07	jul-07	Terminada	68.42.01.01.1	
			Adquisición Equipamiento Informático IMV - Fase 2	63.405	nov-07	dic-07	Terminada	68.42.01.02.1	
			Adquisición Equipamiento Informático IMV - Fase 3	63.876	abr-08	jun-08	Terminada	68.42.01.03.1	
			Asesoría Revisión Proyectos Informáticos Modernización IMV	2.126	ago-07	dic-07	Terminada	68.41.01.01.1	
			Asesorías y consultorías SIG (BOLSA 2010)	3.000	dic-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	68.42.02.01.1	
			Capacitación (Bolsa 2010)	743	dic-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	68.42.02.04.1	
			Capacitación (Bolsa 2011)	2.000	ene-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	68.42.02.14.1	
			Capacitación Autocad Map	2.000	dic-10	jul-11	Desierta	68.42.02.15.1	
			Capacitación Autocad Map (2426-67-SE11)	2.000	jul-11	dic-11	Terminada	68.42.02.15.2	
			Consultoría Diseño Detallado, Desarrollo e Implantación - Fase 1 Modernización Portal Web IMV	60.000	oct-08	jun-09	Desierta	68.41.02.02.1	
			Contraparte Proyectos Sistemas de Información e Iniciativas Modernización IMV	2.200	ago-07	sep-07	Terminada	68.41.01.02.1	
			Control Remoto IP Board K33062 - 196506	21	nov-11	dic-11	Terminada	68.42.02.20.1	
			Curso Taller REDATAM - (2427-1448-SE10)	258	ago-10	mar-11	Terminada	68.42.02.11.1	
			Curso Usos y Aplicaciones de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la Gestión Municipal	3.000	dic-10	dic-10	Desierta	68.42.02.16.1	
			Curso Usos y Aplicaciones de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la Gestión Municipal (2da licitación)	3.000	may-11	sep-11	Terminada	68.42.02.17.1	
			Desarrollo de una Plataforma Web para la Publicación y Consulta del SIG IMV	16.898	sep-11	dic-11	Terminada	68.42.02.12.1	
			Disco Duro Externo, Memoria y Pendrive	338	dic-11	dic-11	Terminada	68.42.02.24.1	
			Hardware y Software - O/C 2427-943-CM10	7.296	may-10	sep-10	Terminada	68.42.02.08.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Hardware y Software 2011 (BOLSA)	9.261	ene-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	68.42.02.07.1	
			Impresora Multifunción Brother MFC-9970CDW 803682	459	nov-11	dic-11	Terminada	68.42.02.21.1	
			Levantamiento Aerofotogramétrico (Ex - Actualización Restitución Aerofotogramétrica)	34.861	abr-10	abr-11	Terminada	68.42.02.06.1	
			Levantamiento de Requerimientos Portal Web IMV	3.500	mar-08	ago-08	Terminada	68.41.02.01.1	
			Mobiliario Oficina	2.000	abr-11	ago-11	Terminada	68.42.02.13.1	
			Mobiliario Oficina (2427-1715-CM10)	1.000	sep-10	nov-10	Terminada	68.42.02.05.1	
			PDA Trimble Juno SB 128 RAM 792302 + Software Trimble TerraSync	776	nov-11	dic-11	Terminada	68.42.02.23.1	
			Software	27.000	mar-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	68.42.02.03.1	
			Software Autodesk - Suscripción Autocad - Workstation HP - O/C 2427-557-CM10	7.801	mar-10	ago-10	Terminada	68.42.02.09.1	
			Software Licencias ARCGIS ARCEDITOR (1) y ARCVIEW (3) 2427-1423-SE10	8.644	sep-10	dic-10	Terminada	68.42.02.10.1	
			Software Microsoft Wireless Mouse 2000	31	nov-11	dic-11	Terminada	68.42.02.22.1	
			Tecnología Audiovisual - Ítem N° 4 (2426-33-SE11)	600	may-11	jul-11	Terminada	68.42.02.18.1	
	72	Plan Director de Gestión Patrimonial	Catalogación de Inmuebles - Encargado de Catálogo	6.600	jun-11	jul-12	En Ejecución	72.11.02.12.1	
			Catalogación de Inmuebles - Encargado de Fichaje 1	1.800	jun-11	feb-12	Terminada	72.11.02.13.1	
			Catalogación de Inmuebles - Encargado de Fichaje 2	1.800	jun-11	feb-12	Terminada	72.11.02.14.1	
			Catalogación de Inmuebles - Encargado de Fichaje 3	2.700	jul-11	jul-12	En Ejecución	72.11.02.15.1	
			Catalogación de Inmuebles - Encargado de SIG	3.280	jun-11	mar-12	Terminada	72.11.02.16.1	
			Consultoría Plan Director FASE UNO	88.400	ago-07	oct-10	Término Anticipado	72.11.01.01.1	
			Coordinador General Plan de Manejo y Plano Seccional	18.000	jul-11	sep-12	En Ejecución	72.11.02.03.1	
			Equipamiento para Plan Director de Gestión Patrimonial - Fase 2 - CGP y Plan de Manejo (Bolsa)	2.130	ene-11	mar-11	Despriorizada / Eliminada	72.11.03.02.1	
			Equipamiento para Plan Director- Fase 2 Plan de Manejo y Plano Seccional (Bolsa)	1.157	oct-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	72.11.02.02.1	
			Equipamiento Plan director - 9 Computadores HP (2427-995-CM11)	2.358	jul-11	sep-11	Terminada	72.11.02.18.1	
			Equipamiento Plan director - 9 Monitores AOC (2427-997-CM11)	492	jul-11	sep-11	Terminada	72.11.02.19.1	
			Equipamiento Plan Director - Computador Portatil (2427-993-CM11)	448	jul-11	sep-11	Terminada	72.11.02.17.1	
			Formulación de la Institucionalidad - Asesor Legal	12.000	jul-11	jul-12	En Ejecución	72.11.02.07.1	
			Participación Ciudadana y Difusión - Encargado del Sistema de Difusión	5.850	jun-11	jul-12	En Ejecución	72.11.02.09.1	
			Participación Ciudadana y Difusión - Encargado Participación Ciudadana	6.000	mar-12	sep-12	En Ejecución	72.11.02.08.3	
			Participación Ciudadana y Difusión - Encargado Participación Ciudadana (Pamela Fuentes)	900	jun-11	dic-11	Término Anticipado	72.11.02.08.1	
			Participación Ciudadana y Difusión - Encargado Participación Ciudadana (Xochitl Poblete)	4.800	ago-11	abr-12	Término Anticipado en Proceso	72.11.02.08.2	
			Plan de Gestión - Asesor Económico	11.850	jun-11	jul-12	En Ejecución	72.11.02.06.1	
			Plan de Gestión - Encargado de Monitoreo	10.290	jul-11	jul-12	En Ejecución	72.11.02.05.1	
			Plan de Gestión - Encargado del Plan de Gestión	3.300	jul-11	nov-11	Término Anticipado en Proceso	72.11.02.04.1	
			Plan de Gestión - Encargado del Plan de Gestión (Javier Adan)	12.200	mar-12	ago-12	En Ejecución	72.11.02.04.2	
			Plan Director de Gestión Patrimonial - fase 2 - Corporación Gestión Patrimonial y Plan de Manejo (Bolsa consultorías individuales)	99.300	ene-11	nov-11	Despriorizada / Eliminada	72.11.03.01.1	
			Planificación Territorial - Encargado de la Capacidad de Carga	10.290	jun-11	jul-12	En Ejecución	72.11.02.11.1	
			Planificación Territorial - Encargado Plan Seccional	11.850	jul-11	jul-12	En Ejecución	72.11.02.10.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Projector Viewsonic PJD5151 (OC 2427-1331-CM11)	278	sep-11	nov-11	Terminada	72.11.02.20.1	
			Publicación Invitación a Manifiestar Interés (gastos administrativos Plan Director)	653	abr-07	jul-07	Terminada	72.11.01.02.1	
			Servicio de producción del evento Plan Director: Política Patrimonial y Normativa para la Zona Típica de Valparaíso	7.000	jul-12	sep-12	Preparación	72.11.02.01.1	
			Impresión Informe Final y Resumen Ejecutivo	8.000	sep-12	sep-12	Preparación	72.11.02.22.1	
			Modificación Contrato Plano Seccional y Catálogo (Producto 4 - Dar respuesta a observaciones CMN, DDU, MINVU y SEREMI)	5.577	jul-12	ago-12	Preparación	72.11.02.23.1	
			Edición y Diagramación del Informe Final y Elaboración del Informe Ejecutivo	5.000	jul-12	sep-12	Preparación	72.11.02.21.1	
	73	Actualización Instrumentos de Planificación Territorial	Arquitecto Modificación PRC Valparaíso (Sector Playa Ancha)	1.760	mar-08	jun-08	Terminada	73.91.01.01.1	
			Arquitecto Modificación PRC Valparaíso (Sector Playa Ancha)	1.760	mar-08	jun-08	Terminada	73.91.01.05.1	
			Asesoría Ambiental	8.667	ago-07	dic-07	Terminada	73.91.05.01.1	
			Catastro Vegetación, Fauna, Suelo y Cursos de Agua Parque Quintil para Declaración Impacto Ambiental Modificación PRC	212	sep-07	oct-07	Terminada	73.91.01.02.1	
			Declaración Impacto Ambiental Modif. PRC Valpo.	5.950	jun-07	sep-10	Terminada	73.91.02.01.1	
			Elaboración Cartografías Temáticas Estudio Impacto Ambiental Modificación PRC Valparaíso (Playa Ancha)	760	oct-07	mar-08	Terminada	73.91.01.03.1	
			Estudio de Capacidad Vial Modif. PRC Valpo.	18.783	dic-07	mar-09	Terminada	73.91.02.02.1	
			Evaluación de Impacto Valor Paisajístico Zona Parque Quintil para Declaración Impacto Ambiental Modificación PRC	212	sep-07	oct-07	Terminada	73.91.01.04.1	
			Geógrafo Modificación PRC Valparaíso (Sector Playa Ancha)	1.760	mar-08	jun-08	Terminada	73.91.01.06.1	
			Modificación PRC Valparaíso - Fase III	63.000	nov-10	may-11	Despriorizada / Eliminada	73.91.04.01.1	
	76	Evaluación y Auditoría	Arriendo Vehículo para Visitas a Terreno con Consultor Alfredo Garay (BID)	75	dic-09	dic-09	Terminada	76.52.01.06.1	
			Auditoría Procedimientos Co-Ejecutores y Finanzas	9.900	abr-12	jun-12	Despriorizada / Eliminada	76.52.01.03.1	
			Aviso Invitación a Manifiestar Interés - Evaluación Intermedia (Mercurio Santiago)	1.243	dic-09	abr-10	Terminada	76.52.01.05.1	
			Aviso Invitación a Manifiestar Interés - Evaluación Intermedia (Mercurio Valpo)	518	dic-09	abr-10	Terminada	76.52.01.04.1	
			Consultoría Medición Indicadores Matriz de Marco Lógico PRDUV	10.000	oct-11	nov-11	Despriorizada / Eliminada	76.52.01.07.1	
			Diagnóstico y Análisis Integral de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso	38.469	abr-08	oct-08	Terminada	76.52.02.01.1	
			Evaluación de Impacto	31.000	sep-12	nov-12	Licitación	76.52.01.08.1	
			Evaluación Final del Programa	14.000	ago-12	nov-12	En Contratación	76.52.01.02.1	
			Evaluación Intermedia al PRDUV	50.000	mar-11	sep-11	Terminada	76.52.01.01.1	
	80	Desvinculación Profesionales de la Educación CORMUVAL	Desvinculación Profesionales de la Educación CORMUVAL II	150.662	ene-07	ago-07	Terminada	80.42.01.02.1	
			Traspaso IMV Desvinculación Profesionales Educación	674.984	oct-06	ago-07	Terminada	80.42.01.01.1	
	84	Patrimonio Inmaterial	Estudio Básico Patrimonio Inmaterial	97.372	sep-09	sep-10	Despriorizada / Eliminada	84.11.01.01.1	
	86	Plan Reparaciones Eléctricas	Diseño de Reparaciones Eléctricas	14.505	jun-06	oct-06	Terminada	86.31.01.01.1	
			Elaboración Diagnóstico Plan Reparaciones Eléctricas	16.852	ago-07	dic-07	Terminada	86.32.01.01.1	
			Obras Fase General Valpo Rep. Eléctricas	100.000	ene-09	dic-10	Despriorizada / Eliminada	86.32.04.01.1	
	88	Adquisición Vehículos Policiales	Adquisición Cascos	828	nov-07	nov-07	Terminada	88.62.01.02.1	
			Adquisición Furgones (4)	48.981	dic-06	abr-07	Terminada	88.62.01.03.1	
			Adquisición Motos (8)	20.616	abr-07	abr-07	Terminada	88.62.01.04.1	
			Adquisición Motos Desierta (2427-145-LE07)	24.055	dic-07	abr-08	Desierta	88.62.01.04.2	
			Adquisición Tranceptores	44.777	jun-06	ago-07	Terminada	88.62.01.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Equipamiento Vehículos Policiales - Desierta (2006)	118.387	jun-06	ago-06	Desierta	88.62.01.06.1	
			Equipamiento Vehículos Policiales - Vestuario Desierta (2426-11-LE08)	7.438	feb-08	may-08	Desierta	88.62.01.07.2	
			Equipamiento Vehículos Policiales - Vestuario Desierta (2427-221-L107)	2.522	feb-07	mar-07	Desierta	88.62.01.07.1	
			Gastos Administrativos Vehículos Policiales	1.011	oct-06	abr-07	Terminada	88.62.01.05.1	
	112	Edificio Dirección de Operaciones	Análisis Vial para Perfil y Prefactibilidad Edificio Operaciones de Valparaíso	1.200	dic-08	dic-08	Terminada	112.41.01.03.1	
			Consultoría Elaboración Perfil y Pre-Factibilidad Edificio Dirección de Operaciones	28.547	ago-08	abr-09	Terminada	112.41.01.02.1	
			Elaboración de TTR para contratar Estudio de Prefactibilidad Cuartel de Aseo	1.000	abr-07	may-07	Terminada	112.41.01.01.1	
	113	Plan Seguridad Ciudadana	Asesoría Seguridad Ciudadana	11.000	nov-07	ene-08	Término Anticipado	113.61.01.01.1	
			Revisión Plan de Seguridad Ciudadana (EISSMANN ARAYA IGNACIO ANDRES)	5.010	feb-08	abr-08	Terminada	113.61.01.02.1	
			Video Lanzamiento Plan de Seguridad Ciudadana	556	jun-07	ago-07	Terminada	113.61.01.03.1	
	114	Modernización y Capacitación IMV	Artículos de Aseo: Basureros, Escobillones y otros	206	mar-09	ago-09	Terminada	114.42.05.17.2	
			Artículos de Aseo: Palas Recolectoras de Basura y Felpudos	60	abr-09	jul-09	Terminada	114.42.05.17.1	
			Asesoría Apoyo Formulación PLADECO IMV	9.000	nov-06	dic-08	Despriorizada / Eliminada	114.42.02.01.1	
			Asesoría apoyo puesta en marcha USEP-IMV (arquitecto) - Francisco Bustamante	9.600	ene-06	ago-06	Terminada	114.42.06.02.1	
			Asesoría apoyo puesta en marcha USEP-IMV (arquitecto) - Paulina Kaplan	12.000	ene-06	ago-06	Terminada	114.42.06.04.1	
			Asesoría apoyo puesta en marcha USEP-IMV (arquitecto) - Sótero Apablaza	7.200	ene-06	ago-06	Terminada	114.42.06.01.1	
			Asesoría apoyo puesta en marcha USEP-IMV (geógrafo) - Alvaro Orrego	7.200	ene-06	ago-06	Terminada	114.42.06.06.1	
			Asesoría apoyo puesta en marcha USEP-IMV (ingeniero civil industrial) - Cristian Ibarra	19.200	ene-06	ago-06	Terminada	114.42.06.03.1	
			Asesoría apoyo puesta en marcha USEP-IMV (prof. historia y geografía) - Ana María Ojeda	7.200	ene-06	ago-06	Terminada	114.42.06.05.1	
			Capacitación Abogados IMV en Contrataciones Públicas	1.440	jun-08	oct-08	Terminada	114.42.03.02.1	
			Carros para Transporte de Archivos (Carritos de Transporte de Carpetas y Archivadores)	1.110	abr-09	jul-09	Terminada	114.42.05.12.1	
			Carros para Transporte de Archivos (Carros Plataforma para Transporte de Cajas y Banquitos Escalera con Ruedas)	869	mar-09	ago-09	Terminada	114.42.05.12.2	
			Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad	3.246	jul-09	ene-10	Terminada	114.42.04.02.1	
			Computadores para Ejecutivos	14.956	nov-08	feb-09	Terminada	114.42.04.03.1	
			Consultoría para la Elaboración, Facilitación y Logística de 3ra Jornada de Modernización Municipal	2.598	feb-08	dic-08	Terminada	114.42.01.02.1	
			Consultoría para la Elaboración, Facilitación y Logística de Jornada de Modernización Municipal	2.445	ene-07	mar-07	Terminada	114.42.01.01.1	
			Elementos de Protección para los Archivos Municipales Victoria (Detectores de Humo)	210	abr-09	jul-09	Terminada	114.42.05.13.2	
			Elementos de Protección para los Archivos Municipales Victoria (Termohigrómetro)	50	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.05.13.1	
			Equipamiento archivo: Aspiradora para Mantenición y Limpieza de los Archivos	200	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.05.10.1	
			Equipamiento Archivo: Implementos para Manejo de Archivos (Calculadoras y Tijeras)	53	mar-09	jun-09	Terminada	114.42.05.18.1	
			Equipamiento Archivo: Implementos para Manejo de Archivos (Reglas, Perforadoras y Corchetes)	136	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.05.19.1	
			Equipamiento Archivo; Implementos para Manejo de Archivos (Cizalla Manual)	110	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.05.20.1	
			Equipamiento Archivo; Implementos para Manejo de Archivos (Escalera)	77	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.05.21.1	
			Equipamiento Computacional de los Archivos Municipales Victoria	2.838	abr-09	jul-09	Terminada	114.42.05.03.1	
			Equipamiento para el Personal de Archivo General Victoria (Hervidor y Ventilador)	93	mar-09	ago-09	Terminada	114.42.05.16.1	
			Equipamiento para el Personal de Archivo General Victoria (Horno Microwaves)	67	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.05.16.3	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Equipamiento para el Personal de Archivo General Victoria (Reloj, Botiquín y Espejos)	41	abr-09	jul-09	Terminada	114.42.05.16.2	
			Equipo Computacional para Respaldo de Datos de Archivos Municipales Victoria	72	mar-09	jun-10	Terminada	114.42.05.07.1	
			Equipo de Respaldo Eléctrico para Archivos Municipales Victoria	742	mar-09	dic-10	Terminada	114.42.05.06.1	
			Equipos Telefónicos para ejecutivos	570	nov-08	feb-09	Terminada	114.42.04.14.1	
			Equipos Telefónicos para los Archivos Municipales Victoria	20	jun-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	114.42.05.08.1	
			Fax Multifuncional	207	dic-08	mar-09	Terminada	114.42.04.06.1	
			Fortalecimiento de la I. M. de Valparaíso (FAPEP)	45.500	may-05	dic-05	Terminada	114.42.07.01.1	
			Habilitación de estanterías metálicas con altito e iluminación en archivo general de Edificio Victoria	28.000	nov-08	jul-09	Desierta	114.42.05.01.1	
			Habilitación de estanterías metálicas con altito e iluminación en archivo general de Edificio Victoria	28.000	mar-10	abr-10	Desierta	114.42.05.01.2	
			Habilitación de estanterías metálicas con altito e iluminación en archivo general de Edificio Victoria (sólo para ajuste cartera)	28.000	nov-10	nov-10	Despriorizada / Eliminada	114.42.05.01.3	
			Huinchas Separadores de Fila	929	dic-08	may-09	Terminada	114.42.04.16.1	
			Impresora para Archivos Municipales Victoria	410	mar-09	dic-10	Terminada	114.42.05.04.1	
			Impresoras	1.067	dic-08	mar-09	Terminada	114.42.04.05.1	
			Mamparas de Aluminio y Vidrio	4.403	feb-09	mar-09	Desierta	114.42.04.21.1	
			Materiales para la instalación de Equipamiento Computacional de Archivo Municipales Victoria	99	mar-09	jul-10	Despriorizada / Eliminada	114.42.05.09.1	
			Mesa de Reuniones	190	nov-08	feb-09	Terminada	114.42.04.13.1	
			Mobiliario de Oficina para Archivos Municipales Victoria	2.168	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.05.15.1	
			Mobiliario, mesones y papeleros para el público	3.499	dic-08	mar-09	Terminada	114.42.04.22.1	
			Otras Adquisiciones Archivo Edificio Victoria (BOLSA)	7.581	feb-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	114.42.05.22.1	
			Otras Adquisiciones Plataforma de Atención Municipal (BOLSA)	9.385	jul-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	114.42.04.20.1	
			Papeleros para Ejecutivos	166	nov-08	mar-09	Terminada	114.42.04.07.1	
			Piso recibidor acceso principal	400	mar-09	jun-09	Terminada	114.42.04.23.1	
			Proyecto de Capacitación Internacional para Funcionarios de la IMV	30.000	jul-08	dic-08	Terminada	114.42.03.01.1	
			Relojes calendario murales	300	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.04.24.1	
			Señalética Interior Plataforma	700	nov-08	mar-09	Terminada	114.42.04.11.1	
			Separadores de Fila	1.071	nov-08	feb-09	Terminada	114.42.04.15.1	
			Sillas de espera, sillas de atención de ciudadanos	5.709	oct-08	feb-09	Terminada	114.42.04.12.1	
			Sistema de Escaneo de Documentos para los Archivos Municipales Victoria	4.500	jun-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	114.42.05.02.1	
			Sistema de Extintores contra Incendios	870	nov-08	mar-09	Terminada	114.42.04.08.1	
			Sistema de Extintores contra Incendios para Archivos Municipales Victoria	259	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.05.14.1	
			Sistema de Gestión de Turnos PAM HALL2	2.499	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.04.19.1	
			Sistema Intercomunicador para Cajeros	10.000	nov-08	ene-09	Terminada	114.42.04.01.1	
			Software de Productividad	5.378	nov-08	feb-09	Terminada	114.42.04.04.1	
			Switch de Conectividad	943	abr-09	jul-09	Terminada	114.42.04.25.1	
			Switch de Conectividad para Archivos Municipales Victoria	43	feb-09	jul-09	Terminada	114.42.05.05.1	
			Televisor LCD	1.689	nov-08	feb-09	Terminada	114.42.04.17.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Telones para Videoproyectores	257	nov-08	feb-09	Terminada	114.42.04.10.1	
			Video Informativo	1.000	nov-08	feb-09	Terminada	114.42.04.18.1	
			Videoproyectores	838	nov-08	mar-09	Terminada	114.42.04.09.1	
			Visores Ultra Violeta para Billetes	139	mar-09	jul-09	Terminada	114.42.04.26.1	
	118	Plan Mejoramiento Infraestructura Comunitaria	ATO 7 Centros Comunitarios 2010	16.443	dic-10	jul-11	Despriorizada / Eliminada	118.24.01.10.1	
			ATO Construcción 10 Centros Comunitarios	12.000	sep-08	ago-10	Terminada	118.24.01.08.1	
			Diseño de 26 Centros Comunitarios	58.614	ago-07	ene-11	Término Anticipado	118.23.01.01.1 - 118.23.01.01.2	
			Ejecución Obras 7 Centros Comunitarios 2010	489.173	dic-10	jul-11	Despriorizada / Eliminada	118.24.01.05.1	
			Equipamiento 10 Centros Comunitarios (Bolsa)	4.354	dic-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	118.24.02.01.1	
			Equipamiento 7 Centros Comunitarios (bolsa)	10.478	feb-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	118.24.03.01.1	
			Equipamiento Centros Comunitarios (2427-2351-SE09)	239	nov-09	jun-10	Terminada	118.24.02.17.1	
			Equipamiento Centros Comunitarios (2427-2357-SE09)	3.374	nov-09	jun-10	Terminada	118.24.02.12.1	
			Equipamiento Centros Comunitarios (2427-2360-SE09)	307	nov-09	jun-10	Terminada	118.24.02.16.1	
			Equipamiento Centros Comunitarios (2427-2361-SE09)	1.302	jun-09	jun-10	Terminada	118.24.02.15.1	
			Equipamiento Centros Comunitarios (2427-2363-SE09)	459	nov-09	jun-10	Terminada	118.24.02.14.1	
			Equipamiento Centros Comunitarios (2427-2364-SE09)	1.777	nov-09	jun-10	Terminada	118.24.02.13.1	
			Gasto administrativo 7 centros	2.000	jul-10	feb-11	Despriorizada / Eliminada	118.24.01.11.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 115 (Playa Ancha)	1.184	sep-09	jun-10	Terminada	118.24.02.09.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 118 (C° Delicias)	1.562	sep-09	jun-10	Terminada	118.24.02.10.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 121 (C° San Roque)	1.461	sep-09	jun-10	Terminada	118.24.02.11.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 18 (C° La Cruz)	1.260	sep-09	jun-10	Terminada	118.24.02.04.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 2 (C° Esperanza)	1.086	sep-09	jun-10	Terminada	118.24.02.02.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 20 (C° Monjas)	1.533	sep-09	nov-10	Despriorizada / Eliminada	118.24.02.05.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 33 (C° Mesilla)	761	sep-09	jun-10	Terminada	118.24.02.06.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 53 (C° Lecheros)	1.230	sep-09	jun-10	Terminada	118.24.02.07.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 6 (C° Molino)	1.444	sep-09	jun-10	Terminada	118.24.02.03.1	
			Mobiliario Unidad Vecinal N° 67 (C° Florida)	1.677	sep-09	jun-10	Terminada	118.24.02.08.1	
			Obra 3 Centros Comunitarios (Mesilla, Molino, Playa Ancha)	121.237	sep-07	oct-08	Desierta	118.24.01.02.1	
			Obra 3 Centros Comunitarios (Monjas, Florida, La Cruz)	117.342	mar-07	oct-08	Desierta	118.24.01.01.1	
			Obras 10 Centros Comunitarios (Lechero y otras) PMIC	376.047	jul-08	ene-11	Terminada	118.24.01.03.1	
			Obras Cerro Monja (Primer Centro Comunitario)	39.289	feb-08	jun-08	Desierta	118.24.01.06.1	
			Obras Cerro Monja (Primer Centro Comunitario) 2da Licitación	39.289	ago-07	nov-07	Desierta	118.24.01.07.1	
	122	Luminarias	Asistencia Técnica Reemplazo Luminarias	58.200	dic-08	jun-10	Terminada	122.62.01.02.1	
			Diseño Estrategia Modernización Alumbrado Público	47.000	ago-07	nov-08	Terminada	122.61.01.01.1	
			Ejecución Reemplazo Luminarias (7.000)	1.404.223	dic-08	jul-10	Terminada	122.62.01.01.1	
			Gastos administrativos Luminarias	1.145	oct-08	oct-08	Terminada	122.62.01.05.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Mejoramiento lumínico y eficiencia energética I	1.447.359	nov-07	dic-07	Desierta	122.62.01.03.1	
			Mejoramiento lumínico y eficiencia energética II	1.447.359	ene-08	feb-08	Desierta	122.62.01.04.1	
	124	Programa Cultural de Valparaíso 2007	Animación Espectáculo Plaza Cívica	112	dic-07	ene-08	Terminada	124.32.05.02.1	
			Animación Espectáculo Plaza Sotomayor	167	dic-07	ene-08	Terminada	124.32.05.04.1	
			Arreglos Musicales	1.520	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.02.1	
			Arriendo Baños Químicos Año Nuevo Plaza Sotomayor y Plaza Cívica	960	dic-07	ene-08	Terminada	124.32.05.11.1	
			Arriendo Carpa y Camarines Año Nuevo Plaza Sotomayor y Plaza Cívica	453	dic-07	feb-08	Terminada	124.32.05.03.1	
			Arriendo Pantalla LED Año Nuevo 2007, Plaza Sotomayor	3.000	dic-07	feb-08	Terminada	124.32.05.13.1	
			Arriendo Rejas de Seguridad Año Nuevo Plaza Sotomayor y Plaza Cívica	1.700	dic-07	ene-08	Terminada	124.32.05.09.1	
			Catering Plaza Sotomayor y Plaza Cívica	300	dic-07	ene-08	Terminada	124.32.05.12.1	
			Coreografía	2.834	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.07.1	
			Director de Orquesta	1.367	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.06.1	
			Ejecución Instalación Cultural de Navidad para Valparaíso 2007	63.771	dic-07	mar-08	Terminada	124.32.03.01.1	
			Escenario Año Nuevo 2007, Plaza Sotomayor	3.808	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.05.01.1	
			Estructura Montaje Pantalla LED, Plaza Sotomayor	238	dic-07	feb-08	Terminada	124.32.05.07.1	
			Iluminación y Audio Año Nuevo Pza. Sotomayor y Pza. Cívica	12.223	dic-07	feb-08	Terminada	124.32.05.06.1	
			Locución (Leo Caprile)	3.334	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.03.1	
			Los Jaivas	4.550	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.05.1	
			Los Paleteados del Puerto	889	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.09.1	
			Músicos	4.000	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.01.1	
			Presentación Artística Grupo Musical "Giolto y su Combo", Plaza Sotomayor	9.445	dic-07	ene-08	Terminada	124.32.05.10.1	
			Presentación Grupo Musical "La Sonora Guayaba Banda Electro"	556	dic-07	ene-08	Terminada	124.32.05.05.1	
			Presentación Grupo Musical "Sonora Negro Gerald", Plaza Sotomayor	778	dic-07	ene-08	Terminada	124.32.05.08.1	
			Presentación Humorística (Japping con Ja)	1.975	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.08.1	
			Presentación Juan Antonio Labra	1.334	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.12.1	
			Presentación Las Lulú de Pancho	334	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.11.1	
			Presentación Sonora Palacios	1.667	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.13.1	
			Presentación The Blue Splendor	1.112	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.10.1	
			Producción Primer Festival Cantar Porteño	1.900	ene-08	ene-08	Terminada	124.32.01.15.1	
			Producción y Logística	24.990	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.14.1	
			Promoción y Difusión de Carnaval cultural de Valparaíso 2007, Expresión	4.300	may-08	jun-08	Terminada	124.32.04.02.1	
			Propuesta de Plan de Desarrollo Cultural de Valparaíso	1.729	nov-07	dic-07	Terminada	124.31.01.01.1	
			Sexto festival Internacional Danzaalborde, Valparaíso ciudad que danza	6.000	sep-07	abr-08	Terminada	124.32.02.01.1	
			Timbalero	89	ene-08	feb-08	Terminada	124.32.01.04.1	
	133	Canil Eco-refugio	Baliza Rotativa	272	dic-08	feb-09	Terminada	133.24.01.02.2	
			Consultorías Canil (ITO)	4.000	ago-08	dic-08	Terminada	133.24.01.04.1	
			Contratación Ingeniero Forestal	445	ago-08	nov-08	Despriorizada / Eliminada	133.24.01.05.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Equipamiento Canil: accesorios, equipos y tratamientos para mascotas	3.758	dic-08	nov-11	Despriorizada / Eliminada	133.24.01.03.1	
			Equipamiento Canil: Contenedores 1.000 litros	840	feb-09	nov-11	Despriorizada / Eliminada	133.24.01.12.1	
			Equipamiento Canil: Insumos Veterinarios I Producción farmacéutica	1.237	feb-09	jul-09	Terminada	133.24.01.06.1	
			Equipamiento Canil: Insumos Veterinarios II	150	feb-09	nov-11	Despriorizada / Eliminada	133.24.01.08.1	
			Equipamiento Canil: Jardinería	1.150	feb-09	oct-09	Despriorizada / Eliminada	133.24.01.09.1	
			Equipamiento Canil: Jaulas para traslado de animales	1.376	feb-09	nov-11	Despriorizada / Eliminada	133.24.01.10.1	
			Equipamiento Canil: Mesas Veterinarias	768	feb-09	nov-11	Despriorizada / Eliminada	133.24.01.07.1	
			Equipamiento Canil: Refrigerador	280	feb-09	nov-11	Despriorizada / Eliminada	133.24.01.11.1	
			Estudio Prefactibilidad y Diseño Canil	12.513	may-08	ago-08	Terminada	133.21.01.01.1	
			Levantamientos topográfico terrenos ubicados en sector Placilla Oriente y sector Laguna Verde	500	jul-07	sep-07	Terminada	133.21.01.02.1	
			Obras Canil	438.207	jun-08	dic-09	Terminada	133.24.01.01.1	
			Vehículos Canil	9.200	oct-08	dic-08	Terminada	133.24.01.02.1	
	136	Mobiliario Urbano (Quioscos, Paraderos)	Diseño Mobiliario Urbano (Paraderos y Quioscos)	51.162	abr-08	sep-10	Terminada	136.61.01.01.1	
			Fabricación e Instalación Paraderos	130.890	mar-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	136.62.01.02.1	
			Fabricación e Instalación Paraderos (Prototipo P.Montt)	68.059	oct-10	abr-11	Terminada	136.62.01.01.1	
			Fabricación e Instalación Quioscos	334.410	jul-11	oct-11	Desierta	136.62.01.04.1	
			Fabricación e Instalación Quioscos (2426-65-LP11) Segunda licitación	334.224	sep-11	ago-12	En Ejecución	136.62.01.04.2	
			Traslado e Instalación Prototipo Quiosco Suplementero a Valparaíso	1.483	mar-08	feb-09	Terminada	136.62.01.03.1	
	140	Fondos Concursables SERCOTEC: Mejoramiento Residenciales y Locales Comerciales	LC - 1 Impresora multifuncional	79	jun-09	jul-09	Terminada	140.82.03.09.1	
			LC - 2da.Contratación profesional gestión Programa Mejoramiento Locales comerciales del casco histórico	7.200	ago-10	abr-11	Terminada	140.82.02.14.1	
			LC - 3 Notebook	2.057	jun-09	jul-09	Terminada	140.82.03.08.1	
			LC - 6 sillas y 2 banquetas	419	feb-10	abr-10	Terminada	140.82.03.11.1	
			LC - Artículo de aseo anual (bolsa)	1.200	may-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	140.82.03.15.1	
			LC - Consultoría apoyo en aspectos administrativos, contables y financieros de los programas Residenciales universitarias y Locales comerciales	3.090	jun-09	ene-10	Término Anticipado	140.82.03.02.1	
			LC - Contratación profesional gestión Programa Mejoramiento Locales comerciales del casco histórico	9.000	jul-09	may-10	Terminada	140.82.02.01.1	
			LC - Diseño e implementación de 1era. fase del Programa Integral de Mejoramiento locales comerciales del casco histórico	84.030	mar-09	nov-11	Terminada	140.81.02.01.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral Arte Kafe	2.223	dic-09	ago-11	Terminada	140.82.05.11.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral Café Latte	2.223	dic-09	nov-10	Terminada	140.82.05.09.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral Café Paseo	1.889	dic-09	jul-11	Terminada	140.82.05.12.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral Comercial Fenix	2.223	ene-09	jun-11	Terminada	140.82.05.03.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral Discos Mayra	2.223	dic-09	nov-10	Terminada	140.82.05.08.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral Importaciones Grez	2.223	oct-10	dic-11	Terminada	140.82.05.04.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral Joyería Marín	2.223	dic-09	jun-11	Terminada	140.82.05.10.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral La Fiorentina	2.223	dic-09	abr-11	Terminada	140.82.05.02.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral La Fontana	2.223	sep-10	mar-11	Terminada	140.82.05.01.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral La Rotonda	1.889	sep-09	abr-10	Terminada	140.82.05.05.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			LC - Equipamiento y Mejora Integral Peluquería Imagen	2.223	dic-09	abr-11	Terminada	140.82.05.06.1	
			LC - Equipamiento y Mejora Integral Peluquería Sensación	2.223	dic-09	nov-10	Terminada	140.82.05.07.1	
			LC - Evento Desayuno	108	ene-10	ene-10	Terminada	140.82.03.19.1	
			LC - Mejoramiento Local Arte Kafe	7.467	sep-10	ene-11	Terminada	140.82.02.12.1	
			LC - Mejoramiento Local Café Latte	7.598	oct-10	dic-10	Terminada	140.82.02.10.1	
			LC - Mejoramiento Local Café Paseo	6.612	oct-10	dic-10	Término Anticipado Unilateral	140.82.02.13.1	
			LC - Mejoramiento Local Café Paseo (1217-9-LE11)	6.603	may-11	sep-11	Terminada	140.82.02.13.5	
			LC - Mejoramiento Local Café Paseo (Desierta ID 1217-36-LE10)	6.612	may-10	jun-10	Desierta	140.82.02.13.2	
			LC - Mejoramiento Local Café Paseo (Desierta ID 1217-65-LE10)	6.612	jul-10	ago-10	Desierta	140.82.02.13.3	
			LC - Mejoramiento Local Café Paseo (Desierta ID 1217-77-LE10)	6.612	ago-10	ago-10	Desierta	140.82.02.13.4	
			LC - Mejoramiento Local Comercial Fenix	7.776	oct-10	dic-10	Terminada	140.82.02.04.1	
			LC - Mejoramiento Local Comercial Fenix - (desierta)	7.778	may-10	jun-10	Desierta	140.82.02.04.2	
			LC - Mejoramiento Local Joyería Marín	5.316	oct-10	jul-11	Terminada	140.82.02.11.1	
			LC - Mejoramiento Local Peluquería Imagen	7.701	sep-10	dic-10	Terminada	140.82.02.07.1	
			LC - Mejoramiento Local Peluquería Sensación	7.778	sep-10	nov-10	Terminada	140.82.02.08.1	
			LC - Mejoramiento Locales Comerciales (BOLSA)	77.611	jun-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	140.81.02.02.1	
			LC - Mejoramiento Locales Importaciones Grez	5.342	oct-10	jul-11	Terminada	140.82.02.05.1	
			LC - Mejoramiento Locales La Fiorentina	7.775	feb-11	abr-11	Terminada	140.82.02.03.1	
			LC - Mejoramiento Locales La Fontana	7.766	sep-10	nov-10	Terminada	140.82.02.02.2	
			LC - Mejoramiento Locales La Rotonda	6.612	sep-10	nov-10	Terminada	140.82.02.06.1	
			LC - Mejoramientos Locales Discos Mayra	7.623	sep-10	dic-10	Terminada	140.82.02.09.1	
			LC - Papel para fax	10	may-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	140.82.03.13.1	
			LC - Papel para impresora y fotocopiadora	90	may-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	140.82.03.12.1	
			LC - Servicio de aseo anual	1.488	feb-10	jul-10	Terminada	140.82.03.14.1	
			LC - Servicio de telefonía - periodo 1 al 31 mayo 2010	191	may-10	jul-10	Terminada	140.82.03.24.1	
			LC - Servicio de telefonía - Periodo 1 al 30 abril 2010 y 1 al 31 de marzo 2010	444	abr-10	jul-10	Terminada	140.82.03.23.1	
			LC - Servicio de telefonía anual (bolsa)	434	may-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	140.82.03.06.1	
			LC - Servicio Profesional - Supervisión en Prevención de Riesgos (Productos Locales Comerciales)	1.800	jul-10	jun-11	Terminada	140.82.03.21.1	
			LC - Tinta para impresora multifuncional	661	sep-09	oct-09	Terminada	140.82.03.04.1	
			LC Servicio de telefonía - Mayo y junio 2010	477	ago-10	ago-10	Terminada	140.82.03.25.1	
			Obras Mejoramiento y Remodelación Programa Integral de Habitación de Residencias Universitarias de Valparaíso	124.432	dic-09	ene-10	Desierta	140.82.01.02.1	
			Obras Programa Integral de Mejoramiento de Locales Comerciales en el Casco Histórico de Valparaíso	91.001	dic-09	ene-10	Desierta	140.82.02.02.1	
			RU - 2da. Contratación profesional gestión Programa Habitación de Residenciales Universitarias de Valparaíso	10.800	ago-10	ago-11	Terminada	140.82.01.14.1	
			RU - Apoyo Técnico ejecución Fondos concursables Residenciales universitarias y Locales comerciales	6.720	ene-09	nov-09	Terminada	140.82.03.01.1	
			RU - Artículos de oficina	72	oct-09	oct-09	Terminada	140.82.03.05.1	
			RU - Consultoría apoyo en aspectos administrativos, contables y financieros de los programas Residenciales universitarias y Locales comerciales 2da contratación	3.600	abr-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	140.82.03.16.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			RU - Contratación profesional gestión Programa Habilitación de Residenciales Universitarias de Valparaíso, fase piloto	7.920	jul-09	abr-10	Término Anticipado	140.82.01.01.1	
			RU - Diseño e implementación de 1era. etapa Programa Integral de Habilitación de Residenciales Universitarias	84.895	mar-09	jun-12	En Ejecución	140.81.01.02.1	
			RU - Equipamiento Hostel Casa de Henao	1.154	nov-09	feb-11	Terminada	140.82.04.03.1	
			RU - Equipamiento Hostel El Mirador de Valparaíso	660	nov-09	nov-11	Terminada	140.82.04.07.1	
			RU - Equipamiento Hostel Los Gaviotines	3.366	nov-09	jul-10	Terminada	140.82.04.06.1	
			RU - Equipamiento Hostel Oregón	1.588	nov-09	feb-11	Terminada	140.82.04.02.1	
			RU - Equipamiento Hotel Austral	579	nov-09	abr-11	Terminada	140.82.04.05.1	
			RU - Equipamiento Hotel Garden	3.506	nov-09	feb-11	Terminada	140.82.04.08.1	
			RU - Equipamiento Residencial Camila 109 B&B	514	nov-09	abr-11	Terminada	140.82.04.01.1	
			RU - Equipamiento Residencial Eliand	3.277	nov-09	oct-10	Terminada	140.82.04.11.1	
			RU - Equipamiento Residencial Isabel	1.486	nov-09	mar-11	Terminada	140.82.04.10.1	
			RU - Equipamiento Residencial Polanco	1.675	nov-09	abr-10	Terminada	140.82.04.09.1	
			RU - Equipamiento Residencial Yoli	385	nov-09	feb-11	Término Anticipado	140.82.04.04.1	
			RU - Habilitación de Residenciales Universitarias (BOLSA)	53.797	jun-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	140.81.01.01.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Hostel Casa de Henao	11.847	oct-10	mar-11	Terminada	140.82.01.05.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Hostel El Mirador de Valparaíso	8.939	jul-10	may-11	Terminada	140.82.01.09.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Hostel El Mirador de Valparaíso- 3 licitación	3.398	jul-11	oct-11	Terminada	140.82.01.09.3	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Hostel El Mirador de Valparaíso- Segundo contrato	3.398	may-11	jun-11	Desierta	140.82.01.09.2	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Hostel Los Gaviotines	9.539	ene-11	mar-11	Terminada	140.82.01.08.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Hostel Oregón	11.413	ene-11	jun-11	Terminada	140.82.01.04.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Hotel Garden	9.495	jul-10	sep-10	Terminada	140.82.01.10.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Hotel Montealegre	12.419	may-11	jul-11	Terminada	140.82.01.07.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Residencial Eliand	9.724	jul-10	sep-10	Terminada	140.82.01.13.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Residencial Isabel	11.515	jul-10	sep-10	Terminada	140.82.01.12.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Residencial Polanco	11.326	jul-10	sep-10	Terminada	140.82.01.11.1	
			RU - Mejoramiento y Remodelación Residencial Yoli	12.232	ene-11	mar-11	Despriorizada / Eliminada	140.82.01.06.1	
			RU - Obras de mejoramiento y remodelación 5 residenciales universitarias (1217-68-LP09)	57.391	nov-09	dic-09	Desierta	140.82.01.02.3	
			RU - Obras de mejoramiento y remodelación 6 residenciales universitarias (1217-70-LP09)	67.041	dic-09	dic-09	Desierta	140.82.01.02.4	
			RU - Obras mejoramiento y remodelación Residencial Camila 109 B&B	12.324	ago-10	nov-10	Terminada	140.82.01.03.1	
			RU - Obras mejoramiento y remodelación Residencial Camila 109 B&B (desierta 1217-27-LE10)	12.487	may-10	may-10	Desierta	140.82.01.03.2	
			RU - Remodelación oficina	3.360	jul-09	sep-09	Terminada	140.82.03.03.1	
			RU - Servicio de telefonía 01 al 31 enero 2010	205	ene-10	mar-10	Terminada	140.82.03.18.1	
			RU - Servicio de telefonía Local RU - octubre	206	oct-09	oct-09	Terminada	140.82.03.07.1	
			RU - Servicio de Telefonía periodo 01 al 28-feb 2010	209	feb-10	abr-10	Terminada	140.82.03.22.1	
			RU - Servicio Profesional - Supervisión en Prevención de Riesgos (Productos Residenciales Universitarias)	1.350	jul-10	ago-11	Terminada	140.82.03.20.1	
			RU - Servicio Profesional - Supervisión en Prevención de Riesgos (Productos Residenciales Universitarias) - 2	114	ago-11	may-11	Terminada	140.82.03.20.2	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			RU - Servicio telefonía periodo 1 al 31 diciembre 2009	239	dic-09	feb-10	Terminada	140.82.03.17.1	
	142	Plan de Turismo	Actualización portal www.ciudaddevalparaiso.cl (mes mayo) - Periodista	350	abr-09	may-09	Terminada	142.32.01.22.1	
			Apoyo Área Turismo	1.500	ene-08	feb-08	Terminada	142.31.01.02.1	
			Apoyo Instalación y Consolidación del Portal "Ciudad de Valparaíso"	2.680	ene-08	abr-08	Terminada	142.32.01.05.1	
			Arriendo Sungun para Video Zona Patrimonial	60	mar-09	mar-09	Terminada	142.32.03.05.1	
			Asistente Filmación Video Zona Patrimonial	1.056	nov-08	dic-08	Terminada	142.32.03.03.1	
			Desarrollo Contenidos, Diseño y Desarrollo Portal Web	50.899	nov-07	may-08	Terminada	142.32.01.01.1	
			Desarrollo Productos Turísticos de Valparaíso y Capacitación Operadores	11.000	mar-08	may-08	Terminada	142.31.01.01.1	
			Difusión en Medios Digitales	5.000	sep-09	feb-10	Despriorizada / Eliminada	142.32.05.01.1	
			Director de Fotografía y de Filmación Video Zona Patrimonial	2.574	nov-08	ene-09	Terminada	142.32.03.02.1	
			Diseño, Construcción e Instalación Puntos de Información Turística y Mejoramiento Local Turístico Rodoviario	5.208	abr-08	jun-08	Término Anticipado	142.31.02.01.1	
			Dominio Portal Web Ciudad de Valparaíso 2008 a 2011	40	may-11	jun-11	Despriorizada / Eliminada	142.32.01.24.1	
			Edición Portal Web	2.010	may-08	jul-08	Terminada	142.32.01.20.1	
			Elaboración nuevas secciones Portal	1.070	sep-08	oct-08	Terminada	142.32.01.02.1	
			Evento Lanzamiento Portal Web - Pantalla LED	3.501	ago-08	ago-08	Terminada	142.32.01.14.1	
			Hosting 2008 Portal Web	2.000	feb-08	feb-09	Terminada	142.32.01.09.1	
			Hosting 2009 Portal Web "Ciudad de Valparaíso"	2.000	abr-09	may-09	Terminada	142.32.01.10.1	
			Hosting 2010 Portal Web	1.660	jul-10	mar-11	Terminada	142.32.01.11.1	
			Investigación de campo para levantamiento información turística para el Portal "Ciudad de Valparaíso"	660	abr-08	jun-08	Terminada	142.32.01.06.1	
			Investigación y Elaboración de Textos para el Portal "Ciudad de Valparaíso"	2.680	ene-08	abr-08	Terminada	142.32.01.04.1	
			Locución Evento Lanzamiento Portal Ciudad de Valparaíso	89	sep-08	sep-08	Terminada	142.32.01.18.1	
			Mantención 2008 Portal Web Ciudad de Valparaíso	22.572	ago-08	abr-09	Terminada	142.32.01.12.1	
			Mantención 2009 Portal Web "Ciudad de Valparaíso"	1.750	feb-08	ago-08	Terminada	142.32.01.19.1	
			Mantención 2009 Portal Web Ciudad de Valparaíso	15.762	sep-09	may-10	Despriorizada / Eliminada	142.32.01.13.1	
			Mapas Portal Web "Ciudad de Valparaíso"	120	jul-08	jul-08	Terminada	142.32.01.15.1	
			Modificación y Mantención Portal ciudad de Valparaíso	1.750	nov-09	oct-10	Terminada	142.32.01.25.1	
			Producción Avant Premiere	3.500	ago-08	ago-08	Terminada	142.32.01.03.1	
			Redacción de Textos Portal Web	2.010	may-08	jul-08	Terminada	142.32.01.21.1	
			Registro Audiovisual de Proyectos del PRDUV	13.000	sep-09	jun-10	Despriorizada / Eliminada	142.32.03.01.1	
			Registro fotográfico Fiesta de San Pedro en Valparaíso	99	jul-07	sep-07	Terminada	142.32.01.23.1	
			Reportaje en Revista La Gaceta (A a la Z)	2.856	oct-07	jun-08	Terminada	142.32.02.03.1	
			Reportaje en Revista Trip Chile (1 x trimestre, pago anual)	3.080	oct-07	ago-08	Terminada	142.32.02.01.1	
			Reportaje en Revista Valparaíso Tips	3.060	oct-07	jun-08	Terminada	142.32.02.02.1	
			Servidor dedicado con licencia de Software más servicio de Data Center	334	abr-10	jun-10	Terminada	142.32.01.26.1	
			Sonidista Video Zona Patrimonial	2.376	nov-08	ene-09	Terminada	142.32.03.04.1	
			Sonorización Portal Web "Ciudad de Valparaíso" (1)	112	jul-08	jul-08	Terminada	142.32.01.16.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Sonorización Portal Web "Ciudad de Valparaíso" (2)	95	ago-08	ago-08	Terminada	142.32.01.17.1	
			Suscripción Publicidad en Sitio Web www.vacacioneschile.com (2007)	98	dic-07	dic-07	Terminada	142.32.02.04.1	
			Suscripción Publicidad en Sitio Web www.vacacioneschile.com (2008)	104	feb-08	feb-08	Terminada	142.32.02.05.1	
			Traductor Portal Ciudad de Valparaíso	2.424	abr-08	sep-08	Terminada	142.32.01.07.1	
			Video y spot de Lanzamiento Portal Web	2.000	mar-08	abr-08	Terminada	142.32.01.08.1	
			Webmaster Portal Ciudaddevalparaíso 2011	500	jun-11	jul-11	Despriorizada / Eliminada	142.32.01.27.1	
	149	Fachadas	Asesor Administrativo Fachadas	2.072	sep-09	dic-09	Terminada	149.32.02.15.1	
			Asesor Administrativo Fachadas (4to. contrato oct - dic 2010)	1.834	oct-10	dic-10	Terminada	149.32.02.25.1	
			Asesor Administrativo Fachadas (Segundo Contrato)	3.707	ene-10	jun-10	Terminada	149.32.02.17.1	
			Asesor Administrativo Fachadas (tercer Contrato)	1.834	jul-10	oct-10	Terminada	149.32.02.22.1	
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo	394	feb-10	abr-10	Terminada	149.32.02.18.1	
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo (4to. contrato sep-dic 2010)	1.375	sep-10	dic-10	Terminada	149.32.02.26.1	
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo (Segundo contrato)	1.180	abr-10	jul-10	Terminada	149.32.02.20.1	
			Ejecutiva en Terreno - Loreto Cornejo (tercer contrato)	778	jul-10	sep-10	Terminada	149.32.02.23.1	
			Ejecutiva en Terreno - Mariela Fuenzalida	394	feb-10	abr-10	Terminada	149.32.02.19.1	
			Ejecutiva en Terreno - Mariela Fuenzalida (Segundo Contrato)	1.180	abr-10	jul-10	Terminada	149.32.02.21.1	
			Ejecutiva en Terreno - Mariela Fuenzalida (tercer Contrato)	778	jul-10	sep-10	Terminada	149.32.02.24.1	
			Ejecutiva en Terreno- Mariela Fuenzalida (4to. contrato sep-dic 2010)	1.375	sep-10	dic-10	Terminada	149.32.02.27.1	
			Ejecutiva en Terreno- Mariela Fuenzalida (5to. contrato enero -marzo 2011)	1.176	ene-11	ene-12	Terminada	149.32.02.28.1	
			Implementación logística	12.125	sep-08	sep-08	Terminada	149.32.02.10.1	
			Obras Fachadas - 5 Proyectos	249.246	may-08	may-09	Terminada	149.32.02.01.1	
			Obras Fachadas - Calle Serrano	67.716	dic-09	sep-10	Terminada	149.32.02.16.1	
			Obras Fachadas - Población Balmaceda	12.219	sep-09	dic-09	Terminada	149.32.02.11.1	
			Obras Fachadas Plan General 2008 (Bolsa por asignar)	1.176	ene-11	mar-11	Despriorizada / Eliminada	149.32.02.08.1	
			Obras Fachadas Zanelli-Reina Victoria	16.784	ene-12	jul-12	En Ejecución	149.32.02.29.1	
			Obras Quinta Fachadas Valparaíso	1.500.000	ene-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	149.32.04.01.1	
			Obras Recuperación Fachadas 6° Sector Playa Ancha	48.851	sep-09	ago-10	Terminada	149.32.02.12.1	
			Obras Recuperación Fachadas Conjunto Barros Borgoño	16.489	sep-09	mar-10	Terminada	149.32.02.13.1	
			Recuperación de Fachadas Iglesia La Matriz	7.628	ago-09	dic-09	Terminada	149.32.02.14.1	
			Teatro Municipal	8.124	sep-08	sep-08	Terminada	149.32.02.09.1	
			Diagramación Libro Fachadas	5.000	jul-12	sep-12	Preparación	149.32.06.01.1	
	155	Equipamiento OEPU	Equipamiento oficina: 1 Notebook	511	dic-07	mar-08	Terminada	155.62.01.03.1	
			Equipamiento oficina: 1 Sillón	70	dic-07	feb-08	Terminada	155.62.01.07.1	
			Equipamiento oficina: 2 Bibliotecas	188	dic-07	feb-08	Terminada	155.62.01.05.1	
			Equipamiento oficina: 2 Computadores	775	mar-08	may-08	Terminada	155.62.01.12.1	
			Equipamiento oficina: 3 Impresoras	645	dic-07	mar-08	Terminada	155.62.01.08.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Equipamiento oficina: 3 Kardex	178	dic-07	mar-08	Terminada	155.62.01.11.1	
			Equipamiento oficina: 6 computadores	2.663	dic-07	feb-08	Terminada	155.62.01.02.1	
			Equipamiento oficina: 7 Sillas	147	dic-07	feb-08	Terminada	155.62.01.10.1	
			Equipamiento oficina: 9 Sillas Operativas	381	dic-07	feb-08	Terminada	155.62.01.04.1	
			Equipamiento oficina: Cámara Digital - Power Shot	222	dic-07	feb-08	Terminada	155.62.01.06.1	
			Equipamiento oficina: Escritorios, Estante, etc.	1.009	dic-07	feb-08	Terminada	155.62.01.09.1	
			Equipamiento Oficina: Video Proyector	691	dic-07	feb-08	Terminada	155.62.01.01.1	
	158	Biblioteca de Valparaíso	Estudio Prefactibilidad Biblioteca Valparaíso	30.190	ago-09	dic-11	Terminada	158.21.01.01.1	
			Gastos Administrativos Biblioteca Valparaíso	1.260	jul-09	oct-09	Terminada	158.21.01.02.1	
			Provisión por Aumento de Contrato (Anteproyecto en Edificio Subcaseaux)	5.000	ene-11	mar-11	Despriorizada / Eliminada	158.21.01.03.1	
	159	Troles y Estacionamientos Valparaíso	Asesoría Troles y Estacionamientos Valparaíso	1.998	ene-07	jun-07	Terminada	159.91.01.01.1	
			Asesoría Troles y Estacionamientos Valparaíso - VALENZUELA ALCALDE ALVARO ENRIQUE	5.920	ene-07	jun-07	Terminada	159.91.01.02.1	
	163	Programa Cultural de Valparaíso 2008	2 Pendones PVC Programación - Tesoros Porteños	67	jun-08	sep-08	Terminada	163.32.04.20.1	
			3 Pendones PVC - Tesoros Porteños	82	jul-08	sep-08	Terminada	163.32.04.14.1	
			50 Pantallas de Papel Colores - Tesoros Porteños	105	jul-08	sep-08	Terminada	163.32.04.12.1	
			5000 Postales Color - Tesoros Porteños	191	jun-08	sep-08	Terminada	163.32.04.15.1	
			55 Planchas de Ecoplac 8 mm - Tesoros Porteños	268	jun-08	sep-08	Terminada	163.32.04.13.1	
			Apoyo a Jefatura del Área Desarrollo Socio-Cultural, Económico y Participación Ciudadana	3.400	mar-08	jun-08	Terminada	163.31.02.03.1	
			Arriendo de Pérgolas - Tesoros Porteños	100	jul-08	sep-08	Terminada	163.32.04.21.1	
			Asistente Producción	1.000	oct-08	dic-08	Terminada	163.32.02.03.1	
			Ciclo de Plazas - Plan de la ciudad	20.320	ene-09	oct-09	Terminada	163.32.04.30.1	
			Ciclo de Plazas Sector Alto de la Ciudad	23.013	ago-08	may-09	Terminada	163.32.04.27.1	
			Ciclos Obras de Teatro	14.000	ago-08	oct-08	Terminada	163.32.01.01.1	
			Confección 50 Diplomas Tesoros - Tesoros Porteños	100	jul-08	sep-08	Terminada	163.32.04.24.1	
			Contratación Chinchinero y Organ. - Tesoros Porteños	167	jun-08	sep-08	Terminada	163.32.04.16.1	
			Contratación de Cuarteto de Saxos - Tesoros Porteños	200	jul-08	sep-08	Terminada	163.32.04.25.1	
			Contratación Diseño y Ornamentación - Tesoros Porteños	78	jul-08	sep-08	Terminada	163.32.04.22.1	
			Contratación Electro Folclórico - Pañuelos al Mar	200	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.09.1	
			Contratación Elenco Actores - Pañuelos al Mar	300	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.01.1	
			Contratación Grupo de Tango - Tesoros Porteños	115	jun-08	sep-08	Terminada	163.32.04.18.1	
			Contratación Grupo Folklorico - Fogata del Pescador	600	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.28.1	
			Contratación Grupo Folklorico - Fogata del Pescador	600	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.29.1	
			Contratación Grupo Music Savia Porteña - Tesoros Porteños	170	jun-08	sep-08	Terminada	163.32.04.17.1	
			Contratación Teatro - Clown - Tesoros Porteños	220	jun-08	sep-08	Terminada	163.32.04.19.1	
			Director Artístico II Cantar Porteño de Valparaíso	5.556	nov-08	may-09	Terminada	163.32.06.03.1	
			Diseño Montaje Cultural 2008 (Navidad)	25.000	jul-08	mar-09	Terminada	163.31.01.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Ejecución Instalación Cultural de Navidad para Valparaíso 2008	67.676	dic-08	may-10	Terminada	163.32.03.01.1	
			Elaboración Reglamento Fondo de Desarrollo y Fomento de las Artes Locales de Valparaíso	1.200	ene-08	feb-08	Terminada	163.32.12.01.1	
			Grabación CD Primer Festival del Cantar Porteño	12.843	feb-09	jul-09	Término Anticipado	163.32.07.01.1	
			Materiales de Instalación - Pañuelos al Mar	33	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.08.1	
			Materiales Escenografía - Pañuelos al Mar	61	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.07.1	
			Montaje Celedón	115.000	oct-08	dic-09	Terminada	163.32.02.01.1	
			Pintura para Plintos - Tesoros Porteños	61	jun-08	sep-08	Terminada	163.32.04.23.1	
			Presentación Flash	223	nov-08	nov-08	Terminada	163.32.02.02.1	
			Presentación y Promoción de los Preseleccionados	24.990	nov-08	ene-09	Terminada	163.32.06.02.1	
			Propuesta de Plan de Desarrollo Cultural de Valparaíso (continuación)	926	ene-08	ene-08	Terminada	163.31.02.01.1	
			Propuesta de Plan de Desarrollo Cultural de Valparaíso y Gestión de Actividades Culturales	2.550	jul-08	sep-08	Terminada	163.31.02.02.1	
			Segundo Festival del Cantar Porteño	86.994	ene-09	mar-09	Terminada	163.32.06.01.1	
			Séptimo Festival Danzalborde	10.000	oct-08	nov-08	Terminada	163.32.09.01.1	
			Servicio Arriendo Baños Químicos - Pañuelos al Mar	200	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.06.1	
			Servicio de Amplificación - Tesoros Porteños	238	jul-08	sep-08	Terminada	163.32.04.10.1	
			Servicio de Catering - Pañuelos al Mar	342	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.03.1	
			Servicio de Catering - Tesoros Porteños	262	jul-08	sep-08	Terminada	163.32.04.11.1	
			Servicio de Producción y Logística para Seminario de Arquitectura y Urbanismo con Especialistas Internacionales	3.441	jun-08	ago-08	Terminada	163.32.05.01.1	
			Servicio de Publicidad - Pañuelos al Mar	357	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.02.1	
			Servicio de Seguridad - Pañuelos al Mar	584	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.04.1	
			Servicio de Sonido - Pañuelos al Mar	945	sep-08	nov-08	Terminada	163.32.04.05.1	
	164	Museo del Juguete	Estudio de Prefactibilidad Museo del Juguete	11.998	ago-08	ene-09	Terminada	164.21.01.01.1	
	168	Asesorías al PRDUV	Amplificación Talleres de Capacitación SI PRDUV	65	jun-08	jun-08	Terminada	168.91.01.03.1	
			Análisis de Normativa Urbana	19.476	feb-08	feb-08	Terminada	168.91.04.01.1	
			Apoyo Licitación / SD CEDOC y Mantenimiento Archivo Físico	1.407	mar-07	sep-07	Terminada	168.91.01.20.1	
			Asesoría Apoyo Elaboración, Revisión y Ajustes TdR CEDOC	1.304	ene-07	ene-07	Terminada	168.91.01.14.1	
			Asesoría Apoyo Proceso Licitación / Selección Directa SCFC y CEDOC	1.875	mar-07	ago-07	Terminada	168.91.01.15.1	
			Asesoría Informática, Definición Mejoras e Informes de los Sistemas de Información	6.000	jul-08	dic-08	Terminada	168.91.01.18.1	
			Atención Asistentes Talleres de Capacitación SI PRDUV	103	jun-08	jun-08	Terminada	168.91.01.02.1	
			Diseño Centro de Documentación (CEDOC) - Bibliotecólogo	1.646	ago-06	nov-06	Terminada	168.91.01.13.1	
			Diseño Sistema de Control Financiero Contable - Asesor Informático	2.870	oct-06	nov-06	Terminada	168.91.01.12.1	
			Elaboración TdR Licitación / SD CEDOC e Implementación Archivo Físico 2005-2006	630	dic-06	ene-07	Terminada	168.91.01.19.1	
			Hosting Servidor de Producción Abr-2008	104	abr-08	abr-08	Terminada	168.91.01.06.1	
			Hosting Servidor de Producción Feb-2008	104	feb-08	jun-08	Terminada	168.91.01.04.1	
			Hosting Servidor de Producción Mar-2008	104	mar-08	jun-08	Terminada	168.91.01.05.1	
			Hosting Sistemas de Información PRDUV (Abril 2012- Diciembre 2012)	3.658	abr-12	dic-12	En Ejecución	168.91.01.11.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Hosting Sistemas de Información PRDUV (Período 31-ago al 31-oct 2010)	800	ago-10	dic-10	Terminada	168.91.01.30.1	
			Hosting Sistemas de Información PRDUV (Período Julio 2011- Abril 2012)	3.549	jul-11	may-12	Terminada	168.91.01.32.1	
			Hosting Sistemas de Información PRDUV (Período Nov-2010 a Jul-2011)	3.500	nov-10	ago-11	Terminada	168.91.01.31.1	
			Intranet Unidad Ejecutora PRDUV	1.770	ene-08	sep-08	Terminada	168.91.03.01.1	
			Intranet Unidad Ejecutora PRDUV (2008-2009)	1.500	sep-08	feb-09	Terminada	168.91.03.02.1	
			Mantenición de archivo físico y subida documentación al Sistema CEDOC Web	1.248	may-08	jul-08	Terminada	168.91.01.27.1	
			Mantenición de archivo físico, subida documentación al Sistema CEDOC Web, apoyo puesta en marcha Sistemas de Información del PRDUV	2.912	ago-08	dic-08	Terminada	168.91.01.28.1	
			Mejoras a los Sistemas de Información del PRDUV	11.500	dic-08	abr-09	Terminada	168.91.01.07.1	
			Provisión Sistemas de Información PRDUV	1.851	ago-12	nov-12	Perfil / Análisis	168.91.01.08.1	
			Revisión Técnica de Proyectos Area de Renovación Urbana	42.765	ago-08	jul-12	En Ejecución	168.91.02.01.1	
			Servicio de Hosting para los Sistemas de Información CEDOC y Financiero Contable	3.420	mar-09	nov-09	Terminada	168.91.01.09.1	
			Servicio de motor Workflow de documentos y proyectos	3.150	jun-09	abr-10	Terminada	168.91.03.03.1	
			Servicio Hosting para los Sistemas de Información del PRDUV	3.600	dic-09	sep-10	Terminada	168.91.01.10.1	
			Servicio Workflow de Trabajo Colaborativo, Seguimiento y Gestión de Proyectos	4.440	may-10	may-11	Terminada	168.91.03.04.1	
			Servicio Workflow Seguimiento y Gestión de Proyectos + Respaldo Final (May 2012 - Dic 2012)	2.930	may-12	dic-12	En Ejecución	168.91.03.06.1	
			Servicio Workflow Seguimiento y Gestión de Proyectos 2011-2012	4.440	may-11	may-12	Terminada	168.91.03.05.1	
			Servicios Conexos - Traslado Hosting Sistemas de Información PRDUV desde DISC a M&G Consultores	421	dic-09	dic-09	Terminada	168.91.01.29.1	
			Sistemas de Información del PRDUV	28.974	oct-07	jun-08	Terminada	168.91.01.01.1	
			Supervisión Cargas Masivas, Apoyo Fase Implantación y Puesta en Marcha CEDOC	1.185	may-08	jul-08	Terminada	168.91.01.23.1	
			Supervisión Diseño Detallado, Desarrollo e Implantación del Sistema de Administración del CEDOC	1.229	oct-07	dic-07	Terminada	168.91.01.21.1	
			Supervisión Diseño Detallado, Desarrollo e Implantación Sistema Administración CEDOC y Mantenición Archivo Físico (continuación)	1.628	ene-08	abr-08	Terminada	168.91.01.22.1	
			Supervisión Diseño detallado, Desarrollo e Implementación SCFC (continuación)	10.200	ene-08	jun-08	Terminada	168.91.01.17.1	
			Supervisión Diseño, Desarrollo e Implementación SCFC	3.762	oct-07	ene-08	Terminada	168.91.01.16.1	
			Supervisión y Coordinación del trabajo de mantención de archivos manuales de documentos del Programa	581	oct-07	dic-07	Terminada	168.91.01.25.1	
			Supervisión y Coordinación del trabajo de mantención de archivos manuales de documentos del Programa	1.020	ene-08	abr-08	Terminada	168.91.01.26.1	
	175	Programa Cultural de Valparaíso 2009	Celebración del Año Nuevo en el Mar 2009-2010, patrimonio socio-cultural de Valparaíso	180.000	dic-09	jun-10	Terminada	175.32.04.01.1	
	177	Oficina de Difusión Plan Valparaíso: Soportes, Exposición, Sistema de Iluminación y Paleta	Obras Extraordinarias Oficina Difusión Plan Valparaíso	1.947	sep-05	feb-06	Terminada	177.52.01.01.1	
	178	Estudio de Tránsito	Estudio de Tránsito para Obras de Espacios Públicos, Aceras y Poliductos	17.930	ene-10	may-11	Terminada	178.91.01.01.1	
			Estudio de Tránsito para Obras de Espacios Públicos, Aceras y Poliductos (Provisión por aumento de contrato)	3.000	sep-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	178.91.01.02.1	
	180	Mejoramiento Espacios Deportivos	Gastos administrativo Mejoramiento Canchas La Campana y Merlet	3.002	ene-10	mar-10	Despriorizada / Eliminada	180.24.01.03.1	
			ITO Mejoramiento canchas La Campana y Merlet	3.002	ene-10	mar-10	Despriorizada / Eliminada	180.24.01.02.1	
			Obras Mejoramiento Canchas La Campana (Cerro Toro) y Merlet (Cerro Cordillera)	79.254	abr-10	jul-10	Terminada	180.24.01.01.1	
	181	Ferias de Iniciativas Microempresariales, Industrias Creativas (Corfo)	Ferias de Iniciativas microempresariales, Industrias Creativas	70.000	sep-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	181.24.01.01.1	
	182	Programa de Capacitación Turístico Patrimonial	Programa de Capacitación Turístico Patrimonial	60.000	sep-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	182.32.01.01.1	
	183	Seminario-Taller Internacional, Secretaría Regional de Ciudades Patrimoniales	Seminario-Taller Internacional, Secretaría Regional de Ciudades Patrimoniales	30.000	sep-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	183.24.01.01.1	
	186	Otras Iniciativas Desarrollo Económico	Diseño Otras Iniciativas Desarrollo Económico (BOLSA)	62.500	jul-10	dic-10	Despriorizada / Eliminada	186.23.01.01.1	

Área de Impacto	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Adquisición	Monto Financiado [M\$]	Mes Inicio	Mes Término	Estado (*)	Código Adquisición	Observaciones
			Ejecución Otras Iniciativas Desarrollo Económico (BOLSA)	520.366	ene-11	dic-11	Despriorizada / Eliminada	186.24.01.01.1	
	187	Estudio Aumento Recaudación Fiscal	Estudio Aumento Recaudación Fiscal Municipal	50.000	sep-10	dic-11	Despriorizada / Eliminada	187.24.01.01.1	
	188	Programa Cultural 2010	Fuegos Artificiales para el Bicentenario	60.000	sep-10	dic-10	Terminada	188.24.02.01.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Diálogos Patrimoniales	58.848	oct-10	dic-10	Terminada	188.24.01.07.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Exposiciones Forum	100.000	oct-10	ene-11	Terminada	188.24.01.06.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Expresiones Artísticas Forum	80.000	oct-10	ene-11	Terminada	188.24.01.05.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Fiesta Clausura	27.965	dic-10	feb-11	Terminada	188.24.01.09.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Material de difusión, Imagen Corporativa	24.496	oct-10	dic-10	Terminada	188.24.01.02.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Material de difusión, Vestuario Corporativo	15.173	oct-10	dic-10	Terminada	188.24.01.03.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Obras Eléctricas Espacios Públicos Forum, etapa uno	83.298	oct-10	ene-11	Terminada	188.24.01.10.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Producción Integral Fiesta de inauguración	73.999	oct-10	dic-10	Terminada	188.24.01.01.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Programa participación ciudadana Forum	71.169	oct-10	ene-11	Terminada	188.24.01.04.1	
			III Forum de las Culturas, Valparaíso: Servicio de Obras y Mantención en Espacios	55.885	oct-10	ene-11	Terminada	188.24.01.08.1	
	190	Expo - Shanghai para el Bicentenario	Feria Shanghai para el Bicentenario	30.000	sep-10	oct-10	Despriorizada / Eliminada	190.24.01.01.1	

(*) Estado de Avance

Perfil / Análisis: Análisis de alternativas, evaluación del Proyecto

Formulación: Formulación de Proyecto para postular a SNI

Evaluación Mideplan: Proyecto en evaluación Mideplan

Evaluación Servicios: Proyecto en evaluación de SERVIU, DOM, CMN, entre otros servicios que deben dar su aprobación para la ejecución del proyecto

Convenio en Tramitación: Convenio SUBDERE – Co-Ejecutor, que encomienda el desarrollo de la actividad al Co-Ejecutor, en trámite.

En Preparación: Elaboración de Bases, Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas para contratar

Licitación: Fase publicación, según método de selección utilizado, en conformidad con lo señalado en el Contrato de Préstamo BID

Evaluación Ofertas: Revisión de Ofertas Técnicas y Económicas

Adjudicación: Propuesta de Adjudicación y tramitación Actos Administrativos Aprobatorios

En Contratación: Elaboración de Contrato y tramitación Actos Administrativos Aprobatorios

En Ejecución: Dentro del periodo de inicio y término de un Contrato

Terminado: Aprobado y cancelado 100%

Término Anticipado: Término anticipado del contrato

Desierta: Proceso licitatorio resultó desierto

Despriorizada / Eliminada: Adquisición se eliminó de la cartera por decisión del Directorio o porque Unidad Técnica definió que no sería necesaria su contratación