

MIN. INT. (ORD.) Nº 3075 /

ANT.: Ley de Presupuestos año 2017.

MAT.: Remite informe año 2017,
correspondiente al Programa 01
Glosa 04; Programa 03 Glosa 05;
Programa 05 Glosa 06.

SANTIAGO, 26 OCT 2017


DE : SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

A : PRESIDENTE COMISIÓN DE HACIENDA
CÁMARA DE DIPUTADOS

1. De acuerdo a lo establecido en las glosas citadas en la materia, correspondiente a la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, compete a esta Subsecretaría informar a la Comisión de Hacienda Cámara de Diputados, sobre el desarrollo de sus programas.
2. Por lo anterior, remito a usted información requerida para el tercer trimestre año 2017 (30 días después, terminado el trimestre), con antecedentes del programa.

Saluda atentamente a usted,


RICARDO CIFUENTES LILLO
Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo


EJA/NFF/NAT/RSC/AAB/KNF

DISTRIBUCIÓN:

1. Sr. Presidente Comisión Hacienda Cámara de Diputados
2. Gabinete del Ministro del Interior
3. Gabinete de Subdere
4. División de Administración y Finanzas
5. División de Desarrollo Regional
6. Departamento de Finanzas
7. Oficina de Partes



Año 2017 Tercer Trimestre
Programa 01
Glosa 04 OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Requerimiento:	Las personas que se contraten con cargo a estos recursos, podrán tener la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, conforme a lo que se establezca en los contratos respectivos.
Periodicidad:	La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados acerca de los contratos firmados y el gasto en personal que ello irroque, especificando a que programa pertenece (30 días siguientes al término del respectivo trimestre).

Monto Inicial(*) M\$	\$ 307.345
Incremento	
Disminuciones	\$ 0
Monto Vigente M\$	\$ 307.345

Programa	Nombre Persona Contratada	Gasto en Personal (\$)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Ocubre	Noviembre	Diciembre
01.24.03.409	FERNANDEZ YANEZ SERGIO PABLO	21.672.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.853.430			
01.24.03.409	RAMIREZ MUSRE DANIELA PAZ	37.893.744	3.157.812	3.157.812	3.157.812	3.157.812	3.157.812	3.157.812	3.157.812	3.157.812	3.157.812			
01.24.03.409	GAJARDO ALARCON VALESKA	7.430.400	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200	687.527			
01.24.03.409	CABEZAS GUTIERREZ SERGIO HUMBERTO	22.918.656	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.957.318			
01.24.03.409	VENEGAS PIDAL JORGE MAXIMILIANO	32.796.600	2.733.050	2.733.050	2.733.050	2.733.050	2.733.050	2.733.050	2.733.050	2.733.050	2.733.050			
01.24.03.409	RODRIGUEZ ARAYA NATALIA ANDREA	20.788.524	1.732.377	1.732.377	1.732.377	1.732.377	1.732.377	1.732.377	1.732.377	1.732.377	1.779.807			
01.24.03.409	CASTRO GONZALEZ CARLA ANDREA	22.918.656	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.909.888	1.909.888	445.641	0			
01.24.03.415	QUILAMAN MILLAO FILOMENA MILLARAY	25.783.488	2.148.624	2.148.624	2.148.624	2.148.624	2.148.624	2.148.624	2.148.624	2.148.624	2.196.054			
01.24.03.415	AGUILERA BURKART VERONICA ANGELICA	30.080.736	2.506.728	2.506.728	2.506.728	2.506.728	2.506.728	2.506.728	2.506.728	2.506.728	2.506.728			
01.24.03.415	CATRICHEO MARIANJEL ANAIZA DEL CARMEN	22.016.004	1.834.667	1.834.667	1.834.667	1.834.667	1.834.667	1.834.667	1.834.667	1.834.667	1.882.097			



Periodicidad:	La Subsecretaría informará a las comisiones de Hacienda del Senado y a la Cámara de Diputados y a la Comisión Mixta de Presupuestos trimestralmente
---------------	---

Monto Inicial 2017 \$	51.454.819.000
Incremento	2.323.574.000
Disminuciones	
Monto Vigente 2017 \$	53.778.393.000

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio	Transferencia Agosto	Transferencia Septiembre	Transferencia Octubre	Transferencia Noviembre	Transferencia Diciembre	Transferencia 2017	Subprograma
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN BANCOS DE SUELO EN LOS CONDORES ENTRE PASAJE SALTREÑA Y PASAJE LA AGUADA	31.145.000	100%	-	31.145.000														- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN BANCOS DE SUELO EN LA PAMPA ENTRE AV. RAMÓN PÉREZ OPAZO Y AV. CERRO EMERALDA, A. HOSP	33.024.398	100%	-	33.024.398														- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN DE BANCOS DE SUELO EN AV. RAMÓN PÉREZ OPAZO ENTRE AV. LOS ÁLMOS Y PASAJE LOS PORCELLOS	55.154.022	100%	-	55.154.022														- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN BANCOS DE SUELO EN AV. LOS ÁLMOS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE LOS NOGALES	59.313.082	100%	-	59.313.082														- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN BANCOS DE SUELO EN LOS CONDORES ENTRE PASAJE LA AGUADA Y AV. LOS AÑOS	43.276.000	100%	201.469	43.074.531														- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN BANCOS DE SUELO EN AV. RAMÓN PÉREZ OPAZO ENTRE CALLE SALTREÑA Y AV. CERRO EMERALDA	30.986.295	99%	278.877	30.707.418														- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN BANCOS DE SUELO EN AV. RAMÓN PÉREZ OPAZO ENTRE AV. LOS AÑOS Y AV. LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	41.221.102	99%	325.077	40.896.025														- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN DE BANCOS DE SUELO EN AV. RAMÓN PÉREZ OPAZO ENTRE AV. CERRO EMERALDA Y CALLE CERRO SANTA ROSA, ALTO HOSPICIO	48.384.910	99%	435.465	47.949.445														- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CALLE JUANITA FERNÁNDEZ, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	45.847.654	99%	629.956	45.217.698														- Emergencia
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN BANCOS DE SUELO EN AV. LOS ÁLMOS ENTRE AV. RAMÓN PÉREZ OPAZO Y CALLES LOS ALMENDROS	26.436.000	95%	1.321.800	25.114.200														- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	MEJORAMIENTO PARADERO DE BUSES ALTO HOSPICIO	49.195.000	61%	19.189.339	30.005.661														- Emergencia
1	ALTO HOSPICIO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CALLES SANTA EMA Y SANTA GUADALUPE, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	59.974.847	50%	59.974.847	29.986.833								29.986.833					29.986.833	- Emergencia
1	ALTO HOSPICIO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CALLE LA CALERA Y PASAJES SAN FELIPE, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	58.881.126	0%	58.881.126	-														- Emergencia
1	ALTO HOSPICIO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE PASAJES TALCAHUANO, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	54.784.104	0%	54.784.104	-														- Emergencia
1	CAMPA	MEJORAMIENTO CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO EL HOYO DE CAMPA	26.400.000	100%	-	26.400.000														- Tradicional
1	CAMPA	REPOSICIÓN CASA DEL PROFESOR ESCUELA DE APAMILLA	48.982.483	100%	-	48.982.483														- Emergencia
1	CAMPA	REPOSICIÓN MURO PERIMETRAL, ESCUELA F-42 DE CAMPA	42.816.200	100%	-	42.816.200														- Emergencia
1	COLDCHANE	MEJORAMIENTO MURO EN SEDE SOCIAL COTOSAYO	5.250.000	99%	78.750	5.171.250														- Emergencia
1	COLDCHANE	Mejoramiento del Servicio Eléctrico en Diversas Localidades Rurales, Comuna de Coldchane	49.961.000	100%	109.069	49.851.931														- Emergencia
1	COLDCHANE	MEJORAMIENTO DE MUROS Y TECHUMBRE EN ESCUELA DE ENQUELGA	20.150.000	99%	149.500	20.000.500														- Emergencia
1	COLDCHANE	PAVIMENTO CALLE I DE CHALLINGANE	49.998.594	99%	292.637	49.705.957														- Emergencia
1	COLDCHANE	REPOSICIÓN CERRIE PERIMETRAL EN ESCUELA MANGUE	32.416.440	98%	583.940	31.832.500														- Emergencia
1	COLDCHANE	REPOSICIÓN DE TECHUMBRE SEDE SOCIAL PISGA CARPA	22.964.322	97%	702.712	22.261.610														- Emergencia
1	COLDCHANE	REPOSICIÓN TECHUMBRE EN EDIFICIO CONSTITUCIONAL	32.126.404	98%	755.662	31.370.742														- Emergencia
1	HUARA	Habitación de emergencia en espacios públicos, diversas localidades de la comuna de Huara	49.568.000	100%	-	49.														

[illegible]

	2	TALTA	CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS TRAMO PAPOSO - TALTA, SECTOR TIERRA DEL NORO	49.997.000	32%	34.161.960	15.835.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	---	-------	--	------------	-----	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4	PUNTAQUÍ	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Y DE ESPACIOS PÚBLICOS DISTINTOS SECTORES	12.907.690	100%	-	12.907.690																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
---	----------	--	------------	------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6	MALLA	MTT Traslamiento con medidas correctivas de las alcas con alba	45.000,000	100%	11.040	44.988.960											- Emergencia
7	MALLA	MTT Traslamiento con medidas correctivas de las alcas con alba edificaciones Malos, Parte A	15.000,000	87%	1.972.475	13.027.525											- Emergencia
8	MALLA	MTT Traslamiento con medidas correctivas de las alcas con alba	45.000,000	92%	3.498.631	41.501.369											- Emergencia
9	MALLA	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES PELEQUEH	24.754,038	0%	24.754,038	-											- TRADICIONAL
10	MARCHOQUE	CATASTROFE - REPOSICION DE 32 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOCALIDADES RURALES ABIADAS SECTOR LAS OARZAS, PALMOL, ALCONES, ENTRE OTROS	20.289,756	81%	20.289.756	16.457.380	16.457.380									16.457.380	- Emergencia
11	MARCHOQUE	REPOSICION DE 4MMQ DE ACERAS Y ESCANOS AVENIDA ARTURO PRAT, MARCHOQUE	8.218,526	100%	-	8.218.526											- Tradicional
12	MARCHOQUE	CONSTRUCCION DE VEREDAS RINCONADA DE ALCONES, MARCHOQUE	49.488,176	100%	-	49.488.176											- Emergencia
13	MARCHOQUE	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE ARTURO FARRAS, CASANOVA Y JOSE MIGUEL CARRERA, MARCHOQUE	49.488,176	100%	-	49.488.176											- Emergencia
14	MARCHOQUE	PINTURA GRADERIAS DE 1602 M2 Y 602 BULTACAS MEDIA LUNA'	22.414,600	0%	22.414.600	-											- TRADICIONAL
15	MORTAZAL	CONSTRUCCION COBERTA GRADERIA ORIENTE ESTADIO MUNICIPAL	16.891,438	100%	-	16.891.438											- Tradicional
16	MORTAZAL	REPOSICION VENTANAS ESCUELA HIGDO DEL SOL	26.196,698	100%	-	26.196.698											- Emergencia
17	MORTAZAL	MEJORAMIENTO DE COBERTAS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE MORTAZAL	19.595,187	99%	97.976	19.497.211											- Tradicional
18	MORTAZAL	REPOSICION DE VEREDAS CALLE JOSE MIGUEL CARRERA Y PASAJE RIQUILIME	19.287,841	99%	98.056	19.189.785											- Tradicional
19	MORTAZAL	Mejoramiento Servicios Higienicos Escuela Higos del Sol	48.478,000	100%	-	48.478.000											- Emergencia
20	MORTAZAL	Reposicion Veredas Avenida El Rinden	48.991,000	99%	489.910	48.501.090											- Emergencia
21	MORTAZAL	CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA VOLETA PARRA	7.605,456	0%	7.605.456	-											- TRADICIONAL
22	NANCAGUA	MEJORAMIENTO DE GRADERIAS Y MARQUEJINA ESTADIO MUNICIPAL NANCAGUA	25.849,335	75%	25.849.335	19.455.289							19.455.289				- Tradicional
23	NANCAGUA	TERMINACION Y AMPLIACION SEDE CLUB CAZA Y PESCA NANCAGUA	43.720,154	0%	43.720.154	-											- Emergencia
24	NANCAGUA	MEJORAMIENTO DE PLAZAS DE POBLACION CONDORRES DE CHILE Y SAN LUAS DE CALLEONES	58.905,996	0%	58.905.996	-											- Emergencia
25	NANCAGUA	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALZADAS Y ACERAS COMUNA DE NANCAGUA	32.059,258	100%	-	32.059.258											- Tradicional
26	NAVIDAD	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SERIALETICAS INDICATIVAS LOCALIDAD DE LA BOCA COMUNA DE NAVIDAD	16.891,438	100%	-	16.891.438											- Tradicional
27	NAVIDAD	CONSTRUCCION REDE PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD DE NAVIDAD	49.986,714	100%	-	49.986.714											- Emergencia
28	NAVIDAD	# CATASTROFE MEJORAMIENTO DE ESPADO PUBLICO EN SECTORES DE LA POLICERIA, EL CHORRILLO Y LOS MAYOS COMUNA DE NAVIDAD	57.472,045	100%	57.472.045	57.472.045	57.472.045									57.472.045	- Emergencia
29	NAVIDAD	# CATASTROFE REPOSICION SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA POLICERIA, EL CHORRILLO Y LOS MAYOS COMUNA DE NAVIDAD	58.307,562	100%	58.307.562	58.307.562	58.307.562									58.307.562	- Emergencia
30	NAVIDAD	CONSTRUCCION EMBOCADADO DE PROTECCION SECTOR NORTE PLAYA DE MATANZAS, COMUNA DE NAVIDAD	49.693,894	100%	-	49.693.894											- Emergencia
31	NAVIDAD	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA LA DIVINA GABRIELA DE NAVIDAD	34.990,000	100%	-	34.990.000											- Emergencia
32	NAVIDAD	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE RAPEL, COMUNA DE NAVIDAD	49.990,000	100%	-	49.990.000											- Emergencia
33	NAVIDAD	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA, COMUNA DE NAVIDAD	49.990,000	99%	499.900	49.490.100											- Emergencia
34	NAVIDAD	INSTALACION DE ILUMINACION PUBLICA EN EL SECTOR LOS MALDONADO E INSTALACION DE MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE NAVIDAD															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7	VICHUQUEN	CONSTRUCCIÓN BARRANDAS E ELIMINACIÓN LLUCO	59.726.181	50%	29.863.090	29.863.091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---	-----------	--	------------	-----	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

1	COQUEJURA	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CAMINO A LA PLAYA DE BUACHUPURO"	49.166.247	50%	49.166.247	24.583.123							24.583.123			24.583.123	Emergencia
2	COQUEJURA	"CONSERVACIÓN DE CAMINO EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE COQUEJURA"	59.954.483	50%	59.954.483	29.977.242							29.977.242			29.977.242	Emergencia
3	COQUEJURA	REPOSICIÓN DE ACERAS Y OBRAS MENORES. CALLE FRANCISCO BARRIOS DE COQUEJURA	59.583.561	100%	-	59.583.561										-	Emergencia
4	COQUEJURA	RECUPERACIÓN TRES PLAZOLETAS DE COQUEJURA	59.935.444	100%	59.935.444	59.935.444					59.935.444					59.935.444	Emergencia
5	COQUEJURA	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE DE JUEGO PLAZOLETA 11 DE SEPTIEMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES Y OBRAS MENORES EN CICLO VIA ACCESO SUR DE COQUEJURA	49.997.770	100%	-	49.997.770										-	Emergencia
6	COQUEJURA	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN ÁREAS VERDES OCLONA ACCESO SUR DE COQUEJURA	49.996.119	100%	-	49.996.119										-	Emergencia
7	COQUEJURA	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ÁREAS VERDES CICLO VIA ACCESO SUR, INSTALACIÓN DE PALMETAS DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PLAZA DE ARMAS DE	49.999.999	100%	-	49.999.999										-	Emergencia
8	COQUEJURA	REPOSICIÓN DE ACERAS Y OBRAS MENORES. COQUEJURA URBANO	49.998.674	100%	-	49.998.674										-	Emergencia
9	COQUEJURA	MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS COMUNA DE COQUEJURA	59.999.069	100%	-	59.999.069										-	Emergencia
10	COQUEJURA	REPOSICIÓN DE ACERAS Y OBRAS MENORES POBLACIÓN SANTA GERTRUDIS. COMUNA DE COQUEJURA	59.870.202	100%	-	59.870.202										-	Emergencia
11	COQUEJURA	REPOSICIÓN DE ACERAS Y OBRAS MENORES DIVERSOS SECTORES DE COQUEJURA	57.598.582	100%	-	57.598.582										-	Emergencia
12	COQUEJURA	REPOSICIÓN DE ACERAS Y OBRAS MENORES. CALLE PASCUAL BERNELIS DE COQUEJURA	57.534.024	100%	-	57.534.024										-	Emergencia
13	COQUEJURA	RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS COQUEJURA	59.999.371	96%	2.434.715	57.564.656										-	Emergencia
14	COQUEJURA	REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR RANGELILLO Y OTROS. COMUNA DE COQUEJURA	59.995.000	50%	59.995.000	29.997.500							29.997.500			29.997.500	Emergencia
15	COQUEJURA	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE RAYUELA MUNICIPAL	49.998.936	0%	49.998.936	-										-	Emergencia
16	COQUEJURA	REPOSICIÓN SEMAFOROS INTERSECCION CALLES ARTURO PRAT - BALMAGEDA	37.955.996	88%	18.977.998	33.479.119						14.501.121				14.501.121	Emergencia
17	COQUEJURA	REPOSICIÓN SEMAFOROS INTERSECCION CALLES ARTURO PRAT - LUIS HERMOSELA	38.983.327	88%	19.491.663	34.252.967						14.761.303				14.761.303	Emergencia
18	CONCEPCION	REMODELACION OFICINAS DISEÑO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	25.980.675	100%	-	25.980.675										-	Emergencia
19	CONCEPCION	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA INAJOVIA, CALLE CAUTICHE	45.144.804	100%	-	45.144.804										-	Emergencia
20	CONCEPCION	MEJORAMIENTO AREA VERDE BERNARDO CORRAL	59.801.039	100%	-	59.801.039										-	Emergencia
21	CONCEPCION	MEJORAMIENTO AREA VERDE ZARATEU - VEGAS DE NONGUEN	59.464.623	100%	-	59.464.623										-	Emergencia
22	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN PLAZOLETAS ACCESO VALLA PRODUCCIÓN Y COMERCIO	45.951.297	100%	-	45.951.297										-	Emergencia
23	CONCEPCION	PAVIMENTACIÓN CALLE ARTURO PÉREZ ENTRE ANTONIO VARGAS Y CREPINO	20.434.265	100%	-	20.434.265										-	Emergencia
24	CONCEPCION	MEJORAMIENTO PLAZA DIEGO PORTALES	14.473.437	88%	1.711.668	12.761.769										-	Emergencia
25	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN REDE SOCIAL CO ATLETICO INDEPENDIENTE	46.515.335	100%	-	46.515.335										-	Emergencia
26	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN REDE SOCIAL VELA PRODUCCION Y COMERCIO	57.693.664	100%	-	57.693.664										-	Emergencia
27	CONCEPCION	CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS PUNTA LA ESTRELLA	20.883.062	100%	14	20.883.048										-	Emergencia
28	CONCEPCION	MEJORAMIENTO O NANO PLAZA CASTELLÓN	13.067.315	93%	879.387	12.187.918											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8	CORONEL	14.-REPARACION DE ACERAS EN CALLE LA PAULIANA, VILLA LA POSADA	58.546.639	50%	58.546.639	29.273.320											29.273.320							29.273.320	TRADICIONAL
9	CORONEL	15.-REPOSICION DE ACERAS PEATONALES EN CALLE LOS OVAS DE HUERTOS FAMILIARES	59.388.977	50%	59.388.977	29.694.489											29.694.489							29.694.489	TRADICIONAL
10	CORONEL	16.-REPOSICION Y REPARACION DE VEREDAS EN SECTOR LICO BOGOTENARO DE LA COMUNA DE CORONEL	57.248.784	50%	57.248.784	28.624.392											28.624.392							28.624.392	TRADICIONAL
11	CORONEL	17.-MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE CERRRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA FRANK MARDONES	57.259.134	50%	57.259.134	28.629.567											28.629.567							28.629.567	TRADICIONAL
12	CORONEL	18.-REPOSICION DE ACERAS EN CALLE LOS CEREZOS, LAGUNILLAS	59.878.017	50%	59.878.017	29.939.009											29.939.009							29.939.009	TRADICIONAL
13	CORONEL	19.-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, EN CALLE LOS AGACAREÑOS, HUERTOS FAMILIARES	58.368.281	50%	58.368.281	29.184.141											29.184.141							29.184.141	TRADICIONAL
14	CORONEL	20.-CONSTRUCCION AREA VERDE EN PASAJE HAMAN, SECTOR LA OBRA	59.992.173	50%	59.992.173	29.996.087											29.996.087							29.996.087	TRADICIONAL
15	CORONEL	21.-HERMOSEAMIENTO PLAZOLITA EN CALLE OAGUTAS, SECTOR JORGE ALESSANDRI	59.550.043	50%	59.550.043	29.775.022											29.775.022							29.775.022	TRADICIONAL
16	CORONEL	22.-REPARACION DE MULTICANCHA EN CALLE LOS EMPLEOS DE POBLACION OMBIGOS	58.736.404	50%	58.736.404	29.368.202											29.368.202							29.368.202	TRADICIONAL
17	CORONEL	23.-MEJORAMIENTO PLAZOLITA EN CALLE QUAYACANES	59.831.593	50%	59.831.593	29.915.797											29.915.797							29.915.797	TRADICIONAL
18	CORONEL	24.-REPARACION Y HERMOSEAMIENTO PLATABANDA CALLE LA CENTRAL, SECTOR VILLA URSULA	59.985.627	50%	59.985.627	29.992.814											29.992.814							29.992.814	TRADICIONAL
19	CORONEL	25.-MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE CERRRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA EN POBLACION ESCUADORON SUR	56.428.216	50%	56.428.216	28.214.108											28.214.108							28.214.108	TRADICIONAL
20	CORONEL	26.-MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE CERRRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA VILLA LA POSADA	56.556.803	50%	56.556.803	28.278.402											28.278.402							28.278.402	TRADICIONAL
21	CORONEL	27.-REPARACION DE CERRRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA EN POBLACION JARDINES DE CORONEL	58.743.325	50%	58.743.325	29.371.663											29.371.663							29.371.663	TRADICIONAL
22	CORONEL	28.-MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA EN CALLE DEMOCRACIA	59.354.442	50%	59.354.442	29.677.221											29.677.221							29.677.221	TRADICIONAL
23	CORONEL	29.-MEJORAMIENTO AREA VERDE EN PASAJE RIO VALDIA, SECTOR FRANK MARDONES	57.122.642	50%	57.122.642	28.561.321											28.561.321							28.561.321	TRADICIONAL
24	CORONEL	30.-MEJORAMIENTO AREA VERDE PLAZA VILLA DOÑA GRACIELA CORONEL	59.991.616	0%	59.991.616	-											-							-	Emergencia
25	CURANLAHUE	CONSTRUCCION HUELIA VEHICULAR CALLEJON BELLAVIDA DESDE CALLE PAULA ZAMACUEBADA	57.826.932	50%	57.826.932	28.913.466											28.913.466							28.913.466	Tradicional
26	CURANLAHUE	INSTALACION ALTOS INFANTILES CALLE RAMON ZAMORA ESQUINA LOMA BARRA	56.447.769	100%	-	56.447.769											-							-	Tradicional
27	CURANLAHUE	REPOSICION LOMOS DE TORO AVENIDA ARTURO PRAT N° 1264	56.924.002	100%	-	56.924.002											-							-	Tradicional
28	CURANLAHUE	INSTALACION DE BALISTICA, POBL																							

[illegible]

[illegible]

4	CURANLAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE JOAQUIN PRIETO ESQUINA PASAJE 2	56.999.111	100%	56.999.111	56.999.111	28.499.556	27.074.577	1.424.978	56.999.111	Tradicional
5	CURANLAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE LAQUINA ALTURA N° 146	56.999.111	100%	56.999.111	56.999.111	28.499.556	27.074.577	1.424.978	56.999.111	Tradicional
6	CURANLAHUE	CONSTRUCCION HUELLO VEHICULAR PASAJE CORTADERA INTERIOR LOS AMALLOS	56.999.111	100%	56.999.111	56.999.111	28.499.556	27.074.577	1.424.978	56.999.111	Tradicional
7	CURANLAHUE	CONSTRUCCION HUELLO VEHICULAR PASAJE INTERIOR LIBERTAD N° 770	56.999.111	100%	56.999.111	56.999.111	28.499.556	27.074.577	1.424.978	56.999.111	Tradicional
8	CURANLAHUE	CONSTRUCCION HUELLO VEHICULAR PASAJE EL LUNQUE	56.999.111	100%	56.999.111	56.999.111	28.499.556	27.074.577	1.424.978	56.999.111	Tradicional
9	CURANLAHUE	BACHEO PASAJE C. VILLA O'DONOVAN	56.999.111	100%	56.999.111	56.999.111	28.499.556	27.074.577	1.424.978	56.999.111	Tradicional
10	CURANLAHUE	BACHEO PASAJE E. VILLA O'DONOVAN	56.999.111	100%	56.999.111	56.999.111	28.499.555	27.074.578	1.424.978	56.999.111	Tradicional
11	CURANLAHUE	CONSTRUCCION BACHEOS CALLES EFRAN ZENTENO, CRUZ BAY Y EMERALDA	56.999.111	100%	56.999.111	56.999.111	28.499.555	27.074.578	1.424.978	56.999.111	Tradicional
12	CURANLAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE PAULA JARAQUEMADA ALTURA N° 230	57.516.605	100%	57.516.605	57.516.605	28.758.303	27.320.386	1.437.916	57.516.605	Tradicional
13	CURANLAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE PORTALES BAJO ESQUINA PORTALES ALTO	57.516.605	100%	57.516.605	57.516.605	28.758.303	27.320.386	1.437.916	57.516.605	Tradicional
14	CURANLAHUE	CONSTRUCCION BANDA PEATONAL PISO 3, LOS PELLER, LAS LUMAS, LAS CARTASAS, CEMENTERIO MUNICIPAL	59.071.856	100%	59.071.856	59.071.856	29.535.928	28.059.131	1.476.797	59.071.856	Tradicional
15	CURANLAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE SARGENTO ALDEA ENTRE CALLE ALCALDE DOMORO HAITA LA ALTURA N° 208	59.071.856	100%	59.071.856	59.071.856	29.535.928	28.059.131	1.476.797	59.071.856	Tradicional
16	CURANLAHUE	INSTALACION BASILEROS CALLE IGNACIO C. PINTO DESDE PASAJE 30 A JULIO MONTT SALAMANCA	59.071.856	100%	59.071.856	59.071.856	29.535.928	28.059.131	1.476.797	59.071.856	Tradicional
17	CURANLAHUE	CONSTRUCCION LOMOS DE TORO CALLE JULIO MONTT SALAMANCA	59.071.856	100%	59.071.856	59.071.856	29.535.928	28.059.131	1.476.797	59.071.856	Tradicional
18	CURANLAHUE	REPOSICION LOMO DE TORO AV. ARTURO PRAT ENTRE ANSAL PINTO Y E. MATTE	59.071.856	100%	59.071.856	59.071.856	29.535.928	28.059.131	1.476.797	59.071.856	Tradicional
19	CURANLAHUE	CONSTRUCCION BANDA DE ESTACIONAMIENTO CALLE LOS COQUEIS FRENTE A JARDIN INFANTE	59.071.856	100%	59.071.856	59.071.856	29.535.928	28.059.131	1.476.797	59.071.856	Tradicional
20	CURANLAHUE	CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL CALLE BLANCO ENCALADA ALTURA N° 341, SAN JOSE DE COLOCO	59.589.350	100%	59.589.350	59.589.350	29.794.675	28.304.941	1.489.734	59.589.350	Tradicional
21	CURANLAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE COCHIRANE ENTRE HERAS Y LA QUILA	59.589.350	100%	59.589.350	59.589.350	29.794.675	28.304.941	1.489.734	59.589.350	Tradicional
22	CURANLAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE LA QUILA, DESDE COCHIRANE POR LADO NORTE	59.589.350	100%	59.589.350	59.589.350	29.794.675	28.304.941	1.489.734	59.589.350	Tradicional
23	CURANLAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE EL DOR, COLOCO MONTE	59.589.350	100%	59.589.350	59.589.350	29.794.675	28.304.941	1.489.734	59.589.350	Tradicional
24	CURANLAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE LOS CASTAÑOS CHALLANGO	59.589.350	100%	59.589.350	59.589.350	29.794.675	28.304.941	1.489.734	59.589.350	Tradicional
25	CURANLAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE LA CAISADA ENTRE EL N° 228 Y EL N° 278	59.589.350	100%	59.589.350	59.589.350	29.794.675	28.304.941	1.489.734	59.589.350	Tradicional
26	CURANLAHUE	REPOSICION VEREDAS AVENIDA O'HIGGINS DESDE VILLA ESPERANZA HASTA LA ACHIS	59.589.350	100%	59.589.350	59.589.350	29.794.675	28.304.941	1.489.734	59.589.350	Tradicional
27	CURANLAHUE	REPOSICION VEREDAS AVENIDA O'HIGGINS FRENTE RECTOR VALDAM	59.589.350	100%	59.589.350	59.589.350	29.794.675	28.304.941	1.489.734	59.589	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	39.582.430	97%	39.582.430	39.593.034	39.591.310	18.001.746	21.524.070	21.539.054	Traditional
2	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	42.037.267	97%	42.037.267	39.516.140	20.016.431	19.017.607	21.524.070	21.539.054	Traditional
3	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	40.297.043	97%	40.297.043	39.233.046	20.119.311	19.113.546	21.524.070	21.539.054	Traditional
4	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	42.972.232	97%	42.972.232	42.172.323	21.986.116	20.866.410	21.524.070	21.539.054	Traditional
5	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	46.722.839	97%	46.722.839	46.722.839	23.620.319	22.194.726	21.524.070	21.539.054	Traditional
6	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	34.499.203	100%	-	34.499.203	-	-	-	-	Traditional
7	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	31.460.000	100%	3.551	31.456.449	-	-	-	-	Traditional
8	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	43.048.140	99%	43.048.140	21.324.070	-	-	21.524.070	21.539.054	Traditional
9	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	42.318.936	99%	42.318.936	21.139.494	-	-	21.139.494	21.139.494	Traditional
10	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	43.746.611	99%	43.746.611	21.873.206	-	-	21.873.206	21.873.206	Traditional
11	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	51.173.694	99%	51.173.694	25.593.247	-	-	25.593.247	25.593.247	Traditional
12	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	42.313.995	99%	42.313.995	21.656.998	-	-	21.656.998	21.656.998	Traditional
13	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	48.180.578	99%	48.180.578	24.090.289	-	-	24.090.289	24.090.289	Traditional
14	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	44.116.871	99%	44.016.871	22.008.438	-	-	22.008.438	22.008.438	Traditional
15	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.998.608	0%	59.998.608	-	-	-	-	-	Traditional
16	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.918.896	0%	59.918.896	-	-	-	-	-	Traditional
17	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	29.726.630	100%	29.726.630	29.726.630	29.726.630	-	-	-	Traditional
18	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.997.010	100%	59.997.010	59.997.010	59.997.010	-	-	-	Traditional
19	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.997.010	100%	59.997.010	59.997.010	59.997.010	-	-	-	Traditional
20	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	49.944.647	100%	-	49.944.647	-	-	-	-	Traditional
21	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	8.542.963	100%	-	8.542.963	-	-	-	-	Traditional
22	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	20.000.000	100%	-	20.000.000	-	-	-	-	Traditional
23	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	46.391.435	93%	833.646	46.555.538	-	-	-	-	Traditional
24	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	46.395.435	98%	998.231	46.397.204	-	-	-	-	Traditional
25	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	46.990.000	100%	-	46.990.000	-	-	-	-	Traditional
26	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	34.536.180	0%	34.536.180	-	-	-	-	-	Traditional
27	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.977.400	100%	59.977.400	59.977.400	59.977.400	-	-	-	Traditional
28	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	49.592.060	100%	64.702	49.467.358	-	-	-	-	Traditional
29	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	48.999.000	90%	1.209.000	48.790.000	-	-	-	-	Traditional
30	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	31.811.630	100%	31.811.630	31.811.630	31.811.630	-	-	-	Traditional
31	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.994.039	100%	59.994.039	59.994.039	59.994.039	-	-	-	Traditional
32	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	25.500.000	100%	-	25.500.000	-	-	-	-	Traditional
33	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	34.800.000	100%	-	34.800.000	-	-	-	-	Traditional
34	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	31.600.000	100%	-	31.600.000	-	-	-	-	Traditional
35	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	49.384.159	100%	-	49.384.159	-	-	-	-	Traditional
36	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	49.992.512	100%	-	49.992.512	-	-	-	-	Traditional
37	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	56.833.745	100%	-	56.833.745	-	-	-	-	Traditional
38	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	27.042.640	100%	-	27.042.640	-	-	-	-	Traditional
39	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.810.518	100%	-	59.810.518	-	-	-	-	Traditional
40	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.824.837	100%	-	59.824.837	-	-	-	-	Traditional
41	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.991.780	100%	-	59.991.780	-	-	-	-	Traditional
42	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.979.658	100%	-	59.979.658	-	-	-	-	Traditional
43	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.971.350	100%	-	59.971.350	-	-	-	-	Traditional
44	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	29.527.334	100%	2.496	29.524.838	-	-	-	-	Traditional
45	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	37.681.839	100%	5.241	37.682.308	-	-	-	-	Traditional
46	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	17.150.247	100%	27.512	17.172.738	-	-	-	-	Traditional
47	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	44.465.241	100%	-	44.465.241	-	-	-	-	Traditional
48	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.842.790	0%	59.842.790	-	-	-	-	-	Traditional
49	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	59.777.217	100%	59.777.217	59.777.217	59.777.217	-	-	-	Traditional
50	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	23.488.493	0%	23.488.493	-	58.773.317	-	-	-	Traditional
51	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	26.208.931	0%	26.208.931	-	-	-	-	-	Traditional

8	TOME	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPUESTA INTERIOR CEMENTERIO N°2, COMUNA DE TOME	36.385.000	98%	36.385.000	35.475.375	18.192.500	17.282.878	35.475.375	Tradicional
9	TOME	CONSTRUCCIÓN DE CERRIE PERIMETRAL ZONA DE RESIDUOS VIVERO MUNICIPAL, COMUNA DE TOME	37.361.200	98%	37.361.200	36.427.170	18.680.500	17.746.570	36.427.170	Tradicional
10	TOME	CONSTRUCCIÓN DE 6 METROS DE MURO DE MAMPUESTA CALLE VARIANTE HERRERA, COMUNA DE TOME	37.515.400	98%	37.515.400	36.577.515	18.757.700	17.819.815	36.577.515	Tradicional
11	TOME	CONSTRUCCIÓN DE 10 METROS DE MURO DE MAMPUESTA LOCALIDAD DE MEYQUE, COMUNA DE TOME	37.739.600	98%	37.739.600	36.796.110	18.869.800	17.926.310	36.796.110	Tradicional
12	TOME	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPUESTA CALLE WERNER ESQUINA CERRAMA, COMUNA DE TOME	38.375.900	97%	38.375.900	37.416.502	18.187.950	18.228.552	37.416.502	Tradicional
13	TOME	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ACCESO COCHOLIVE, COMUNA DE TOME	38.541.500	97%	38.541.500	37.577.962	19.270.750	18.307.212	37.577.962	Tradicional
14	TOME	CONSTRUCCIÓN DE GARITA DE VIGILANCIA Y PORTÓN DE ACCESO CANCHA DE ADOPO BODEGA MUNICIPAL, COMUNA DE TOME	38.591.700	97%	38.591.700	37.626.907	19.275.650	18.331.057	37.626.907	Tradicional
15	TOME	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPUESTA, CANCHA DE ADOPO BODEGA MUNICIPAL, COMUNA DE TOME	40.285.305	97%	40.285.305	39.278.172	20.142.652	19.135.520	39.278.172	Tradicional
16	TOME	TERMINACIÓN DE 20M2 DE OPIONA, DIRECCIÓN DE ASEO	53.824.056	100%	-	53.824.056	-	-	-	- Tradicional
17	TOME	MEJORAMIENTO PLAZOLETA FRUTILLARES Y JUAN VERGARA, TOME ALTO	37.326.150	100%	-	37.326.150	-	-	-	- Tradicional
18	TOME	MEJORAMIENTO PLAZOLETA SECTOR PATRIA VIEJA, TOME ALTO	47.416.488	100%	-	47.416.488	-	-	-	- Tradicional
19	TOME	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, SECTOR ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE TOME	44.659.380	100%	-	44.659.380	-	-	-	- Tradicional
20	TOME	REPOSICIÓN ACERAS CALLE CHOCOS TRAMO SARGENTO ALDEA - MANUEL MONTT, TOME	42.213.465	95%	2.110.673	40.102.792	-	-	-	- Emergencia
21	TOME	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SECTOR LA OREDA LOCALIDAD DE COJAIMO, TOME	46.379.022	95%	2.318.954	44.060.128	-	-	-	- Emergencia
22	TOME	HABILITACIÓN ÁREA VERDE SECTOR SAN JUAN, TOME	41.225.411	93%	2.937.679	38.287.732	-	-	-	- Emergencia
23	TOME	REPOSICIÓN ACERAS CALLES CERRAMA Y WERNER, TOME	41.672.674	83%	7.230.219	34.442.455	-	-	-	- Emergencia
24	TOME	MEJORAMIENTO SENDA EL REQUERIDO CEMENTERIO 2	41.891.857	50%	41.881.857	20.940.929	-	20.940.929	20.940.929	TRADICIONAL
25	TOME	MEJORAMIENTO SENDA LA TRANQUILIDAD, COMUNA DE TOME	42.330.749	50%	42.330.749	21.165.375	-	21.165.375	21.165.375	TRADICIONAL
26	TOME	CONSTRUCCIÓN DE 19M MURO DE MAMPUESTA CEMENTERIO N°2, COMUNA DE TOME	41.079.299	50%	41.079.299	20.539.650	-	20.539.650	20.539.650	TRADICIONAL
27	TOME	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE AV. WERNER CON ENRIQUE MOLINA, COMUNA DE TOME	39.765.285	50%	39.765.285	19.882.643	-	19.882.643	19.882.643	TRADICIONAL
28	TOME	CONSTRUCCIÓN CERRIE PERIMETRAL TERRENO CEMENTERIO N°1 DIGNATO, COMUNA DE TOME	44.007.309	50%	44.007.309	22.003.655	-	22.003.655	22.003.655	TRADICIONAL
29	TOME	MEJORAMIENTO Y PINTADO DE JUEGOS INFANTILES 3 ÁREAS VERDES, COMUNA DE TOME	41.249.816	50%	41.249.816	20.624.808	-	20.624.808	20.624.808	TRADICIONAL
30	TOME	CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN VENTANAS GIMNASIO DE DIGNATO, COMUNA DE TOME	41.462.079	50%	41.462.079	20.731.040	-	20.731.040	20.731.040	TRADICIONAL
31	TREHUACO	RECUPERACIÓN DE TRES ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA DE TREHUACO	59.760.499	100%	889	59.759.610	-	-	-	- Emergencia
32	TREHUACO	CONSERVACIÓN DE CAMINOS AL CANTARILLAS Y CAÑALES AGUAS LLUVIAS DISTINTOS SECTORES, COMUNA DE TREHUACO	59.960.922	100%	29.980.461	59.960.922	26.998.416	2.998.047	29.980.461	Emergencia
33	TUCAPEL	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR POLICIA DE TUCAPEL	46.368.368	0%	46.368.368	-	-	-	-	- Emergencia
34	TUCAPEL	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA PORTAL OESTE HUEPI	49.392.542	100%	-	49.392.542	-	-	-	- Emergencia
35	TUCAPEL	MEJORAMIENTO ESCUELA D-1228 HUEPI	31.150.409	100%	-	31.150.409	-	-	-	- Emergencia
36	TUCAPEL	MEJORAMIENTO LICEO B-17 HUEPI	22.169.597	100%	-	22.169.597	-	-	-	- Emergencia
37	YUMBEL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CAMPANARIO DE RERE, YUMBEL	49.995.000	86%	7.149.793	42.845.202	-	-	-	- Emergencia
38	YUMBEL	REPOSICIÓN ACERAS CALLE A, PUNTO SECTOR BURE, YUMBEL	59.850.000	71%	17.955.000	42.798.857	863.857	-	863.857	Emergencia
39	YUNGAY	REPOSICIÓN DE CERRIE PERIMETRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, COMUNA DE YUNGAY	12.046.000	0%	12.046.000	-	-	-	-	- Emergencia
40	YUNGAY	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNA DE YUNGAY	48.517.890	100%	-	48.517.890	-	-	-	- Emergencia
41	YUNGAY	REPOSICIÓN Y REPARACIÓN CUBIERTA Y CONSTRUCCIÓN RADER PATO ESCUELA RAMOCELLOS, COMUNA DE YUNGAY	32.423.036	100%	-	32.423.038	-	-	-	- Emergencia
42	YUNGAY	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CALLE ANGELES, AV. BAQUEDANO Y DIGNONAL, URBESALZA, COMUNA DE YUNGAY	49.840.906	100%	-	49.840.906	-	-	-	- Emergencia
43	ANGOL	REPOSICIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE COLINA, COMUNA DE ANGOL	25.375.095	100%	-	25.375.095	-	-	-	- Emergencia
44	ANGOL	CONSTRUCCIÓN VEREDA CALLE 21 DE MAYO SECTOR HUESMEN, COMUNA DE ANGOL	10.091.077	90%	10.091.077	9.081.969	-	9.081.969	9.081.969	Tradicional
45	ANGOL	REPOSICIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE CHORRILLOS, COMUNA DE ANGOL	10.413.923	90%	10.413.923	9.372.531	-	9.372.531	9.372.531	Tradicional
46	ANGOL	INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES Y DE EJERCICIOS PLAZA LOS PRESIDENTES, COMUNA DE ANGOL	10.803.477	100%	-	10.803.477	-	-	-	- Tradicional
47	ANGOL	INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS Y JUEGOS PLAZA MATE, COMUNA DE ANGOL	7.983.523	100%	-	7.983.523	-	-	-	- Tradicional
48	ANGOL	CONSTRUCCIÓN BARRIO SECTOR POUQUEO E INSTALACIÓN UNIDAD DE BOMBEO, PARQUE NACIONAL NAHUELBUA	28.169.789	99%	224.688	27.945.101	-	-	-	- Emergencia
49	ANGOL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ASOCIACIÓN ORDENAL DE MUJERES PEQUEÑAS AGRICULTORAS LOS COMPIRES COMUNA DE ANGOL	47.890.376	97%	1.445.308	46.445.062	-	-	-	- Emergencia
50	ANGOL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VEGAS BLANCAS, COMUNA DE ANGOL	59.999.930	93%	29.999.975	59.999.679	29.099.704	-	29.099.704	Emergencia
51	ANGOL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LA ARBOLEDA, COMUNA DE ANGOL	59.999.990	80%	29.999.995	53.974.240	23.974.245	-	23.974.245	Emergencia
52	ANGOL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL, COCHOLIVE COMUNA DE ANGOL	49.999.990	95%	35.688.554	47.561.429	25.162.729	8.087.264	33.249.993	Emergencia
53	ANGOL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR LAS ARAUCAÑAS, ANGOL	49.957.781	100%	-	49.957.781	-	-	-	- Emergencia
54	ANGOL	CONSTRUCCIÓN SALON MULTUSO PARA ORGANIZACIONES, ANGOL	59.999.930	100%	-	59.999.930	-	-	-	- Emergencia
55	ANGOL	CONSTRUCCIÓN MEMORIAL VICTIMAS DERECHOS HUMANOS, COMUNA DE ANGOL	16.387.570	100%	57.676	16.329.894	-	-	-	- Emergencia
56	ANGOL	CONSTRUCCIÓN BAÑO PARQUE NACIONAL NAHUELBUA, PIEDRA DEL AGUZA	49.884.770	98%	905.880	48.978.890	-	-	-	- Emergencia
57	ANGOL	MTT Instalación de Saneamiento Térmico y a la Reducción de cables, varios sectores de Angol	49.766.000	98%	1.031.370	48.734.630	-	-	-	- Emergencia
58	ANGOL	REPARACIÓN ESTACIÓN MEZCLO RURAL ALBOYANCO, COMUNA ANGOL	48.000.321	98%	1.063.169	46.937.152	-	-	-	- Emergencia

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCIÓN CLINICA VETERINARIA DE ESTERILIZACIÓN CANINA	59.958.496	50%	29.978.248	29.979.248																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
---	-----------------	---	------------	-----	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

Nº	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR PRESUPUESTADO	% AVANCE	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	FECHA DE PAGO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE LIQUIDACION	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE LIQUIDACION	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE LIQUIDACION
1	VILCUN	CONSTRUCCION REDE DGRAL BELLAVISTA	59.999.990	75%	29.999.995	45.217.855	-	-	-	-	-	-	-	-
2	VILCUN	HABILITACIÓN CANCHA QUINTA RUTA, COMUNA DE VILCUN	20.000.000	100%	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	VILCUN	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VILLA PRIMAVERA, POBLACION TATY RUJA Y VILLA RUJA QUIMBY DE VILCUN	24.446.000	100%	-	24.446.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	VILCUN	MEJORAMIENTO AREA PEATONAL SECTOR BELLAVISTA, AV. PRIVAT, LOS MOTROS Y CAJONERA	49.340.535	100%	-	49.340.535	-	-	-	-	-	-	-	-
5	VILCUN	CONSTRUCCION MULTICANCHA CRUZ DEL SUR	35.770.420	100%	3	35.770.420	-	-	-	-	-	-	-	-
6	VILCUN	CONFECCION DE ACERAS RUTA PRIVAT, CAJON	59.999.990	100%	6.663	59.993.327	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VILCUN	CONFECCION Y REPOSICION DE ACERAS RUTA 5-31 CEMENTERIO VILCUN	59.999.990	100%	150.479	59.849.511	-	-	-	-	-	-	-	-
8	VILCUN	HABILITACION DE CAMINO AL AIRE LIBRE LOS ESTEROS, CAJON, COMUNA DE VILCUN	27.945.794	99%	155.823	27.789.971	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VILCUN	HABILITACION DE CAMINO AL AIRE LIBRE LAS PIADRESAS, CAJON, COMUNA DE VILCUN	16.897.697	99%	245.477	16.652.220	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VILCUN	HABILITACION DE MENTERO DE VILCUN	49.995.997	94%	3.018.942	46.977.055	-	-	-	-	-	-	-	-
11	VILCUN	REPOSICION PORTAL DE ACCESO, COMUNA DE VILCUN	15.000.000	0%	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	VILLARRICA	MEJORAMIENTO CIENFES MULTICANCHAS Y WOLABRIG URBANO EN DISTINTOS SECTORES DE VILLARRICA	10.022.135	80%	10.022.135	9.019.922	-	-	-	-	-	-	-	-
13	VILLARRICA	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD E INSTALACION DE BALIZAS PEATONALES EN DISTINTOS SECTORES DE VILLARRICA	10.630.865	50%	10.630.865	5.315.433	-	-	-	-	-	-	-	-
14	VILLARRICA	CONSTRUCCION REDE PENSIONADOS DE LUGAN RAY	52.600.000	0%	52.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	VILLARRICA	CONSTRUCCION REDE ADULTO MAYOR GENERACION 2000	59.990.000	0%	59.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	VILLARRICA	CONSTRUCCION E INSTALACION DE FUMIGUETOS PLAZA DE ARMAS DE LUGAN RAY	59.990.000	50%	29.995.000	29.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	VILLARRICA	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE ANTONIO MUÑOZ Y DREN LOS MANANTIALES	7.038.174	100%	-	7.038.174	-	-	-	-	-	-	-	-
18	VILLARRICA	SEÑALIZACION, REDUCTOR DE VELOCIDAD E INSTALACION DE BALIZA EN OMBRETES SECTORES VILLARRICA	5.466.236	100%	-	5.466.236	-	-	-	-	-	-	-	-
19	VILLARRICA	CONSTRUCCION MAELLA VEHICULAR Y BARRERA CAMINERA EXTENSION CALLE GUACOLOLA	9.995.590	100%	-	9.995.590	-	-	-	-	-	-	-	-
20	VILLARRICA	REPOSICION BALDOSAS PLAZA DE ARMAS VILLARRICA	59.990.000	100%	-	59.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	VILLARRICA	CONSTRUCCION ACERAS CON BALDOSAS EN CALLE PEDRO DE VALDIVIA	59.990.000	50%	29.995.000	29.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	VILLARRICA	MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS PASAJE VOPIRI, RAMOLA Y LIMPEZA CAMARAS AGUAS LLUVIAS	3.527.309	100%	-	3.527.309	-	-	-	-	-	-	-	-
23	VILLARRICA	CONSTRUCCION REDE CLUB DE RAQUELA	49.990.000	93%	6.993.071	48.996.929	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ANCUD	CONSTRUCCION PUERTOS URBANOS PARA AUTOGONSUMO	59.990.000	100%	-	59.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ANCUD	MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR RONILLA Y FATIMA	59.997.623	100%	-	59.997.623	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ANCUD	MEJORAMIENTO CALZADAS SECTORES PUERTO MEDIO	59.990.000	100%	-	59.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ANCUD	MEJORAMIENTO CALZADAS SECTOR LOS ARBORES Y OTROS	59.990.000	100%	-	59.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ANCUD	MEJORAMIENTO VEREDAS GONZALEZ CANCASA Y CAMINO A LECHAGUA	59.990.000	100%	-	59.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ANCUD	CONSTRUCCION CIENFRE PERIMETRAL CANCHA FATIMA	19.228.715	100%	19.228.715	19.200.039	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ANCUD	MEJORAMIENTO OMNIBUS SECTOR TEMUACO BAJO	59.990.000	100%	29.995.000	59.								

10	CALBUCO	CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ISLA PUPLUGA	59.000.000	100%	-	59.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----	---------	---	------------	------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	12	INDEPENDENCIA	INSTALACION JUEGOS DE CUERDA PLAZAS SECTOR EL ROS PONENTE, COMUNA DE INDEPENDENCIA	49.988.166	50%	24.994.083	24.994.083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	----	---------------	--	------------	-----	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

10	MACUL	REPOSICION VEREDAS MAL ESTADO U.V. 18	49.976.285	100%	-	49.976.285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
----	-------	---------------------------------------	------------	------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	10	PANDE	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN COLUANA DE PANDE	49.932.864	98%	980.018	48.952.586																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	----	-------	---	------------	-----	---------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

13	TALAGANTE	Mejoramiento Barrión Nuevo Uno zona Av. Bernardo O'Higgins y Esmeralda	49.966.917	100%	7.038	49.959.879																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
----	-----------	--	------------	------	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

Segunda Entrega Octubre 2017

Programa 05

Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	Nº Beneficiarios	Monto Total Obras Civiles según Ficha IDI (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
ATACAMA	HUASCO	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANIT Y SIST. ALCANTARILLADO LA ARENA	79	987.093	150.000	0	12.495
ATACAMA	VALLENAR	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO	79	2.829.140	300.000	0	35.812
COQUIMBO	LA HIGUERA	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN BÁSICA LA HIGUERA	448	5.305.324	700.000	0	11.842

Segunda Entrega Octubre 2017

Programa 05

Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total Obras Civiles según Ficha IDI (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
COQUIMBO	SALAMANCA	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS DE TAHUINCO, SALAMANCA	250	2.414.378	200.000	0	9.658
COQUIMBO	SALAMANCA	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS DE PANGUESILLO, SALAMANCA	289	2.846.526	167.459	570.349	9.850
VALPARAISO	CABILDO	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO VILLA Y POB. SN.JOSE, CABILDO.	106	818.699	130.000	225.192	7.724

Segunda Entrega Octubre 2017

Programa 05

Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total Obras Civiles según Ficha IDI (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
VALPARAISO	EL QUISCO	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PUNTA DE TRALCA, ETAPA 1, EL QUISCO	373	1.387.620	250.000	493.840	3.720
VALPARAISO	CALLE LARGA	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR EL PIMIENTO, CALLE LARGA	89	594.426	246.711	428.054	6.679
VALPARAISO	LA CALERA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR PACHACAMITA	116	1.126.718	439.732	41.870	9.713

Segunda Entrega Octubre 2017

Programa 05

Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total Obras Civiles según Ficha IDI (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
VALPARAISO	SAN FELIPE	CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO CURIMÓN CENTRO, SAN FELIPE	365	1.098.074	540.412	666.993	3.008
VALPARAISO	CARTAGENA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SAN SEBASTIAN ALTO NORTE, CARTAGENA	350	1.456.226	623.710	941.507	4.161
VALPARAISO	LLAY LLAY	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LOS LOROS, LLAY-LLAY	329	2.130.928	873.950	1.127.809	6.477

Segunda Entrega Octubre 2017

Programa 05

Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total Obras Civiles según Ficha IDI (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
OHIGGINS	REQUINOA	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS SECTOR LOS LIRIOS III ETAPA	611	6.942.382	1.693.605	549.502	11.362
OHIGGINS	PERALILLO	CONSTRUCCIÓN CASSETAS SANITARIAS TROYA CENTRO, PERALILLO	78	1.859.802	150.000	0	23.844
MAULE	SAGRADA FAMILIA	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS, LOS QUILLAYES	110	1.380.297	354.825	0	12.548

Segunda Entrega Octubre 2017

Programa 05

Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total Obras Civiles según Ficha IDI (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
MAULE	COLBUN	REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR COLBÚN	2.816	2.488.831	340.405	1.425.823	884
BIOBIO	FLORIDA	MEJORAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE COPIULEMU, FLORIDA	186	1.355.485	626.398	623.633	7.288
BIO BIO	COELEMU	CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN VILLA EL CONQUISTADOR	352	2.514.602	150.000	245.567	7.144

Segunda Entrega Octubre 2017

Programa 05

Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total Obras Civiles según Ficha IDI (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
LA ARAUCANIA	SAAVEDRA	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLANGUI, SAAVEDRA	46	510.063	166.072	318.479	11.088
LA ARAUCANIA	PITRUFQUEN	INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CHANCO CORTE ALTO	77	742.989	227.773	297.293	9.649
LA ARAUCANIA	CHOLCHOL	INSTALACION AGUA POTABLE CURACO, STA. CAROLINA, PITRACO, TOSCA CHOL CHOL	279	2.156.520	662.151	1.826.135	7.729



Segunda Entrega Octubre 2017
Programa 05
Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total Obras Civiles según Ficha IDI (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
LA ARAUCANIA	TOLTÉN	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA P.M.B. QUEULE, TOLTÉN	406	6.068.886	180.000	0	14.948
LOS RIOS	LANCO	NORMALIZACION SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE	1.361	1.836.607	400.000	338.505	1.349
LOS RIOS	RIO BUENO	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE TRAPI, COMUNA DE RIO BUENO	118	982.834	295.726	517.413	8.329

Segunda Entrega Octubre 2017

Programa 05

Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total Obras Civiles según Ficha IDI (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
			9.313	51.834.450	9.868.929	10.637.964	

Segunda Entrega Octubre 2017
Programa 05
Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Inversión DE años 2014 a 2016 (\$M)	Inversión PSS años 2014 a 2016 (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
LA ARAUCANÍA	ERCILLA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SECTORES RURALES DISPERSOS, ERCILLA	111	1.016.372	825.080	191.292	825.080	0	9.157
LA ARAUCANÍA	ERCILLA	ASISTENCIA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SECTORES RURALES DISPERSOS, ERCILLA		30.400	30.400	0	22.400	8.000	
LA ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SECTORES RURALES DISPERSOS, PADRE LAS CASAS	330	2.773.318	2.204.612	281.089	688.117	1.000.000	8.404
LA ARAUCANÍA	PADRE LAS CASAS	ASISTENCIA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SECTORES RURALES DISPERSOS, PADRE LAS CASAS		57.000	57.000	0	57.000	0	
LA ARAUCANÍA	SAAVEDRA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SECTOR RURAL ALMA GUACOLDA	108	916.481	730.019	186.462	730.019	0	8.486

Segunda Entrega Octubre 2017
Programa 05
Glosa 06 Provisión Saneamiento Sanitario

Requerimiento:	En los meses de abril y octubre, la Subsecretaría deberá informar a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, el listado completo de proyectos financiados con cargo a estos recursos, incluido el costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de los recursos establecidos en el inciso tercero
-----------------------	--

Periodicidad:	Abril y Octubre a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
----------------------	--

Monto Inicial	M\$ 11.560.625
Incremento	
Disminuciones	
Distribución PSS (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 5.911.062
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°36 de fecha 25.01.2017)	M\$ 35.606
Distribución PSS (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 3.957.867
Distribución para proys. Programa Donación Española (Decreto N°930 de fecha 27.06.2017)	M\$ 1.000.000
Monto Vigente	M\$ 656.090

Región	Comuna	Proyecto	N° Beneficiarios	Monto Total (\$M)	Aporte Provisión Saneamiento Sanitario (\$M)	Inversión DE años 2014 a 2016 (\$M)	Inversión PSS años 2014 a 2016 (\$M)	Total Inversión Período 01-01-2017 al 30-09-2017 (\$M)	Costo Total por Beneficiario (\$M)
LA ARAUCANÍA	SAAVEDRA	ASISTENCIA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SECTOR RURAL ALMA GUACOLDA		25.500	25.500	0	21.000	4.500	
LA ARAUCANÍA	GALVARINO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SECTORES RURALES DISPERSOS, GALVARINO	41	335.713	265.056	70.657	246.450	18.606	8.188
LA ARAUCANÍA	GALVARINO	ASISTENCIA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SECTORES RURALES DISPERSOS, GALVARINO		22.500	22.500	0	18.000	4.500	
METROPOLITANA	LAMPA	ASISTENCIA TÉCNICA MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, BATUCO		608.691	608.691	0	120.000	0	
			590	5.785.975	4.768.857	729.501	2.728.065	1.035.606	